



**Municipalidad  
Santa Catarina  
Pinula**  
*¡soluciona!*

# **INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO: 2025**

 Tel: 1525

[www.scp.gob.gt](http://www.scp.gob.gt) •   

 [info@scp.gob.gt](mailto:info@scp.gob.gt)

Edificio Municipal, 1 calle 5-50 Zona 1 · Santa Catarina Pinula, Guatemala



## ÍNDICE

I	Resultados Económicos y Financieros del Periodo-----	3
II	Recursos Comprometidos de los Proyectos en el Ejercicio Fiscal Vigente-----	6
III	Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de ingreso ----	13
IV	Ejecución Financiera de los Gastos-----	22
V	Ejecución Física de Programas y Proyectos, Indicadores de Divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –COST-----	71
VI	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones-----	135
VII	Avance de Metas Físicas y Financieras-----	141
VIII	Proyectos de Infraestructura Terminados y no Liquidados con su Justificación-----	151



# I RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO



## CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2025 al 31/08/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	393,089,991.50	209,668,309.84	53.34
1100000	Ingresos Corrientes	188,869,158.52	135,375,960.40	71.68
1110000	Ingresos Tributarios	99,783,300.00	74,759,426.12	74.92
1111000	Impuestos Directos	98,133,300.00	73,411,511.68	74.81
1111100	Sobre los ingresos	98,133,300.00	73,411,511.68	74.81
1112000	Impuestos Indirectos	1,650,000.00	1,347,914.44	81.69
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	1,650,000.00	1,347,914.44	81.69
1130000	Ingresos No Tributarios	49,612,825.00	36,340,679.99	73.25
1132000	Tasas	36,568,665.00	26,569,932.34	72.66
1132200	Tasas y licencias varias	36,568,665.00	26,569,932.34	72.66
1133000	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	73,304.31	36.65
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	2,050,000.00	1,091,264.36	53.23
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	2,050,000.00	1,091,264.36	53.23
1135000	Otros No Tributarios	10,794,160.00	8,606,178.98	79.73
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	9,338,600.00	4,058,626.52	43.46
1142000	Sobre diversos servicios	9,338,600.00	4,058,626.52	43.46
1150000	Ingresos de Operacion	10,646,636.00	5,832,643.14	54.78
1152000	Venta de Servicios	10,646,636.00	5,832,643.14	54.78
1160000	Renta de la Propiedad	3,700,000.00	2,116,837.21	57.21
1161000	Intereses	3,700,000.00	2,116,837.21	57.21
1161300	Intereses por depositos	3,700,000.00	2,116,837.21	57.21
1170000	Transferencias Corrientes	15,787,797.52	12,267,747.42	77.70
1172000	De Sector P?blico	15,783,983.40	12,267,747.42	77.72
1172100	De la Administraci?n Central	15,783,983.40	12,267,747.42	77.72
1174000	Donaciones Corrientes	3,814.12	0.00	0.00
1174200	De organismos e instituciones internacionales	3,814.12	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	111,367,283.46	74,292,349.44	66.71
1210000	Transferencias de capital	111,367,283.46	74,292,349.44	66.71
1212000	Del Sector Publico	111,367,283.46	74,292,349.44	66.71
1212100	De la Administraci?n Central	82,310,851.08	60,611,911.65	73.64
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	29,056,432.38	13,680,437.79	47.08
1300000	Fuentes Financieras	92,853,549.52	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	92,853,549.52	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	92,853,549.52	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	92,853,549.52	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	92,853,549.52	0.00	0.00



005

Usuario: JMONTENEGRO

### CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2025 al 31/08/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	393,089,991.50	173,673,790.47	44.18
2100000	Gastos Corrientes	138,245,463.00	77,575,058.75	56.11
2110000	Gastos de Consumo	130,496,162.59	72,867,445.90	55.84
2111000	Remuneraciones	75,964,961.37	44,219,557.98	58.21
2111100	Sueldos y salarios	55,153,633.51	32,576,396.10	59.06
2111200	Aportes patronales	8,317,883.00	4,847,539.26	58.28
2111300	Dietas y gastos de representacion	2,432,500.00	1,560,000.00	64.13
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	10,060,944.86	5,235,622.62	52.04
2112000	Bienes y servicios	53,830,382.47	28,505,282.42	52.95
2112100	Servicios no personales	30,758,965.30	16,758,272.53	54.48
2112200	Materiales y suministros	23,071,417.17	11,747,009.89	50.92
2113000	Impuestos Indirectos	656,818.75	131,941.13	20.09
2117000	Descuentos y Bonificaciones	44,000.00	10,664.37	24.24
2130000	Rentas de la Propiedad	1,802,904.00	1,331,194.00	73.84
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	716,000.00	301,000.00	42.04
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,086,904.00	1,030,194.00	94.78
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	127,520.00	85,120.00	66.75
2170000	Transferencias Corrientes	5,818,876.41	3,291,298.85	56.56
2171000	Al Sector Privado	2,218,380.41	858,396.85	38.69
2171100	Directas a personas	1,999,380.41	820,396.85	41.03
2171200	A entidades sin fines de lucro	219,000.00	38,000.00	17.35
2172000	Al Sector Publico	3,600,496.00	2,432,902.00	67.57
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	3,600,496.00	2,432,902.00	67.57
2172180	A municipalidades	3,600,496.00	2,432,902.00	67.57
2200000	Gastos de Capital	254,844,528.50	96,098,731.72	37.71
2210000	Inversion Real Directa	254,844,528.50	96,098,731.72	37.71
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	254,832,028.50	96,086,231.72	37.71
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	7,289,266.19	3,372,160.60	46.26
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	54,645,126.57	21,994,676.73	40.25
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	76,634,245.91	11,526,406.64	15.04
2211600	Produccion propia	116,263,389.83	59,192,987.75	50.91
2211610	Remuneraciones	30,577,843.19	18,073,877.85	59.11
2211611	Sueldos y salarios	24,168,790.19	14,588,228.81	60.36
2211612	Aportes patronales	3,438,743.00	2,052,804.11	59.70
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	2,970,310.00	1,432,844.93	48.24
2211620	Bienes y servicios	85,685,546.64	41,119,109.90	47.99
2211621	Servicios no personales	28,869,256.00	15,087,629.65	52.26
2211622	Materiales y suministros	56,816,290.64	26,031,480.25	45.82
2213000	Tierras y Terrenos	12,500.00	12,500.00	100.00



# **II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE**



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PROYECTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apte para consumo humano	8500 Familias	Q69,934,688.58	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	338586	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en La Cacerera Municipal de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	14/07/2025	19/04/2026	8600 familias	Q 1,200,000.00	Q 2,700,000.00	Q -	0.00%	25.36%
Familias con servicios de agua apte para consumo humano	8500 Familias	Q69,934,688.58	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	318391	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en Canton Linda Vista, Aldea Laguna Bermeja, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	21/06/2024	15/06/2025	600 familias	Q -	Q 3,355,284.59	Q 3,354,993.63	99.99%	100.00%
Familias con servicios de agua apte para consumo humano	8500 Familias		Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2017	189974	Ampliación Sistema de Agua Potable con Perforación de Pozo en Aldea La Amajeh, Santa Catarina Pinula	Guatemala	Santa Catarina Pinula	12/10/2017	-	-	Q -	Q 1,976,703.39	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apte para consumo humano	8500 Familias	Q69,934,688.58	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320118	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en sector La Joya, Aldea El Pueblo del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	29/05/2025	23/02/2026	1100 familias	Q 0.00	Q 7,510,000.00	Q 0.00	0.00%	52.65%
Familias con servicios de agua apte para consumo humano	8500 Familias	Q69,934,688.58	Municipalidad / Dirección de Obras y Saneamiento	Actividad	2025	341710	Saneamiento sistema de agua potable y sistemas de alcantarillado del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	10/1/2025	31/12/2025	1200 familias	Q 42,800,000.00	Q 64,982,700.00	Q 34,429,001.73	63.30%	74.32%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	5000 familias	Q5,160,650.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320116	Construcción cementerio en Aldea El Carmen del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	9/08/2025	5/12/2025	3080 familias	Q 3,700,000.00	Q 4,043,650.00	Q -	0.00%	98.60%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PLAN PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTO O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	8500 familias	Q5,160,650.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320132	Ampliación cementerio (construcción muro perimetral) en Aldas San Josea El Itz'abano del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	16/05/2025	24/07/2025	605 familias	0.00	1,067,000.00	0.00	0.00%	100.00%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	8500 familias	Q5,160,650.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	352804	Construcción Mercado en Aldas El Pejón, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	1815 familias	Q 50,000.00	Q	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicio de sistema de drenajes	3750 familias	Q36,415,926.91	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	313546	Construcción sistema de alcantarillado sanitario en Aldas Manzano La Libertad del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	6/10/2024	7/06/2025	1875 familias	Q 7,026,310.48	Q 19,300,794.91	Q 15,064,325.66	76.16%	100.00%
Familias con servicio de sistema de drenajes	3750 familias	Q36,415,926.91	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	331868	Construcción sistema de alcantarillado sanitario en final de segunda avenida, Aldas Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	7/07/2025	26/12/2025	1750 familias	Q 12,226,456.00	Q 12,726,456.00	Q	0.00%	11.15%
Familias con servicio de sistema de drenajes	3750 familias	Q36,415,926.91	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320133	Mejoramiento Sistema de alcantarillado sanitario en Colonia Santa Barbara del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	6/03/2025	29/07/2025	65 familias	Q	Q 2,276,583.00	Q 1,600,622.70	70.31%	100.00%
Familias con servicio de sistema de drenajes	3750 familias	Q36,415,926.91	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	335749	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario en 13 Avenida, 13 Avenida A y 14 Avenida Zona 2 De Cabeceza Municipal, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	3/03/2025	21/07/2025	80 familias	Q	Q 2,112,103.00	Q 1,756,448.74	83.16%	100.00%


II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	15100 personas	Q16,697,807.10	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	337733	Construcción escuela primaria en Sector I de Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	21/08/2025	13/11/2026	350 personas	Q 2,235,872.52	Q 7,235,872.52	Q	0.00%	14.56%
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	15100 personas	Q16,697,807.10	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340427	Mejoramiento Escuela Primaria #14 de Aldea Pajon, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	10/03/2025	Abril - 25	288 personas	Q	Q 953,917.84	Q	0.00%	100.00%
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	15100 personas	Q16,697,807.10	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340462	Mejoramiento Escuela Primaria #15 de Aldea El Pajon, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	10/03/2025	Marzo -25	350 personas	Q	Q 748,007.43	Q	0.00%	100.00%
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	15100 personas	Q16,697,807.10	Municipalidad / Dirección de Desarrollo Social	Actividad	2025	341707	Apoyo a la educación a través del fortalecimiento de los centros educativos públicos del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	10/1/2025	31/12/2025	14102 personas	Q 6,828,671.18	Q 7,760,109.31	Q 3,923,387.83	50.56%	50.45%
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	15102 personas	Q4,803,595.88	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	341185	Construcción escuela preprimaria en Aldea Laguna Bermeja, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	500 personas	Q 4,060,000.00	Q 11,693.86	Q	0.00%	0.00%
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar	15102 personas	Q4,803,595.88	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	335256	Mejoramiento escuela preprimaria y primaria No. 823 de Aldea Cuchilla del Carmen, Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	12/12/2024	Febrero-25	500 personas	Q	Q 424,788.22	Q 424,744.43	96.99%	100.00%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VICENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PALA AÑO CORRESPONDIA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VICENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTO VIGENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FISCO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar	16102 personas	Q4,403,986.08	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	356731	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	14102 personas	Q	Q 4,367,115.21	Q	0.00%	0.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	2500 personas	Q3,758,681.27	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	341720	Construcción Instituto Básico en Aldea El Palen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	750 personas	3,296,253.87	13,739.87	0.00	0.00%	0.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	2500 personas	Q3,758,681.27	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340469	Mejoramiento Instituto Básico en Aldea El Palen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	10/03/2025	Marzo -25	1000 personas	Q	Q 498,381.30	Q	0.00%	100.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	2500 personas	Q3,758,681.27	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	304788	Construcción Instituto Básico en Aldea Don Juato, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	30/04/2024	Marzo -25	750 personas	Q	Q 3,246,580.10	Q 3,246,579.14	100.00%	100.00%
Familias beneficiadas con intervenciones en la vivienda	2100 familias	Q2,451,825.00	Municipalidad / Unidad de Alcaldías Auxiliares	Actividad	2025	341708	Apoyo Materiales de construcción para viviendas de familias de escasos recursos económicos que residen en el Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/01/2025	31/12/2025	2100 familias	Q	Q 2,451,825.00	Q 2,451,825.00	100.00%	40.31%
Programas de Educación y Seguridad Vial	1 Evento	Q6,943,000.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320136	Construcción centro de capacitación de la Policía Municipal de Tránsito en Aldea El Camar, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	13/12/2024	12/10/2025	12500 personas	727,573.95	6,943,000.00	4,464,160.29	64.11%	98.50%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL VIGENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE
Áreas de espacio público gestionadas	5300 m <sup>2</sup>	Q46,872,164.85	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2025	341709	Conservación edificio (s), calle (s), áreas recreativas, culturales y densa infraestructura pública del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/01/2025	31/12/2025	45700 personas	Q 36,319,391.00	Q 46,872,164.85	Q 18,113,919.62	39.49%	47.13%
Áreas con ordenamiento vial	13855 m <sup>2</sup>	Q7,197,211.88	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2024	337611	Conservación calle (s) y calzallones de pavimento flexible en los diferentes sectores del municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	16/05/2025	15/09/2025	27500 personas	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00%	76.00%
Áreas con ordenamiento vial	13855 m <sup>2</sup>	Q7,197,211.88	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340487	Mejoramiento calle en 5 avenida zona 2, Cabecera Municipal, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	3/03/2025	Marzo 25	11500 personas	Q	Q 242,211.86	Q 197,876.00	81.70%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	13855 m <sup>2</sup>	Q7,197,211.88	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	353477	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA SALVADORA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATERINA PINULA, GUATEMALA	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	600 personas	Q	Q 2,445,000.00	Q	0.00%	0.00%
Personas atendidas con casos en los servicios municipales	22559 personas	Q36,000,000.77	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	304828	Ampliación Edificio Municipal en La Cabecera Municipal, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	28/11/2024	27/11/2026	22559 personas	Q 20,000,000.00	Q 36,000,000.77	Q	0.00%	30.35%
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	28700 personas	Q3,790,723.27	Municipalidad / Dirección de Desarrollo Social	Actividad	2025	341706	Apoyo a la salud preventiva a beneficio de los habitantes del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/01/2025	31/12/2025	28700 personas	Q 3,061,198.00	Q 3,790,723.27	Q 2,106,576.57	56.66%	56.42%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	625 personas	Q1,010,821.00	Municipalidad / Dirección de Otras	Proyecto	2025	33885	Construcción e instalaciones deportivas y recreativas (cancha de fútbol) en Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	3045 personas	Q 3,000,000.00	Q 4,000,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	625 personas	Q1,010,821.00	Municipalidad / Dirección de Otras	Proyecto	2024	32014	Mejoramiento e instalaciones deportivas y recreativas en El Polideportivo de Aldea Cuchilla del Carmen del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	3032025	2808/2025	2450 personas	Q -	Q 3,719,804.00	Q 3,388,822.78	91.10%	87.32%
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	625 personas	Q1,010,821.00	Municipalidad / Dirección de Otras	Proyecto	2025	33888	Construcción e instalaciones deportivas y recreativas (cancha de fútbol) en Aldea Laguna Bernabeja Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1908/2025	1808/2025	1130 personas	0.00	3,291,117.00	0.00	0.00%	6.00%

**PRESUPUESTO**  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 Ing. Alfredo Montenegro López  
 Director del Departamento de Presupuesto

**DIRECTOR DMP**  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 Ing. Sergio Alejandro Marchetti  
 Director DMP

**ALCALDE MUNICIPAL**  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE SANTA CATARINA PINULA  
 Ing. Sebastian Siero Asturias  
 Alcalde Municipal



# III EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		99,783,300.00	0.00	0.00	99,783,300.00	74,759,426.12	0.00	25,023,873.88
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		98,133,300.00	0.00	0.00	98,133,300.00	73,411,511.68	0.00	24,721,788.32
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		98,133,300.00	0.00	0.00	98,133,300.00	73,411,511.68	0.00	24,721,788.32
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		98,133,300.00	0.00	0.00	98,133,300.00	73,411,511.68	0.00	24,721,788.32
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		96,553,300.00	0.00	0.00	96,553,300.00	72,086,130.79	0.00	24,467,169.21
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	138,629.14	0.00	261,370.86
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	4,153,300.00	0.00	0.00	4,153,300.00	3,363,878.14	0.00	789,421.86
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	92,000,000.00	0.00	0.00	92,000,000.00	68,583,623.51	0.00	23,416,376.49
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	1,325,380.89	0.00	254,619.11
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,691.52	0.00	16,308.48
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,976.97	0.00	23.03
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	1,221,712.40	0.00	238,287.60
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,347,914.44	0.00	302,085.56
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,347,914.44	0.00	302,085.56
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	136,036.94	0.00	13,963.06
10.02.81.19.00	TIENDAS	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	136,036.94	0.00	13,963.06
10.02.81.99.00	OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	175,590.50	0.00	224,409.50
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	175,590.50	0.00	224,409.50
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,036,287.00	0.00	63,713.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,036,287.00	0.00	63,713.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	964,447.00	0.00	35,553.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	71,840.00	0.00	28,160.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		49,612,825.00	0.00	0.00	49,612,825.00	36,340,679.99	5,150,653.74	18,422,798.75
11.02.00.00.00	TASAS		36,568,665.00	0.00	0.00	36,568,665.00	26,569,932.34	1,179,336.90	11,178,069.56
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		36,568,665.00	0.00	0.00	36,568,665.00	26,569,932.34	1,179,336.90	11,178,069.56
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p;blico - Ingresos Propios Municipales		23,517,000.00	0.00	0.00	23,517,000.00	15,501,198.85	0.00	8,015,801.15
11.02.90.02.01	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO EMPRESAS	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,773,353.29	0.00	1,726,646.71
11.02.90.02.02	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0001	20,017,000.00	0.00	0.00	20,017,000.00	13,727,845.56	0.00	6,289,154.44
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		13,051,665.00	0.00	0.00	13,051,665.00	11,068,733.49	1,179,336.90	3,162,268.41



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.02	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N DEMOLICION	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.02.90.99.03	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N MOVIMIENTOS DE TIERRA	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
11.02.90.99.05	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N RENOVACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	31-0151-0001	551,989.00	0.00	0.00	551,989.00	170,455.19	0.00	381,533.81
11.02.90.99.08	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N COMPENSACION POR AREA ESCOLAR	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,454,493.05	1,154,493.05	0.00
11.02.90.99.09	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N PERFORACION DE POZOS MECANICOS	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11.02.90.99.11	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N MUROS DE CERRAMIENTO	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	217.50	0.00	1,282.50
11.02.90.99.13	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N CONSTRUCCIONES DIVERSAS	31-0151-0001	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
11.02.90.99.15	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N TORRE TELEFONICA	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
11.02.90.99.21	TASA S.I.E LUGAR PREV. EXT. LIC. MUN. NEG. CLASE F	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.99.22	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N MENOR	31-0151-0001	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	127,885.02	0.00	128,114.98
11.02.90.99.23	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N MAYOR	31-0151-0001	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	3,261,839.12	0.00	1,938,160.88
11.02.90.99.24	TASA ANALISIS DE ANTEPROYECTOS	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	27,000.00	12,000.00	0.00
11.02.90.99.25	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N DE GRAN MAGNITUD	31-0151-0001	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	4,612,123.76	0.00	587,876.24
11.02.90.99.26	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N DE OBRAS DE CARÁCTER LIGERO	31-0151-0001	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	25,200.00	0.00	19,300.00
11.02.90.99.27	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N APORTES POR MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO	31-0151-0001	1,376,676.00	0.00	0.00	1,376,676.00	1,389,519.85	12,843.85	0.00
11.03.00.00.00	<b>CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>73,304.31</b>	<b>0.00</b>	<b>126,695.69</b>
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	73,304.31	0.00	126,695.69
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	73,304.31	0.00	126,695.69



100-016

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.03.10.99.10	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL MUXBAL	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>1,091,264.36</b>	<b>0.00</b>	<b>958,735.64</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	1,091,264.36	0.00	958,735.64
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>661,134.36</b>	<b>0.00</b>	<b>538,865.64</b>
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	661,134.36	0.00	538,865.64
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	55,950.00	0.00	144,050.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	316,080.00	0.00	83,920.00
11.04.10.98.00	<b>Arrendamientos Varios - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>58,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,900.00</b>
11.04.10.98.01	ARRENDAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	58,100.00	0.00	191,900.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>10,427,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,427,160.00</b>	<b>8,150,568.48</b>	<b>3,828,316.84</b>	<b>6,104,908.36</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>10,427,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,427,160.00</b>	<b>8,150,568.48</b>	<b>3,828,316.84</b>	<b>6,104,908.36</b>
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	4,280,631.00	2,680,631.00	0.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,994,104.04	0.00	6,005,895.96
11.06.10.99.00	<b>Multas Varias - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>827,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827,160.00</b>	<b>1,875,833.44</b>	<b>1,147,685.84</b>	<b>99,012.40</b>
11.06.10.99.01	MULTAS AL ORNATO DE MUNICIPIO	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	772,100.00	372,100.00	0.00
11.06.10.99.02	OTRAS TASAS	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,400.00	0.00	600.00
11.06.10.99.03	CHEQUE RECHAZADO	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	59,849.92	0.00	90,150.08
11.06.10.99.04	MORA DE AGUA	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	537,245.84	487,245.84	0.00
11.06.10.99.05	INTERESES MULTAS DE TRANSITO	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,237.68	0.00	7,762.32
11.06.10.99.06	MORA SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.07	MORA SERVICIO DE LIMPIEZA	31-0151-0001	211,660.00	0.00	0.00	211,660.00	500,000.00	288,340.00	0.00
11.06.10.99.07	MULTAS VARIAS	31-0151-0001	211,660.00	0.00	0.00	211,660.00	500,000.00	288,340.00	0.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>367,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,000.00</b>	<b>455,610.50</b>	<b>143,000.00</b>	<b>54,389.50</b>
11.09.90.00.00	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>367,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,000.00</b>	<b>455,610.50</b>	<b>143,000.00</b>	<b>54,389.50</b>
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	610.50	0.00	49,389.50
11.09.90.05.00	Servicio de Gruas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.09.90.99.00	<b>Otros ingresos - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>455,000.00</b>	<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>
11.09.90.99.01	AVAL PARA VENTA DE LICOR	31-0151-0001	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	455,000.00	143,000.00	0.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>9,338,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,338,600.00</b>	<b>4,058,626.52</b>	<b>133,000.00</b>	<b>5,412,973.48</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>9,338,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,338,600.00</b>	<b>4,058,626.52</b>	<b>133,000.00</b>	<b>5,412,973.48</b>
13.02.60.00.00	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>9,338,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,338,600.00</b>	<b>4,058,626.52</b>	<b>133,000.00</b>	<b>5,412,973.48</b>
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>187,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>155,725.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>33,125.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.01	SOLVENCIA MUNICIPAL	31-0151-0001	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	110,875.00	0.00	15,125.00
13.02.60.01.02	CERTIFICACION DE RESIDENCIA	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00
13.02.60.01.04	CERTIFICACION DE PERSONAS JURIDICAS	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,850.00	1,350.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACION DE CATASTRO	31-0151-0001	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	35,575.00	0.00	7,425.00
13.02.60.01.07	CERTIFICACION DE CARGAS FAMILIARES	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.01.08	CERTIFICACION DE VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RESIDENCIAL	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
13.02.60.01.09	CERTIFICACION EN VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RURAL	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,425.00	0.00	3,575.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	178,750.00	128,750.00	0.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>77,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,600.00</b>	<b>47,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,900.00</b>
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	14,200.00	0.00	21,300.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	20,600.00	0.00	1,500.00
13.02.60.09.03	CONEXION DE DRENAJE	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,900.00	0.00	7,100.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	78,749.00	0.00	125,251.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,700.00	700.00	0.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	3,800.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	307,434.72	0.00	1,092,565.28
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	30,483.75	0.00	11,516.25
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,200.00	0.00	21,800.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,900.00	0.00	28,100.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	3,800.00
13.02.60.99.00	<b>Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>7,261,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,261,500.00</b>	<b>3,205,584.05</b>	<b>2,200.00</b>	<b>4,058,115.95</b>
13.02.60.99.02	VENTAS CALLEJERAS	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,430.00	0.00	13,570.00
13.02.60.99.03	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y PLANOS	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00
13.02.60.99.07	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	31-0151-0001	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	921,185.55	0.00	1,578,814.45
13.02.60.99.08	DERECHO DE APERTURA EN MERCADO MUNICIPAL	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.10	ALQUILER DE SILLA	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,609.00	0.00	391.00
13.02.60.99.11	ALQUILER DE FUNDA BLANCA	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.99.12	ALQUILER DE CINTA PARA SILLA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.13	ALQUILER DE MESA REDONDA	31-0151-0001	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	25,102.00	0.00	10,898.00
13.02.60.99.14	ALQUILER DE MANTEL BLANCO	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	20,240.00	0.00	2,760.00
13.02.60.99.15	ALQUILER DE SOBRE MANTEL	31-0151-0001	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	7,560.00	0.00	9,540.00
13.02.60.99.44	CAMBIO DE CONTADOR	31-0151-0001	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	1,800.00	0.00	6,900.00
13.02.60.99.45	TRASPASO DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCION DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,400.00	0.00	600.00
13.02.60.99.46	REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCION DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00	2,200.00	0.00
13.02.60.99.59	DERECHO DE SERVICIO DE AGUA	31-0151-0001	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	447,997.50	0.00	367,002.50
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	155,400.00	0.00	244,600.00
13.02.60.99.62	SERVICIOS DE EMISION DE DICTAMEN PARA PERFORACION DE POZO	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00
13.02.60.99.63	TASA FORMULARIO DE SOLICITUD	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.99.64	TASA REVISION ANUAL DE CADA VEHICULO	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,700.00	0.00	7,300.00
13.02.60.99.65	TASA AUTORIZACION DE SERVICIO	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00
13.02.60.99.66	TASA TARJETA DE OPERACIÓN Y CALCOMANIA ANUAL	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,400.00	0.00	6,600.00
13.02.60.99.67	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.68	TASA CARNÉ DE IDENTIFICACION DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	2,200.00	0.00	1,550.00
13.02.60.99.69	TASA TRASPASO DE DERECHO DE LINEA	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13.02.60.99.70	TASA CAMBIO DE VEHICULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	500.00
13.02.60.99.71	TASA CUOTA MENSUAL DE RODAJE POR UNIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	28,900.00	0.00	61,100.00
13.02.60.99.72	SOLVENCIA DE TRANSITO	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	69,850.00	0.00	5,150.00
13.02.60.99.73	SOLVENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	31-0151-0001	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.74	TASA PARA EL SERVICIO DE BUS DE ESCOLAR CARNÉ DE IDENTIFICACION DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.99.75	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES Y CALCOMANIA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.76	TASA POR TRANSPORTE DE CARGA FLETOS REVISION DE CADA VEHICULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.77	TASA CARGA SERVICIO A DOMICILIO PAGO ANUAL	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13.02.60.99.78	TASA TRANSPORTE MUNICIPAL	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,419,910.00	0.00	1,580,090.00
13.02.60.99.79	LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO (CONEXIÓN DOMICILIAR)	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
13.02.60.99.80	VACIADO DE FOSA SEPTICA	31-0151-0001	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	8,800.00	0.00	10,700.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>10,646,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,646,636.00</b>	<b>5,832,643.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,813,992.86</b>
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>10,646,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,646,636.00</b>	<b>5,832,643.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,813,992.86</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>10,646,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,646,636.00</b>	<b>5,832,643.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,813,992.86</b>
14.02.40.01.00	<b>Canon de Agua - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>7,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>4,098,456.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,401,543.65</b>
14.02.40.01.01	CANON DE AGUA	31-0151-0001	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	3,535,171.14	0.00	3,064,828.86
14.02.40.01.02	CANON DE AGUA EMPRESAS	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	563,285.21	0.00	336,714.79
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	683,375.00	0.00	316,625.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	21,750.00	0.00	48,250.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	705,037.30	0.00	294,962.70
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	278,565.69	0.00	721,434.31
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	39,458.80	0.00	8,541.20
14.02.40.21.00	Marimba Municipal	31-0151-0001	23,636.00	0.00	0.00	23,636.00	6,000.00	0.00	17,636.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>2,116,837.21</b>	<b>66,050.90</b>	<b>1,649,213.69</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>2,116,837.21</b>	<b>66,050.90</b>	<b>1,649,213.69</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>2,116,837.21</b>	<b>66,050.90</b>	<b>1,649,213.69</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	1,950,786.31	0.00	1,649,213.69
15.01.31.03.00	Intereses por Depósitos IUSI	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	166,050.90	66,050.90	0.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>14,317,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470,297.52</b>	<b>15,787,797.52</b>	<b>12,267,747.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3,520,050.10</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>14,317,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466,483.40</b>	<b>15,783,983.40</b>	<b>12,267,747.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3,516,235.98</b>
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	3,600,000.00	0.00	1,466,483.40	5,066,483.40	3,377,655.60	0.00	1,688,827.80
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	74,281.06	0.00	18,218.94



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	10,625,000.00	0.00	0.00	10,625,000.00	8,815,810.76	0.00	1,809,189.24
16.04.00.00.00	<b>Donaciones Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,814.12</b>	<b>3,814.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,814.12</b>
16.04.20.00.00	<b>De organismos e instituciones internacionales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,814.12</b>	<b>3,814.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,814.12</b>
16.04.20.01.00	<b>De organismos e instituciones internacionales - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,814.12</b>	<b>3,814.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,814.12</b>
16.04.20.01.01	Prevención de la violencia a través de actividades musicales y culturales 2017	61-2102-0010	0.00	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	706.40
16.04.20.01.02	Prevención de la violencia a través de actividades musicales y culturales 2018	61-2102-0016	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
16.04.20.01.03	Prevención de la violencia a través de actividades musicales y culturales aporte final	61-2102-0038	0.00	0.00	1,880.72	1,880.72	0.00	0.00	1,880.72
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>82,601,139.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,766,144.46</b>	<b>111,367,283.46</b>	<b>74,292,349.44</b>	<b>0.00</b>	<b>37,074,934.02</b>
17.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>69,112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,198,351.08</b>	<b>82,310,851.08</b>	<b>60,611,911.65</b>	<b>0.00</b>	<b>21,698,939.43</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	32,400,000.00	0.00	13,198,351.08	45,598,351.08	30,398,900.72	0.00	15,199,450.36
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	868,617.44	0.00	361,382.56
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	3,607,500.00	0.00	0.00	3,607,500.00	2,896,961.17	0.00	710,538.83
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	31,875,000.00	0.00	0.00	31,875,000.00	26,447,432.32	0.00	5,427,567.68
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>13,488,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,567,793.38</b>	<b>29,056,432.38</b>	<b>13,680,437.79</b>	<b>0.00</b>	<b>15,375,994.59</b>
17.02.20.02.00	<b>Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural</b>		<b>13,488,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,567,793.38</b>	<b>29,056,432.38</b>	<b>13,680,437.79</b>	<b>0.00</b>	<b>15,375,994.59</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	13,488,639.00	0.00	11,581,635.60	25,070,274.60	11,643,419.00	0.00	13,426,855.60
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,279,995.78	2,279,995.78	672,513.99	0.00	1,607,481.79
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	1,706,162.00	1,706,162.00	1,364,504.80	0.00	341,657.20
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,853,549.52</b>	<b>92,853,549.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,853,549.52</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,853,549.52</b>	<b>92,853,549.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,853,549.52</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,853,549.52</b>	<b>92,853,549.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,853,549.52</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,193,214.59</b>	<b>50,193,214.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,193,214.59</b>




## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	13,653,965.06	13,653,965.06	0.00	0.00	13,653,965.06
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	1,576,357.06	1,576,357.06	0.00	0.00	1,576,357.06
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	34,962,892.47	34,962,892.47	0.00	0.00	34,962,892.47
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,841,225.76</b>	<b>2,841,225.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,841,225.76</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	2,165,793.06	2,165,793.06	0.00	0.00	2,165,793.06
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	653,988.45	653,988.45	0.00	0.00	653,988.45
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	21,444.25	21,444.25	0.00	0.00	21,444.25
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital - SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,819,109.17</b>	<b>39,819,109.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,819,109.17</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	23,602,331.66	23,602,331.66	0.00	0.00	23,602,331.66
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	9,357,513.68	9,357,513.68	0.00	0.00	9,357,513.68
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	4,672,859.46	4,672,859.46	0.00	0.00	4,672,859.46
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	2,186,404.37	2,186,404.37	0.00	0.00	2,186,404.37
<b>TOTAL :</b>			<b>270,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,089,991.50</b>	<b>393,089,991.50</b>	<b>209,668,309.84</b>	<b>5,349,704.64</b>	<b>188,771,386.30</b>



# IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATERINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 1 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRIC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>															
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>															
<b>000 SIN PROYECTO</b>															
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
062	31-0151-0001	1,512,500.00	100,000.00	1,612,500.00	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0002	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
011	31-0151-0001	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	282,800.00	282,800.00	282,800.00	0.00	0.00	141,400.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	341,820.00	-17,380.41	324,439.59	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	294,639.59	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	36,473.00	0.00	36,473.00	0.00	3,143.40	3,143.40	3,143.40	0.00	0.00	33,329.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	34,182.00	0.00	34,182.00	0.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	0.00	0.00	31,236.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	63,835.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	63,835.00	0.00	63,835.00	0.00	38,905.00	38,905.00	38,905.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>															
419	31-0151-0001	0.00	17,380.41	17,380.41	0.00	17,380.36	17,380.36	17,380.36	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
011	31-0151-0001	180,000.00	4,800.00	184,800.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	261,240.00	2,925.00	264,165.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	113,665.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
										<b>431,364.72</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
										<b>431,364.72</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATERINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 2 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenpar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001						60,000.00	0.00	0.00	35,555.00	35,555.00	0.00	0.00	24,445.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001						420,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						47,081.00	1,202.00	46,281.00	29,163.28	29,163.28	0.00	0.00	19,117.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001						44,124.00	1,100.00	45,224.00	27,332.00	27,332.00	0.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						36,770.00	1,000.00	37,770.00	0.00	0.00	0.00	37,770.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001						36,770.00	0.00	36,770.00	29,205.00	29,205.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																	
122	31-0151-0001						1,000.00	3,500.00	4,500.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001						144,000.00	0.00	144,000.00	82,990.00	82,990.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																	
245	31-0151-0001						300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																
000	SIN OBRA																
011	31-0151-0001						120,000.00	2,400.00	122,400.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001						4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001						144,840.00	4,600.00	149,440.00	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00	56,840.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001						4,500.00	0.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001						36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						28,250.00	600.00	28,850.00	19,133.48	19,133.48	0.00	0.00	9,716.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001						26,484.00	600.00	27,084.00	17,932.00	17,932.00	0.00	0.00	9,152.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						22,070.00	600.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001						22,070.00	600.00	22,670.00	21,710.00	21,710.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	3,810.96	3,810.96	0.00	0.00	189.04	0.00	0.00	
100																	
195	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
005	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO																
000	SIN OBRA																
011	31-0151-0001						162,000.00	2,400.00	164,400.00	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001						4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	

024




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	015 31-0151-0001		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	022 31-0151-0001		387,324.00	25,200.00	412,524.00	0.00	271,670.28	271,670.28	271,670.28	0.00	140,853.72	0.00	0.00
	027 31-0151-0001		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	63,255.91	63,255.91	63,255.91	0.00	32,744.09	0.00	0.00
	051 31-0151-0001		58,613.00	2,700.00	61,313.00	0.00	40,575.93	40,575.93	40,575.93	0.00	20,737.07	0.00	0.00
	055 31-0151-0001		54,933.00	2,600.00	57,533.00	0.00	37,799.73	37,799.73	37,799.73	0.00	19,733.27	0.00	0.00
	071 31-0151-0001		45,777.00	2,400.00	48,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.00	0.00	0.00
	072 31-0151-0001		45,777.00	2,400.00	48,177.00	0.00	43,809.45	43,809.45	43,809.45	0.00	4,367.55	0.00	0.00
	073 31-0151-0001		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200												
	241 31-0151-0001		25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249 31-0151-0001		2,500.00	15,000.00	17,500.00	0.00	16,910.00	16,910.00	16,910.00	0.00	590.00	0.00	0.00
	268 31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	006 GERENCIA MUNICIPAL					0.00	469,743.56	469,743.56	469,743.56	0.00	271,204.44	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	469,743.56	469,743.56	469,743.56	0.00	271,204.44	0.00	0.00
	000												
	011 31-0151-0001		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	011 31-0151-0002		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
	014 31-0151-0002		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	015 31-0151-0002		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	029 31-0151-0002		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	051 31-0151-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	051 31-0151-0002		23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	15,663.56	15,663.56	15,663.56	0.00	7,384.44	0.00	0.00
	055 31-0151-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	055 31-0151-0002		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
	063 31-0151-0002		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	071 31-0151-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	071 31-0151-0002		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	072 31-0151-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	072 31-0151-0002		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073 31-0151-0002		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA					0.00	853,356.35	853,356.35	853,356.35	0.00	490,731.65	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	853,356.35	853,356.35	853,356.35	0.00	490,731.65	0.00	0.00
	000												
	022 31-0151-0001		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenpar
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	301,440.00	0.00	0.00	301,440.00	0.00	0.00	201,670.00	201,670.00	0.00	0.00	0.00	99,770.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002	COMPENSACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	0.00	717,600.00	0.00	0.00	444,400.00	444,400.00	0.00	0.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ADICIONALES AL IESS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	ADICIONALES AL IESS	32,164.00	0.00	0.00	32,164.00	0.00	0.00	21,377.35	21,377.35	0.00	0.00	0.00	10,786.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ADICIONALES AL IESS PERSONAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	ADICIONALES AL IESS PERSONAS	80,144.00	0.00	0.00	80,144.00	0.00	0.00	20,035.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00	60,109.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ACUMULADO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	ACUMULADO	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIONES AL PERSONAL	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIONES AL PERSONAL	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONIFICACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002	SERVICIOS TEMPORALES	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002	SERVICIOS TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002	ESPECIES, TABACOS Y ALIMENTOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008	<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>						<b>94,914.60</b>	<b>1,991,226.34</b>	<b>1,991,226.34</b>	<b>1,991,226.34</b>	<b>1,991,226.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,252,462.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
000	<b>SIN OBRA</b>						<b>94,914.60</b>	<b>1,991,226.34</b>	<b>1,991,226.34</b>	<b>1,991,226.34</b>	<b>1,991,226.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,252,462.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
000			654,420.00	0.00	0.00	654,420.00	0.00	0.00	366,988.22	366,988.22	0.00	0.00	0.00	287,431.78	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS POR SERVICIOS PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	65,032.26	65,032.26	0.00	0.00	0.00	54,967.74	0.00	0.00
029	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	ADICIONALES AL IESS	69,827.00	0.00	0.00	69,827.00	0.00	0.00	38,989.69	38,989.69	0.00	0.00	0.00	30,837.31	0.00	0.00
055	31-0151-0002	ADICIONALES AL IESS	65,442.00	0.00	0.00	65,442.00	0.00	0.00	36,541.40	36,541.40	0.00	0.00	0.00	28,900.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002	MULTIUSUARIOS	54,385.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIONES AL PERSONAL	54,385.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	38,897.10	38,897.10	0.00	0.00	0.00	15,487.90	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONIFICACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	7,876.71	7,876.71	0.00	0.00	0.00	2,123.29	0.00	0.00
100			1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	47,706.62	286,681.81	286,681.81	286,681.81	0.00	0.00	0.00	865,611.57	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	0.00	147,354.26	0.00	147,354.26	0.00	0.00	147,354.26	147,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 5 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRIC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																	
121	32-0151-0001					0.00	54,783.90	54,783.90	0.00	16,883.10	16,883.10	16,883.10	0.00	37,900.80	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					8,000.00	0.00	8,000.00	212.98	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	6,616.58	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					0.00	595.84	595.84	0.00	426.64	426.64	426.64	0.00	169.20	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	427,919.71	427,919.71	427,919.71	0.00	172,080.29	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	0.00	25,145.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					75,000.00	0.00	75,000.00	2,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					280,000.00	0.00	280,000.00	44,995.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	170,605.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
000						337,680.00	2,000.00	339,680.00	0.00	178,284.68	178,284.68	178,284.68	0.00	161,395.32	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,865.32	18,865.32	18,865.32	0.00	134.68	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,935.48	25,935.48	25,935.48	0.00	34,064.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,064.52	4,064.52	4,064.52	0.00	1,935.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					36,031.00	0.00	36,031.00	0.00	19,764.58	19,764.58	19,764.58	0.00	16,266.42	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					33,768.00	0.00	33,768.00	0.00	18,523.50	18,523.50	18,523.50	0.00	15,244.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	20,069.04	20,069.04	20,069.04	0.00	8,070.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATERINA PINULA**  
**DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102**


Pagina: Página 6 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt  
 Usuario: JMONTENEGRIC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
<b>100</b>																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,780.00	74,780.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	207,430.00	207,430.00	0.00	206,610.00	206,610.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,930.00	49,930.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARONES Y OTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,984.00	4,984.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY P.A.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,932.50	19,932.50	0.00	0.00	5,067.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY P.A.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS PRESENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS PRESENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	-40,000.00	776,000.00	0.00	518,933.26	518,933.26	0.00	0.00	257,066.74	0.00	0.00
<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	738,240.00	-19,000.00	719,240.00	0.00	437,598.23	437,598.23	0.00	0.00	281,641.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-9,000.00	159,000.00	0.00	92,032.26	92,032.26	0.00	0.00	66,967.74	0.00	0.00
<b>2,312,525.53</b>													<b>527,130.20</b>	<b>527,130.20</b>			
<b>2,312,525.53</b>													<b>527,130.20</b>	<b>527,130.20</b>			



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATERINA PINULA**  
**DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102**

**Página: 7 de 48**  
**Fecha: 01/09/2025**  
**Hora: 11:22:21**  
**R00814981.rpt**


**Usuario: JMONTENEGRO**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025** al: **31/08/2025**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Regron	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenvar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001	ADORTE PARA ACTIVIDADES	78,771.00	0.00	78,771.00	0.00	45,946.45	45,946.45	45,946.45	32,824.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ADORTE PARA ACTIVIDADES	78,771.00	0.00	78,771.00	0.00	43,061.32	43,061.32	43,061.32	30,762.68	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ACTIVIDAD	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIONES	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	51,806.63	51,806.63	51,806.63	9,713.37	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONIFICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,794.52	10,794.52	10,794.52	4,205.48	0.00	0.00
<b>100</b>											
113 31-0151-0001	DEPORTES	1,049,400.00	167,000.00	1,216,400.00	0.00	319,194.05	174,704.05	174,704.05	892,215.95	144,800.00	0.00
113 31-0151-0002	DEPORTES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
113 32-0101-0003	DEPORTES	0.00	116,411.06	116,411.06	0.00	24,353.00	13,068.00	13,068.00	92,057.00	11,286.00	0.00
113 32-0151-0001	DEPORTES	0.00	825,264.04	825,264.04	0.00	408,927.05	160,409.85	160,409.85	116,426.99	2,483,372.20	0.00
156 31-0151-0001	ARRANDAMIENTOS DE OBRAS MAQUINARI Y EQUIPO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
156 32-0101-0004	ARRANDAMIENTOS DE OBRAS MAQUINARI Y EQUIPO	0.00	126,923.59	126,923.59	0.00	126,923.59	66,523.59	66,523.59	0.00	60,400.00	0.00
156 32-0151-0001	ARRANDAMIENTOS DE OBRAS MAQUINARI Y EQUIPO	0.00	316,466.41	316,466.41	0.00	301,360.41	238,933.41	238,933.41	15,100.00	62,427.00	0.00
158 31-0151-0002	TRAPES DE PUENTES INSTALACIONES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	9,000.00	0.00	0.00
164 32-0151-0001	MANTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARI Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	51,000.00	0.00	0.00
169 32-0151-0001	MANTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARI Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 31-0151-0001	MANTENIMIENTO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
288 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS GENERALES	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	6,100.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00	61,600.00	0.00	0.00
014 31-0151-0002	COMPENSACIONES POR SERVICIOS PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPENSACIONES POR SERVICIOS PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	42,420.00	0.00	42,420.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	12,620.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	COMPENSACIONES POR SERVICIOS PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS BENEFICIARIAS PERSONAL PERMANENTE	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	328,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ADORTE INSTITUCIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	ADORTE INSTITUCIONAL	25,269.00	0.00	25,269.00	0.00	17,270.48	17,270.48	17,270.48	7,998.52	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ADORTE PARA ACTIVIDADES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002	ADORTE PARA ACTIVIDADES	23,682.00	0.00	23,682.00	0.00	16,186.00	16,186.00	16,186.00	7,496.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 8 de 48  
 Fecha: 07/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
071	31-0151-0001						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
								19,585.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002						0.00	800.00	800.00	0.00	170.00	370.00	0.00	430.00	0.00	0.00
								19,585.00	19,585.00	0.00	19,585.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002						0.00	15,000.00	15,000.00	500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001						500.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002						0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	437,092.85	437,092.85	0.00	337,783.15	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	437,092.85	437,092.85	0.00	337,783.15	0.00	0.00
022	21-0101-0001						491,220.00	491,220.00	491,220.00	0.00	283,400.00	283,400.00	0.00	207,820.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001						9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001						84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						52,414.00	52,414.00	52,414.00	0.00	30,191.85	30,191.85	0.00	22,222.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001						49,122.00	49,122.00	49,122.00	0.00	28,206.00	28,206.00	0.00	20,826.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						40,935.00	40,935.00	40,935.00	0.00	35,205.00	35,205.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001						250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	788,312.38	788,312.38	0.00	560,055.62	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	788,312.38	788,312.38	0.00	560,055.62	0.00	0.00
022	31-0151-0002						837,480.00	837,480.00	837,480.00	0.00	506,070.69	506,070.69	0.00	331,409.31	0.00	0.00
026	31-0151-0002						18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002						156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	92,622.12	92,622.12	0.00	63,377.88	0.00	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**  
**DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102**

Pagina: Página 10 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt


Usuario: JMONTENEGRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
029 31-0151-0002	298,200.00	0.00	298,200.00	0.00	196,800.00	196,800.00	196,800.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	
042 31-0151-0002	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	20,897.65	20,897.65	20,897.65	0.00	15,102.35	0.00	0.00	
051 31-0151-0002	82,124.00	5,000.00	87,124.00	0.00	53,565.91	53,565.91	53,565.91	0.00	33,758.09	0.00	0.00	
055 31-0151-0002	73,554.00	4,500.00	78,054.00	0.00	48,068.11	48,068.11	48,068.11	0.00	29,985.89	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0002	61,295.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0002	61,295.00	0.00	61,295.00	0.00	60,586.56	60,586.56	60,586.56	0.00	708.44	0.00	0.00	
073 31-0151-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,704.11	9,704.11	9,704.11	0.00	2,295.89	0.00	0.00	
<b>100</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
114 31-0151-0001	0.00	69,650.00	69,650.00	0.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121 31-0151-0002	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	
121 32-0151-0001	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 22-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0002	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	209,400.00	0.00	0.00	
122 32-0151-0001	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
189 31-0151-0002	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	339,200.00	339,200.00	339,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
189 32-0151-0001	0.00	247,600.00	247,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
195 31-0151-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,146.00	16,146.00	16,146.00	0.00	3,854.00	0.00	0.00	
195 32-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,565.35	17,565.35	17,565.35	0.00	32,434.65	0.00	0.00	
199 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	6,191.22	6,191.22	6,191.22	0.00	3,708.78	0.00	0.00	
<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
311 32-0101-0014	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	189,240.98	189,240.98	189,240.98	0.00	189,566.02	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>189,240.98</b>	<b>189,240.98</b>	<b>189,240.98</b>	<b>0.00</b>	<b>189,566.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>189,240.98</b>	<b>189,240.98</b>	<b>189,240.98</b>	<b>0.00</b>	<b>189,566.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>												
022 31-0151-0002	346,420.00	0.00	346,420.00	0.00	127,950.00	127,950.00	127,950.00	0.00	112,470.00	0.00	0.00	
026 31-0151-0002	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0002	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0002	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	13,233.48	13,233.48	13,233.48	0.00	17,541.52	0.00	0.00	
055 31-0151-0002	24,042.00	0.00	24,042.00	0.00	12,402.50	12,402.50	12,402.50	0.00	11,639.50	0.00	0.00	
071 31-0151-0002	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 11 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
072 31-0151-0002	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	16,655.00	16,655.00	16,655.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>1,880.00</b>	<b>3,223,789.83</b>	<b>3,223,789.83</b>	<b>3,223,789.83</b>	<b>3,223,789.83</b>	<b>1,804,137.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,880.00</b>	<b>3,223,789.83</b>	<b>3,223,789.83</b>	<b>3,223,789.83</b>	<b>3,223,789.83</b>	<b>1,804,137.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022 31-0151-0001	421,680.00	-2,500.00	419,180.00	0.00	255,900.00	255,900.00	255,900.00	0.00	163,280.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	27,495.97	27,495.97	27,495.97	0.00	72,704.03	0.00	0.00
051 31-0151-0001	55,685.00	0.00	55,685.00	0.00	30,365.37	30,365.37	30,365.37	0.00	25,319.63	0.00	0.00
055 31-0151-0001	42,168.00	0.00	42,168.00	0.00	25,384.00	25,384.00	25,384.00	0.00	16,784.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	4,164.38	4,164.38	4,164.38	0.00	30,975.62	0.00	0.00
071 32-0101-0003	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	157,538.06	157,538.06	157,538.06	0.00	52,461.94	0.00	0.00
071 32-0151-0001	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	35,140.00	35,140.00	35,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0101-0003	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	169,325.71	169,325.71	169,325.71	0.00	10,674.29	0.00	0.00
072 32-0151-0001	0.00	108,703.61	108,703.61	0.00	42,138.71	42,138.71	42,138.71	0.00	66,564.90	0.00	0.00
073 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,950.69	7,950.69	7,950.69	0.00	49.31	0.00	0.00
073 32-0101-0003	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	63,476.29	63,476.29	63,476.29	0.00	17,523.71	0.00	0.00
073 32-0151-0001	0.00	27,027.36	27,027.36	0.00	7,312.33	7,312.33	7,312.33	0.00	19,715.03	0.00	0.00
<b>100</b>											
141 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
185 32-0151-0001	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	106,240.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 21-0101-0001	0.00	95,000.00	95,000.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,120.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	213,637.15	213,637.15	213,637.15	0.00	1,362.85	0.00	0.00
231 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233 31-0101-0001	400,000.00	-95,000.00	305,000.00	0.00	217,072.00	217,072.00	217,072.00	0.00	87,928.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	958.00	958.00	958.00	0.00	542.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
296 32-0151-0001	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>											



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 12 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
411 31-0151-0000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
412 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
412 32-0101-0003	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	233,728.25	273,728.25	233,728.25	0.00	226,271.75	0.00	0.00
413 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	235,998.80	235,998.80	235,998.80	0.00	14,001.20	0.00	0.00
413 32-0101-0003	0.00	482,555.75	482,555.75	0.00	480,157.74	480,157.74	480,157.74	0.00	2,398.01	0.00	0.00
413 32-0101-0006	0.00	21,444.25	21,444.25	0.00	21,444.25	21,444.25	21,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	162,640.35	162,640.35	162,640.35	0.00	9,359.65	0.00	0.00
415 29-0101-0002	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	15,483.47	15,483.47	15,483.47	0.00	27,016.53	0.00	0.00
415 31-0151-0001	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	111,844.37	111,844.37	111,844.37	0.00	45,655.63	0.00	0.00
415 32-0101-0003	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	157,125.10	157,125.10	157,125.10	0.00	17,874.90	0.00	0.00
415 32-0151-0001	0.00	215,115.44	215,115.44	0.00	45,863.84	45,863.84	45,863.84	0.00	169,251.60	0.00	0.00
422 21-0101-0001	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	85,120.00	85,120.00	85,120.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
900											
913 32-0151-0001	0.00	20,311.16	20,311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,311.16	0.00	0.00
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>				<b>30,000.00</b>	<b>2,011,681.97</b>	<b>2,011,681.97</b>	<b>2,011,681.97</b>	<b>0.00</b>	<b>912,330.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>30,000.00</b>	<b>2,011,681.97</b>	<b>2,011,681.97</b>	<b>2,011,681.97</b>	<b>0.00</b>	<b>912,330.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>											
022 31-0151-0001	884,100.00	-58,000.00	826,100.00	0.00	544,447.31	544,447.31	544,447.31	0.00	281,652.69	0.00	0.00
027 31-0151-0002	180,000.00	-13,000.00	167,000.00	0.00	108,836.56	108,836.56	108,836.56	0.00	58,163.44	0.00	0.00
042 31-0151-0002	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	28,322.13	28,322.13	28,322.13	0.00	115,677.87	0.00	0.00
051 31-0151-0002	109,699.00	0.00	109,699.00	0.00	60,524.54	60,524.54	60,524.54	0.00	49,174.46	0.00	0.00
055 31-0151-0002	88,410.00	0.00	88,410.00	0.00	53,310.00	53,310.00	53,310.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	73,675.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	73,675.00	0.00	73,675.00	0.00	53,095.33	53,095.33	53,095.33	0.00	20,579.67	0.00	0.00
073 31-0151-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,638.35	9,638.35	9,638.35	0.00	5,361.65	0.00	0.00
<b>100</b>											
121 31-0151-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
195 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,847.20	2,847.20	2,847.20	0.00	2,152.80	0.00	0.00
195 32-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

134



**SIAF: SICOIN GL.**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**  
**DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102**

Pagina: Página 13 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt


Usuario: JMONTENEGRIC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	280,000.00	0.00	280,000.00	30,000.00	181,996.35	181,996.35	181,996.35	0.00	68,003.65	0.00	0.00
242 31-0151-0002	PAPILAS CARBONICAS CARTELINAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	CARTONES Y OTRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCCION DE PAPEL Y CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.50	999.50	999.50	0.00	0.50	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METALGRAFIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METALGRAFIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,978.00	14,978.00	14,978.00	0.00	82.00	0.00	0.00
249 32-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
249 31-0151-0002	IMPRESION	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	IMPRESION Y GRAFIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	795,630.00	795,630.00	795,630.00	0.00	104,370.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	IMPRESION Y GRAFIA	0.00	65,120.00	65,120.00	0.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	IMPRESION Y GRAFIA	0.00	13,833.00	13,833.00	0.00	13,833.00	13,833.00	13,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	13,500.00	13,000.00	26,500.00	0.00	16,038.70	16,038.70	16,038.70	0.00	10,461.30	0.00	0.00
291 31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322 31-0151-0002	MUEBLAJE Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00
<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>					<b>0.00</b>	<b>1,111,980.03</b>	<b>1,111,980.03</b>	<b>1,111,980.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030,667.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>1,111,980.03</b>	<b>1,111,980.03</b>	<b>1,111,980.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030,667.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>					<b>0.00</b>	<b>211,400.00</b>	<b>211,400.00</b>	<b>211,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	405,240.00	-7,420.00	397,820.00	0.00	211,400.00	211,400.00	211,400.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	SERVICIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	SERVICIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	43,240.00	0.00	43,240.00	0.00	22,509.45	22,509.45	22,509.45	0.00	20,730.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	SERVICIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	40,524.00	0.00	40,524.00	0.00	21,096.00	21,096.00	21,096.00	0.00	19,428.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUIFERO	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BOMBAS Y MAQUINARIA	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	26,205.00	26,205.00	26,205.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BOMBAS Y MAQUINARIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>72,300.00</b>	<b>72,300.00</b>	<b>72,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES MATERIALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	89,480.00	89,480.00	89,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,110.00	63,110.00	63,110.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
174 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	20,124.19	0.00	0.00
199 32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	38,124.19	38,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATERINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 14 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenpar
<b>200</b>																
261	31-0151-0001						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001						10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
324	21-0101-0001						50,000.00	0.00	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001						75,000.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001						1,000,000.00	-121,600.21	878,399.79	359,301.58	359,301.58	359,301.58	0.00	519,098.21	0.00	0.00
329	21-0101-0001						25,000.00	0.00	0.00	24,988.00	24,988.00	24,988.00	0.00	2.00	0.00	0.00
							<b>1,293,526.23</b>		<b>16,232,523.26</b>	<b>15,418,195.01</b>	<b>15,418,195.01</b>	<b>15,418,195.01</b>		<b>14,501,393.32</b>	<b>814,328.25</b>	<b>0.00</b>
							<b>1,293,526.23</b>		<b>16,232,523.26</b>	<b>15,418,195.01</b>	<b>15,418,195.01</b>	<b>15,418,195.01</b>		<b>14,501,393.32</b>	<b>814,328.25</b>	<b>0.00</b>
<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
022	31-0151-0001						977,100.00	0.00	0.00	977,100.00	605,174.27	605,174.27	0.00	371,925.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001						240,000.00	0.00	0.00	141,254.84	141,254.84	141,254.84	0.00	98,745.16	0.00	0.00
042	31-0151-0001						48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						199,379.00	0.00	0.00	64,089.81	64,089.81	64,089.81	0.00	45,289.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001						97,710.00	0.00	0.00	60,065.43	60,065.43	60,065.43	0.00	37,644.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001						81,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001						81,425.00	0.00	0.00	74,665.00	74,665.00	74,665.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001						21,000.00	-400.00	20,600.00	17,876.71	17,876.71	17,876.71	0.00	2,723.29	0.00	0.00
							<b>4,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>3,304,803.69</b>	<b>3,304,803.69</b>	<b>3,304,803.69</b>	<b>0.00</b>	<b>991,251.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
151	31-0151-0001						742,000.00	44,000.00	786,000.00	748,737.00	428,432.00	428,432.00	0.00	37,263.00	320,305.00	0.00
151	32-0151-0001						0.00	308,571.30	308,571.30	205,714.20	119,999.95	119,999.95	0.00	102,857.10	85,714.25	0.00
152	31-0151-0001						854,000.00	-158,000.00	696,000.00	496,000.00	281,000.00	281,000.00	0.00	200,000.00	215,000.00	0.00
152	32-0151-0002						0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001						270,000.00	0.00	270,000.00	119,860.00	119,860.00	119,860.00	0.00	150,140.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001						0.00	119,860.00	119,860.00	119,860.00	119,860.00	119,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001						1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,329,925.42	1,329,925.42	1,329,925.42	0.00	465,094.58	0.00	0.00
165	32-0101-0003						0.00	242,334.41	242,334.41	81,415.00	81,415.00	81,415.00	0.00	160,919.41	0.00	0.00
165	32-0101-0004						0.00	228,817.59	228,817.59	213,415.00	213,415.00	213,415.00	0.00	16,402.59	0.00	0.00
165	32-0151-0001						0.00	213,920.00	213,920.00	213,920.00	213,920.00	213,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002						0.00	297,008.04	297,008.04	26,325.00	26,325.00	26,325.00	0.00	270,683.04	0.00	0.00
169	31-0151-0001						74,000.00	0.00	74,000.00	72,995.00	72,995.00	72,995.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
			O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon															
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS VENTAJOSOS	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCCIONES INDUSTRIALES, DE LUMBRIQUICULTIVO Y DE LAO PERSONAL	90.000.00	0.00	90.000.00	90.000.00	0.00	77,982.50	77,982.50	77,982.50	77,982.50	12,017.50	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,987.50	74,987.50	74,987.50	74,987.50	0.00	74,987.50	74,987.50	74,987.50	74,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILIDADES Y COMODIDAD	28.000.00	28.000.00	28.000.00	28.000.00	1,235.60	23,260.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIAS PRIMAS Y OBRAS DE REPLICADOS, CARBONO, ESTRECO, CARBÓN DE ACTIVACIÓN, OBTENIDOS EN GENERAL	25.000.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00	15,545.00	15,545.00	15,545.00	15,545.00	9,455.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	MATERIAS PRIMAS Y OBRAS DE ACTIVACIÓN, OBTENIDOS EN GENERAL	325.000.00	0.00	325.000.00	325.000.00	0.00	315,423.34	315,423.34	315,423.34	315,423.34	9,576.66	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACTIVIDADES DEPTO. EN GENERAL	300.000.00	0.00	300.000.00	300.000.00	46,463.00	195,815.00	195,815.00	195,815.00	195,815.00	57,722.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004	ACTIVIDADES DEPTO. EN GENERAL	0.00	39,905.00	39,905.00	39,905.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,905.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACTIVIDADES DEPTO. EN GENERAL	0.00	125,154.57	125,154.57	125,154.57	0.00	35,139.57	35,139.57	35,139.57	35,139.57	89,995.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.000.00	0.00	25.000.00	25.000.00	0.00	20,765.25	20,765.25	20,765.25	20,765.25	4,234.75	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>															
322	31-0151-0002	MONTES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	22,515.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	385.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.000.00	-470,120.00	1,329,880.00	1,329,880.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,880.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,100.000.00	1,100.000.00	1,100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	879,000.00	879,000.00	879,000.00	0.00	879,000.00	879,000.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTACIONES	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	30.000.00	0.00	30.000.00	30.000.00	5,160.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>															
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	4,800.00	220,800.00	220,800.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPENSACIÓN POR CANTIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONCURSO	1,882,080.00	-45,500.00	1,836,580.00	1,836,580.00	0.00	1,177,317.42	1,177,317.42	1,177,317.42	1,177,317.42	659,262.58	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPENSACIÓN POR CANTIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-16,800.00	427,200.00	427,200.00	0.00	263,483.87	263,483.87	263,483.87	263,483.87	163,716.13	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	47,915.90	47,915.90	47,915.90	47,915.90	36,084.10	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PERSONAL AL RES	232,828.00	-5,000.00	227,828.00	227,828.00	0.00	146,257.11	146,257.11	146,257.11	146,257.11	81,570.89	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASIFICACIONES	209,808.00	-4,500.00	205,308.00	205,308.00	0.00	131,840.74	131,840.74	131,840.74	131,840.74	73,467.26	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	174,840.00	-6,000.00	168,840.00	168,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,840.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	RENTAS Y GANANCIAS FINANCIERAS	174,840.00	-17,000.00	157,840.00	157,840.00	0.00	151,512.54	151,512.54	151,512.54	151,512.54	21,627.46	0.00	0.00	0.00
075	31-0151-0001	BRANDVALE COMUNAL	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	33,627.40	33,627.40	33,627.40	33,627.40	5,372.60	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 17 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt


Usuario: JMONTENEGRIC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>100</b>											
142 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	0.00	872,483.40	872,483.40	0.00	446,593.48	446,593.48	446,593.48	0.00	425,889.92	0.00	0.00
194 31-0151-0001	500,000.00	-344,206.00	115,794.00	0.00	115,056.68	115,056.68	115,056.68	0.00	337.32	0.00	0.00
194 31-0151-0002	655,467.00	677,190.00	18,367.00	0.00	17,556.74	17,556.74	17,556.74	0.00	8,102.26	0.00	0.00
194 31-0151-0002	0.00	1,119,925.00	1,119,925.00	0.00	429,265.83	429,265.83	429,265.83	0.00	690,659.17	0.00	0.00
195 31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,907.50	24,907.50	24,907.50	0.00	10,092.50	0.00	0.00
199 31-0151-0001	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	11,712.03	11,712.03	11,712.03	0.00	3,287.97	0.00	0.00
199 31-0151-0001	0.00	295,064.33	295,064.33	0.00	74,575.20	74,575.20	74,575.20	0.00	220,489.13	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	175.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	550.00	0.00	0.00
248 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,613.00	5,613.00	5,613.00	0.00	4,387.00	0.00	0.00
<b>800</b>											
823 31-0151-0001	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	10,664.37	10,664.37	10,664.37	0.00	33,335.63	0.00	0.00
<b>022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
022 31-0151-0002	414,420.00	9,000.00	423,420.00	0.00	281,800.00	281,800.00	281,800.00	0.00	141,620.00	0.00	0.00
026 31-0151-0002	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0002	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,567.44	3,567.44	3,567.44	0.00	20,432.56	0.00	0.00
051 31-0151-0002	46,780.00	3,000.00	49,780.00	0.00	30,341.01	30,341.01	30,341.01	0.00	19,438.99	0.00	0.00
055 31-0151-0002	41,442.00	800.00	42,242.00	0.00	28,096.02	28,096.02	28,096.02	0.00	14,146.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	34,535.00	700.00	35,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	34,535.00	700.00	35,235.00	0.00	34,805.00	34,805.00	34,805.00	0.00	430.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>023 DIRECCIÓN DE OBRAS</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
022 21-0101-0001	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	144,400.00	144,400.00	144,400.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	29,898.00	0.00	29,898.00	0.00	15,226.13	15,226.13	15,226.13	0.00	14,671.87	0.00	0.00
					<b>0.00</b>	<b>569,096.13</b>	<b>449,096.13</b>	<b>449,096.13</b>	<b>241,521.87</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>0.00</b>	<b>569,096.13</b>	<b>449,096.13</b>	<b>449,096.13</b>	<b>241,521.87</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
055 21-0101-0001	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	14,270.00	14,270.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	330,000.00	210,000.00	0.00	30,000.00	130,000.00	0.00
106 32-0151-0002	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>				<b>3,144.00</b>	<b>4,519,361.85</b>	<b>4,519,361.85</b>	<b>4,519,361.85</b>	<b>3,059,142.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>3,144.00</b>	<b>4,519,361.85</b>	<b>4,519,361.85</b>	<b>4,519,361.85</b>	<b>3,059,142.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 22-0101-0001	169,680.00	-74,000.00	95,680.00	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	36,080.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	3,551,144.00	72,000.00	3,623,144.00	0.00	2,128,465.13	2,128,465.13	0.00	1,494,678.87	0.00	0.00
022 31-0151-0002	448,276.00	0.00	448,276.00	0.00	448,233.58	448,233.58	0.00	42.42	0.00	0.00
027 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	680,732.85	680,732.85	0.00	435,267.15	0.00	0.00
041 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,281.56	2,281.56	0.00	27,718.44	0.00	0.00
042 22-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	77,227.41	77,227.41	0.00	47,772.59	0.00	0.00
051 31-0151-0001	461,382.00	0.00	461,382.00	0.00	283,325.51	283,325.51	0.00	178,056.49	0.00	0.00
051 31-0151-0001	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	416,910.00	0.00	416,910.00	0.00	256,658.11	256,658.11	0.00	160,251.89	0.00	0.00
055 31-0151-0001	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	347,425.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002	347,425.00	0.00	347,425.00	0.00	298,230.17	298,230.17	0.00	49,194.83	0.00	0.00
073 31-0151-0002	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	78,975.33	78,975.33	0.00	20,024.67	0.00	0.00
100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,607.00	7,607.00	0.00	42,393.00	0.00	0.00
169 31-0151-0002	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
200	16,000.00	45,000.00	61,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



SIAF: SIC0IN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102


Página 19 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt  
 Usuario: JMONTENEGRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado		Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
253	31-0151-0002						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002						5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	1,010.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00	80.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	6,750.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002						6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	80.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003						72,000.00	3,000.00	69,000.00	3,144.00	0.00	63,905.70	63,905.70	63,905.70	1,950.30	0.00	0.00
283	31-0151-0002						5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,968.50	9,968.50	9,968.50	31.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00	28.00	0.00	0.00
329	31-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	1.00	0.00	0.00
025	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE																
000	SIN OBRA																
022	31-0151-0002						850,000.00	17,000.00	867,000.00	0.00	0.00	218,397.90	218,397.90	218,397.90	148,702.10	0.00	0.00
027	31-0151-0002						84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	47,854.84	47,854.84	47,854.84	36,145.16	0.00	0.00
029	31-0151-0002						180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						37,356.00	0.00	37,356.00	0.00	0.00	23,205.33	23,205.33	23,205.33	14,150.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	21,748.18	21,748.18	21,748.18	13,251.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001						29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	18,077.41	18,077.41	18,077.41	11,097.59	0.00	0.00
072	31-0151-0002						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	5,076.71	5,076.71	1,923.29	0.00	0.00	
181	32-0151-0001						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	6.00	0.00	
215	31-0151-0002						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0002						25,000.00	5,000.00	30,000.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



**SIJAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**  
**DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102**

Pagina: Página 20 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
208 22-0101-0003 PERSONAL POR GOBIERNO FEDERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
286 22-0101-0003 PERSONAL SIN SOBRES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
<b>026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>				<b>0.00</b>	<b>424,076.64</b>	<b>424,076.64</b>	<b>424,076.64</b>	<b>424,076.64</b>	<b>259,985.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>424,076.64</b>	<b>424,076.64</b>	<b>424,076.64</b>	<b>424,076.64</b>	<b>259,985.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022 31-0151-0002 PERSONAL POR GOBIERNO FEDERAL	379,680.00	16,000.00	395,680.00	0.00	263,272.26	263,272.26	263,272.26	0.00	132,407.74	0.00	0.00
026 31-0151-0002 COMPLEMENTOS POR CAPACITACIÓN PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002 COMPLEMENTOS POR TURNO PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	47,935.48	47,935.48	47,935.48	0.00	24,064.52	0.00	0.00
042 31-0151-0002 SERVIDORAS ORDINARIAS PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,843.75	17,843.75	17,843.75	0.00	30,156.25	0.00	0.00
051 31-0151-0002 SERVIDORAS ORDINARIAS PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	45,634.00	0.00	45,634.00	0.00	29,697.92	29,697.92	29,697.92	0.00	18,936.08	0.00	0.00
055 31-0151-0002 APODERADO POR CALIFICACIONES PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	37,968.00	0.00	37,968.00	0.00	25,837.73	25,837.73	25,837.73	0.00	14,130.27	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AUXILIO PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	31,640.00	2,000.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
072 31-0151-0002 BONIFICACIONES PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	31,640.00	2,000.00	33,640.00	0.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002 BONIFICACIONES PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200 AUMENTOS POR PERSONAS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO</b>				<b>0.00</b>	<b>498,189.75</b>	<b>498,189.75</b>	<b>498,189.75</b>	<b>498,189.75</b>	<b>378,554.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>498,189.75</b>	<b>498,189.75</b>	<b>498,189.75</b>	<b>498,189.75</b>	<b>378,554.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022 31-0151-0001 PERSONAL POR GOBIERNO FEDERAL	412,240.00	0.00	412,240.00	0.00	285,533.93	285,533.93	285,533.93	0.00	127,206.07	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR GOBIERNO FEDERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS POR TURNO PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	71,928.57	71,928.57	71,928.57	0.00	36,071.43	0.00	0.00
029 31-0151-0001 COMPLEMENTOS POR TURNO PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APODERADO POR CALIFICACIONES PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	44,040.00	0.00	44,040.00	0.00	30,212.54	30,212.54	30,212.54	0.00	13,827.46	0.00	0.00
051 31-0151-0002 APODERADO POR CALIFICACIONES PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APODERADO POR CALIFICACIONES PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	41,274.00	0.00	41,274.00	0.00	28,335.39	28,335.39	28,335.39	0.00	12,938.61	0.00	0.00
055 31-0151-0002 APODERADO POR CALIFICACIONES PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AUXILIO PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	34,985.00	0.00	34,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,985.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002 AUXILIO PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIONES PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	34,985.00	0.00	34,985.00	0.00	31,320.54	31,320.54	31,320.54	0.00	3,664.46	0.00	0.00
072 31-0151-0002 BONIFICACIONES PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001 BONIFICACIONES PERSONAL GOBIERNO FEDERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,391.78	7,391.78	7,391.78	0.00	1,608.22	0.00	0.00
<b>100 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN</b>	<b>3,000.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
121 31-0151-0001 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN	3,000.00	41,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00




## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025** al: **31/08/2025**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>												
211 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242 31-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
244 31-0151-0001	900.00	1,000.00	1,900.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	635.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
289 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
				<b>3,919.09</b>	<b>1,459,832.35</b>	<b>1,459,832.35</b>	<b>1,459,832.35</b>	<b>1,222,384.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>3,919.09</b>	<b>1,459,832.35</b>	<b>1,459,832.35</b>	<b>1,459,832.35</b>	<b>1,222,384.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011 22-0101-0001	108,000.00	1,200.00	109,200.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	465,073.00	32,800.00	497,873.00	0.00	121,212.42	121,212.42	121,212.42	0.00	376,660.58	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	406,067.00	-50,606.00	355,461.00	0.00	352,759.44	352,759.44	352,759.44	0.00	3,707.56	0.00	0.00	
022 32-0101-0004	0.00	1,492.27	1,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.27	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	240,000.00	-9,000.00	231,000.00	0.00	126,314.59	126,314.59	126,314.59	0.00	104,685.41	0.00	0.00	
027 32-0101-0004	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	264,000.00	-45,600.00	218,400.00	0.00	122,960.00	122,960.00	122,960.00	0.00	96,040.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	104,475.00	-300.00	104,175.00	0.00	58,092.76	58,092.76	58,092.76	0.00	46,082.24	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	97,914.00	0.00	97,914.00	0.00	54,444.94	54,444.94	54,444.94	0.00	43,469.06	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	81,595.00	-1,000.00	80,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,595.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	81,595.00	-6,700.00	74,895.00	0.00	58,918.60	58,918.60	58,918.60	0.00	15,976.40	0.00	0.00	
073 22-0101-0001	21,000.00	-7,500.00	13,500.00	0.00	13,613.70	13,613.70	13,613.70	0.00	86.30	0.00	0.00	
<b>100</b>												
121 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,275.60	4,275.60	4,275.60	0.00	725.00	0.00	0.00	
185 32-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,320.00	35,320.00	35,320.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	
196 32-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**  
**DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102**

Pagina: **Página 22 de 48**  
 Fecha: **01/09/2025**  
 Hora: **11:22:21**  
 R00814981.rpt

Usuario: **JMONTENEGRC**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025** al: **31/08/2025**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>											
231 22-0101-0001	200,000.00	-6,500.00	193,500.00	1,669.09	96,828.82	96,828.82	96,828.82	0.00	95,862.09	0.00	0.00
231 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	57,500.00	0.00	57,500.00	2,250.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	0.00	325.00	0.00	0.00
233 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 32-0151-0001	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,566.25	8,566.25	8,566.25	0.00	6,433.75	0.00	0.00
243 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,307.00	19,307.00	19,307.00	0.00	693.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	0.00	65,750.00	65,750.00	0.00	45,655.00	45,655.00	45,655.00	0.00	20,095.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	162.15	162.15	162.15	0.00	2,337.85	0.00	0.00
272 22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,428.25	1,428.25	1,428.25	0.00	71.75	0.00	0.00
272 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
289 32-0151-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	834.20	834.20	834.20	0.00	165.80	0.00	0.00
294 22-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,881.20	4,881.20	4,881.20	0.00	118.80	0.00	0.00
296 32-0151-0001	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,269.01	5,269.01	5,269.01	0.00	730.99	0.00	0.00
299 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
322 21-0101-0001	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	8,669.52	8,669.52	8,669.52	0.00	7,330.48	0.00	0.00
322 31-0151-0002	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	24,580.00	24,580.00	24,580.00	0.00	41,920.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324 31-0151-0002	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,714.50	45,714.50	45,714.50	0.00	4,285.50	0.00	0.00
329 31-0151-0002	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>400</b>											
415 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								<b>0.00</b>	<b>3,317,356.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**000 SIN OBRA**

44



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 23 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																
022	31-0151-0001					1,460,300.00	0.00	1,460,300.00	0.00	376,532.69	376,532.69	376,532.69	0.00	1,083,767.31	0.00	0.00
022	31-0151-0002					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,010.85	996,010.85	996,010.85	0.00	3,893.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001					660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	340,823.20	340,823.20	340,823.20	0.00	319,176.80	0.00	0.00
042	31-0151-0001					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					263,795.00	0.00	263,795.00	0.00	146,074.50	146,074.50	146,074.50	0.00	117,720.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					246,030.00	0.00	246,030.00	0.00	146,538.53	146,538.53	146,538.53	0.00	109,491.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					205,025.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					205,025.00	0.00	205,025.00	0.00	139,406.52	139,406.52	139,406.52	0.00	65,618.48	0.00	0.00
072	32-0151-0001					0.00	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	34,504.12	34,504.12	34,504.12	0.00	21,495.88	0.00	0.00
<b>100</b>																
112	31-0151-0001					19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					0.00	192,401.68	192,401.68	0.00	20,265.92	20,265.92	20,265.92	0.00	172,135.76	0.00	0.00
158	31-0151-0001					11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					0.00	411,222.91	411,222.91	0.00	32,615.89	32,615.89	32,615.89	0.00	378,607.02	0.00	0.00
199	21-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,992.60	24,992.60	24,992.60	0.00	8.40	0.00	0.00
199	31-0151-0001					5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
268	22-0101-0001					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	40.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
329	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
419	31-0151-0001					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	280,083.23	280,083.23	280,083.23	0.00	619,916.77	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>									<b>207,665.00</b>	<b>89,508,448.12</b>	<b>56,226,307.46</b>	<b>56,226,302.46</b>	<b>21,795,152.37</b>	<b>33,282,145.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>									<b>207,665.00</b>	<b>47,998,455.36</b>	<b>37,784,405.36</b>	<b>37,784,405.36</b>	<b>21,728,568.22</b>	<b>10,214,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DOMICILIAR</b>									<b>207,665.00</b>	<b>47,998,455.36</b>	<b>37,784,405.36</b>	<b>37,784,405.36</b>	<b>21,728,568.22</b>	<b>10,214,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>									<b>207,665.00</b>	<b>47,998,455.36</b>	<b>37,784,405.36</b>	<b>37,784,405.36</b>	<b>21,728,568.22</b>	<b>10,214,050.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 24 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRIC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
						0.00	0.00	13,564,903.63	3,354,903.63	3,354,903.63	3,354,903.63	0.00	1,977,084.35	10,210,000.00	0.00	
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	
					<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>											
					<b>300</b>											
331	22-6011-0001				CONSTRUCCION DE BOMBAS AGUAJAS DE SUCUMEN	0.00	1,585,374.30	1,585,000.00	0.00	1,585,374.30	1,585,374.30	0.00	0.00	1,585,000.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCION DE BOMBAS AGUAJAS DE SUCUMEN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
					<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>											
					<b>300</b>											
331	32-6011-0014				CONSTRUCCION DE BOMBAS AGUAJAS DE SUCUMEN	0.00	1,585,374.30	1,585,374.30	0.00	1,585,374.30	1,585,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-6011-0015				CONSTRUCCION DE BOMBAS AGUAJAS DE SUCUMEN	0.00	585,998.02	585,998.02	0.00	585,998.02	585,998.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-60151-0003				CONSTRUCCION DE BOMBAS AGUAJAS DE SUCUMEN	0.00	1,183,512.27	1,183,512.27	0.00	1,183,512.27	1,183,512.27	0.00	380.96	0.00	0.00	
					<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>											
					<b>300</b>											
331	32-6011-0014				CONSTRUCCION DE BOMBAS AGUAJAS DE SUCUMEN	0.00	1,113,884.79	1,113,884.79	0.00	1,113,884.79	1,113,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0004				CONSTRUCCION DE BOMBAS AGUAJAS DE SUCUMEN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-6011-0014				CONSTRUCCION DE BOMBAS AGUAJAS DE SUCUMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>											
					<b>300</b>											
331	22-6011-0001				CONSTRUCCION DE BOMBAS AGUAJAS DE SUCUMEN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
331	32-60151-0003				CONSTRUCCION DE BOMBAS AGUAJAS DE SUCUMEN	0.00	6,310,000.00	6,310,000.00	0.00	6,310,000.00	6,310,000.00	0.00	0.00	6,310,000.00	0.00	
					<b>001 SANFAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>											
					<b>207,665.00</b>			<b>34,433,551.73</b>		<b>34,429,501.73</b>	<b>34,429,501.73</b>		<b>19,751,483.87</b>	<b>4,050.00</b>	<b>0.00</b>	

SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar					
<b>000 SIN OBRA</b>													19,751,483.87	4,050.00	0.00				
<b>000</b>													207,665.00	34,433,551.73	34,429,501.73	34,429,501.73			
011	22-0101-0001			296,520.00	17,000.00	313,520.00	0.00	208,678.87	208,678.87	0.00	104,841.13	0.00	0.00						
015	22-0101-0001			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	55,774.19	55,774.19	0.00	28,225.81	0.00	0.00						
022	22-0101-0001			2,952,180.00	0.00	2,952,180.00	0.00	1,832,062.60	1,832,062.60	0.00	1,120,117.40	0.00	0.00						
026	22-0101-0001			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00						
027	22-0101-0001			695,000.00	-1,000.00	695,000.00	0.00	430,070.04	430,070.04	0.00	264,929.96	0.00	0.00						
041	22-0101-0001			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,468.73	13,468.73	0.00	46,531.27	0.00	0.00						
042	22-0101-0001			156,000.00	65,000.00	221,000.00	0.00	147,482.64	147,482.64	0.00	73,517.36	0.00	0.00						
051	22-0101-0001			369,659.00	7,000.00	376,659.00	0.00	236,753.06	236,753.06	0.00	139,905.94	0.00	0.00						
055	22-0101-0001			324,870.00	7,000.00	331,870.00	0.00	204,343.31	204,343.31	0.00	127,526.69	0.00	0.00						
071	22-0101-0001			270,725.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00						
072	22-0101-0001			270,725.00	0.00	270,725.00	0.00	236,840.02	236,840.02	0.00	33,884.98	0.00	0.00						
073	22-0101-0001			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	61,471.22	61,471.22	0.00	3,528.78	0.00	0.00						
<b>100</b>													615,314.04	0.00	0.00				
111	21-0101-0001			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,384,685.96	4,384,685.96	0.00	3,066,011.31	0.00	0.00						
111	22-0101-0001			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,933,988.69	2,933,988.69	0.00	213,000.00	0.00	0.00						
112	21-0101-0001			0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,750.00	0.00	0.00						
112	22-0101-0001			600,000.00	1,987,000.00	2,587,000.00	0.00	656,250.00	656,250.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00						
112	31-0151-0002			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,350.00	0.00	0.00						
155	22-0101-0001			550,000.00	-100,000.00	450,000.00	0.00	178,650.00	178,650.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00						
167	22-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	2,750.00	2,050.00	2,050.00	0.00	42,941.00	0.00	0.00						
169	22-0101-0001			45,321.00	0.00	45,321.00	1,100.00	1,280.00	1,280.00	0.00	989,900.00	0.00	0.00						
173	21-0101-0001			2,100,000.00	-200,000.00	1,900,000.00	0.00	910,100.00	910,100.00	0.00	210,510.00	0.00	0.00						
173	22-0101-0001			1,500,000.00	-1,215,000.00	285,000.00	0.00	74,490.00	74,490.00	0.00	771,950.00	0.00	0.00						
173	32-0101-0015			0.00	771,950.00	771,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00						
173	32-0151-0003			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00						
174	22-0101-0001			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
176	22-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00						
182	22-0101-0001			350,000.00	-80,000.00	270,000.00	0.00	164,150.00	164,150.00	0.00	105,850.00	0.00	0.00						
182	32-0101-0015			0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
189	22-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00						
189	32-0101-0014			0.00	3,951,774.00	3,951,774.00	0.00	3,951,774.00	3,951,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
199	21-0101-0001			2,100,000.00	-900,000.00	1,200,000.00	0.00	1,154,040.00	1,154,040.00	0.00	45,960.00	0.00	0.00						





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 27 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRIC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
297 12-0101-00015	0.00	199,840.00	199,840.00	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00	110,640.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	150,000.00	52,000.00	98,000.00	0.00	48,938.00	48,938.00	0.00	40,062.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	150,000.00	-51,500.00	98,500.00	0.00	98,415.00	98,415.00	0.00	85.00	0.00	0.00
300										
329 21-0101-0001	3,600,000.00	-2,973,000.00	627,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	555,500.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	0.00	1,625,102.00	1,625,102.00	0.00	1,625,102.00	1,625,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	41,509,892.76	18,441,897.10	18,441,897.10	66,584.15	23,068,085.66	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	5,109,733.90	0.00	0.00	50,916.10	5,109,733.90	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,109,733.90	0.00	0.00	50,916.10	5,109,733.90	0.00
001 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	4,043,646.98	0.00	0.00	3.02	4,043,646.98	0.00
300										
332 21-0101-0001	0.00	118,700.00	118,700.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00	0.00	118,700.00	0.00
332 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
332 31-0151-0002	3,700,000.00	164,950.00	3,864,950.00	0.00	3,864,946.98	0.00	0.00	3.02	3,864,946.98	0.00
332 32-0101-0014	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	1,066,086.92	0.00	0.00	913.08	1,066,086.92	0.00
300										
332 31-0151-0002	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	166,086.92	0.00	0.00	913.08	166,086.92	0.00
332 32-0101-0014	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
332 32-0151-0003	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
003 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300										
332 32-0101-0014	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	36,400,258.86	18,441,897.10	18,441,897.10	15,668.05	17,958,381.76	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	36,400,258.86	18,441,897.10	18,441,897.10	15,668.05	17,958,381.76	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 28 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																
<b>SANTARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																
331	31-0101-0004					1,262,181.00	10,737,817.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	9,773,523.85	9,773,523.85	0.00	0.00	2,226,476.15	0.00
331	31-0101-0002					5,764,127.48	1,056,657.43	6,800,784.91	0.00	6,800,784.91	4,811,301.81	4,811,301.81	0.00	0.00	1,989,483.10	0.00
331	32-0101-0001					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																
<b>SANTARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																
331	31-0101-0004					12,226,456.00	0.00	12,226,456.00	0.00	12,226,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226,456.00	0.00
331	32-0101-0001					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																
<b>SANTARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																
331	32-0101-0003					0.00	1,716,583.00	1,716,583.00	0.00	1,716,583.00	1,600,627.70	1,600,627.70	0.00	0.00	115,955.30	0.00
331	32-0101-0001					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																
<b>SANTARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																
331	32-0101-0004					0.00	97,271.20	97,271.20	0.00	97,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97,271.20	0.00
331	32-0101-0001					0.00	1,786,678.73	1,786,678.73	0.00	1,786,678.73	1,756,448.74	1,756,448.74	0.00	0.00	30,230.99	0.00
331	32-0101-0003					0.00	225,153.07	225,153.07	0.00	225,153.07	0.00	0.00	0.00	1,908.45	22,244.62	0.00
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>																
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>																
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>																
331	32-0101-0004					0.00	97,271.20	97,271.20	0.00	97,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97,271.20	0.00
331	32-0101-0001					0.00	1,786,678.73	1,786,678.73	0.00	1,786,678.73	1,756,448.74	1,756,448.74	0.00	0.00	30,230.99	0.00
331	32-0101-0003					0.00	225,153.07	225,153.07	0.00	225,153.07	0.00	0.00	0.00	1,908.45	22,244.62	0.00
<b>Saldo Disponible</b>																
<b>0.00</b>																
<b>Saldo por Devenegar</b>																
<b>4,215,959.25</b>																
<b>Saldo por Pagar</b>																
<b>0.00</b>																



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 29 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							0.00	1,670,079.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,267,317.86	1,670,079.93	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
332	33	0101	0004			CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUMEN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	33	0101	0002			CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUMEN	2,235,872.52	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							0.00	938,763.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,754.01	938,763.83	0.00	0.00	
332	33	0101	0004			CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUMEN	0.00	730,824.00	730,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,824.00	0.00	0.00	
332	33	0101	0004			CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUMEN	0.00	162,853.91	162,853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,853.91	0.00	0.00	
332	33	0101	0005			CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUMEN	0.00	59,839.93	59,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14,754.01	45,085.92	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL FAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							0.00	731,316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,691.33	731,316.10	0.00	0.00	
332	33	0101	0004			CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUMEN	0.00	527,754.00	527,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,754.00	0.00	0.00	
332	33	0101	0005			CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUMEN	0.00	220,253.43	220,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16,691.33	203,562.10	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>							0.00	3,923,367.83	3,923,367.83	0.00	0.00	3,923,367.83	3,923,367.83	3,836,741.48	0.00	0.00	0.00	
022	22	0101	0000			PERSONAL POR CONTRATO	401,160.00	0.00	401,160.00	0.00	212,309.68	212,309.68	0.00	188,850.32	0.00	0.00	0.00	
022	22	0101	0015			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	577.65	577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	577.65	0.00	0.00	0.00	
026	22	0101	0001			COMPLEMENTOS POR ACTIVIDAD PROFESIONAL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	22	0101	0001			COMPLEMENTOS POR ACTIVIDAD PROFESIONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	53,935.48	53,935.48	0.00	54,064.52	0.00	0.00	0.00	
027	22	0101	0015			COMPLEMENTOS POR ACTIVIDAD PROFESIONAL TEMPORAL	0.00	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	193.55	0.00	0.00	0.00	
029	22	0101	0001			GRATIFICACIONES POR PERSONAL TEMPORAL	4,078,482.00	92,446.00	3,986,036.00	0.00	2,355,681.50	2,355,681.50	0.00	1,630,354.50	0.00	0.00	0.00	
029	22	0101	0015			GRATIFICACIONES POR PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,106.93	3,106.93	0.00	706.93	706.93	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
051	22	0101	0001			ADICIONALES	42,804.00	0.00	42,804.00	0.00	22,144.50	22,144.50	0.00	20,659.50	0.00	0.00	0.00	
055	22	0101	0001			ADICIONALES	40,116.00	0.00	40,116.00	0.00	20,753.99	20,753.99	0.00	19,302.01	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
<b>100</b>											
071 22-0101-0001	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	
072 22-0101-0003	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	24,148.25	24,148.25	0.00	9,281.75	0.00	
073 22-0101-0005	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
<b>200</b>											
185 22-0101-0003	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0003	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
196 22-0101-0001	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	50,000.00	9,696.00	59,696.00	0.00	0.00	37,606.00	37,606.00	0.00	22,090.00	0.00	
<b>300</b>											
211 22-0101-0001	125,000.00	-17,660.00	108,000.00	0.00	0.00	95,077.00	95,077.00	0.00	12,923.00	0.00	
231 22-0101-0001	500,000.00	-35,876.00	524,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,124.00	0.00	
233 22-0101-0003	50,000.00	26,350.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	
242 22-0101-0001	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	
243 22-0101-0014	0.00	18,688.00	18,688.00	0.00	0.00	18,688.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	
244 21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,000.00	0.00	
243 22-0101-0001	0.00	20,204.00	20,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,204.00	0.00	
243 32-0101-0014	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	
243 32-0101-0015	0.00	16,256.00	16,256.00	0.00	0.00	16,256.00	16,256.00	0.00	0.00	0.00	
244 22-0101-0001	195,000.00	40,000.00	235,000.00	0.00	0.00	4,946.50	4,946.50	0.00	230,053.50	0.00	
244 32-0101-0014	0.00	49,949.18	49,949.18	0.00	0.00	49,949.18	49,949.18	0.00	0.00	0.00	
244 32-0101-0015	0.00	145,281.87	145,281.87	0.00	0.00	145,281.87	145,281.87	0.00	0.00	0.00	
244 32-0101-0003	0.00	4,097.95	4,097.95	0.00	0.00	4,096.95	4,096.95	0.00	1.00	0.00	
267 22-0101-0001	107,000.00	-445.00	106,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,555.00	0.00	
267 32-0101-0014	0.00	106,050.00	106,050.00	0.00	0.00	106,050.00	106,050.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	15,000.00	-1,395.00	13,605.00	0.00	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	410,740.18	66,322.52	477,072.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	476,208.00	0.00	
291 32-0101-0015	0.00	422,151.00	422,151.00	0.00	0.00	422,151.00	422,151.00	0.00	0.00	0.00	
292 22-0101-0001	290,000.00	-5,665.00	284,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,335.00	0.00	
293 32-0101-0003	0.00	150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001	0.00	47,296.00	47,296.00	0.00	0.00	47,296.00	47,296.00	0.00	0.00	0.00	
296 22-0101-0001	0.00	39,311.18	39,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,311.18	0.00	
299 22-0101-0001	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 31 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRIC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
324 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	424,744.43	424,744.43	424,744.43		4,378,850.65	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	424,744.43	424,744.43	424,744.43		4,378,850.65	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	424,744.43	424,744.43	424,744.43		4,378,850.65	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,693.65	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00		11,693.65	0.00	0.00
332 31-0151-0002	4,000,000.00	3,986,306.35	31,693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	279,995.78	279,995.78	279,995.78		0.00	0.00	0.00
300				0.00	279,995.78	279,995.78	279,995.78		0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	144,790.44	144,790.44	144,790.44	0.00	144,748.65	144,748.65	144,748.65		41.79	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,367,115.21	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00		4,367,115.21	0.00	0.00
332 22-0101-0001	1,415,466.29	1,415,466.29	1,415,466.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415,466.29	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	3,716,242.00	3,248,579.14	3,248,579.14		42,439.27	467,662.86	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	3,716,242.00	3,248,579.14	3,248,579.14		42,439.27	467,662.86	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,716,242.00	3,248,579.14	3,248,579.14		42,439.27	467,662.86	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
300				0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
332 31-0151-0002	3,296,253.87	3,282,544.00	13,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.87	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	467,662.86	0.00	0.00		28,698.44	467,662.86	0.00
300				0.00	467,662.86	0.00	0.00		28,698.44	467,662.86	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 32 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenpar	Saldo por Pavar	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCION DE BARRIOS POPULARES DE SANTA CATARINA	0.00	249,708.00	249,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,708.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCION DE BARRIOS POPULARES DE SANTA CATARINA	0.00	246,653.30	246,653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,698.44	217,954.86	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,248,579.14</b>	<b>3,248,579.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,248,579.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCION DE BARRIOS POPULARES DE SANTA CATARINA	0.00	419,366.00	419,366.00	0.00	0.00	419,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCION DE BARRIOS POPULARES DE SANTA CATARINA	0.00	2,827,431.67	2,827,431.67	0.00	0.00	2,827,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCION DE BARRIOS POPULARES DE SANTA CATARINA	0.00	1,782.43	1,782.43	0.00	0.00	1,782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>16 REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,451,825.00</b>	<b>2,451,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,451,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA 001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,451,825.00</b>	<b>2,451,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,451,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200																		
204	31-0151-0002					ESQUELETO PARA BARRIOS POPULARES	2,530,000.00	48,175.00	2,531,825.00	0.00	2,531,825.00	2,451,825.00	0.00	0.00	2,276,021.45	0.00	0.00	0.00
						<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,740,181.74</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>222,818.26</b>	<b>2,276,021.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 DISMINUCION DE HECHOS DE TRANSITO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,740,181.74</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>222,818.26</b>	<b>2,276,021.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,740,181.74</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>222,818.26</b>	<b>2,276,021.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>6,740,181.74</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>222,818.26</b>	<b>2,276,021.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>	<b>0.00</b>	<b>6,740,181.74</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>4,464,160.29</b>	<b>0.00</b>	<b>222,818.26</b>	<b>2,276,021.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCION DE BARRIOS POPULARES DE SANTA CATARINA	727,575.95	0.00	727,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.26	704,757.69	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCION DE BARRIOS POPULARES DE SANTA CATARINA	0.00	2,129,518.94	2,129,518.94	0.00	1,655,239.59	1,655,239.59	0.00	200,000.00	474,279.35	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCION DE BARRIOS POPULARES DE SANTA CATARINA	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	2,808,920.70	2,808,920.70	0.00	0.00	1,096,957.41	0.00	0.00	
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>993,335.00</b>	<b>54,315,750.62</b>	<b>18,311,795.62</b>	<b>0.00</b>	<b>18,311,795.62</b>	<b>18,311,795.62</b>	<b>0.00</b>	<b>33,750,291.48</b>	<b>36,003,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>993,335.00</b>	<b>18,315,750.62</b>	<b>18,311,795.62</b>	<b>0.00</b>	<b>18,311,795.62</b>	<b>18,311,795.62</b>	<b>0.00</b>	<b>33,750,290.71</b>	<b>3,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATERINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 33 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

### Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>				90,895.00	18,117,874.62	18,113,919.62	18,113,919.62	27,663,395.03	3,955.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATERINA PINULA, GUATEMALA</b>				90,895.00	18,117,874.62	18,113,919.62	18,113,919.62	27,663,395.03	3,955.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>				90,895.00	18,117,874.62	18,113,919.62	18,113,919.62	27,663,395.03	3,955.00	0.00	
022 31-0151-0002 PERSONAL POR SERVICIO	1,729,500.00	23,000.00	1,752,500.00	0.00	1,041,927.58	1,041,927.58	1,041,927.58	716,572.42	0.00	0.00	
027 31-0151-0002 COMPLEMENTOS E INCENTIVOS PERSONAL	420,000.00	-5,000.00	415,000.00	0.00	238,195.70	238,195.70	238,195.70	176,804.30	0.00	0.00	
029 31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	64,000.00	0.00	0.00	
031 31-0151-0002 SERVICIOS	9,991,980.00	-414,950.00	9,577,030.00	0.00	5,856,366.92	5,856,366.92	5,856,366.92	3,720,663.08	0.00	0.00	
031 32-0151-0003 BORNALIS	0.00	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	101.46	0.00	0.00	
033 31-0151-0002 COMPLEMENTOS E INCENTIVOS PERSONAL POR SERVICIO	1,320,000.00	-171,000.00	1,155,000.00	0.00	732,638.11	732,638.11	732,638.11	422,361.89	0.00	0.00	
033 32-0151-0003 COMPLEMENTOS E INCENTIVOS PERSONAL POR SERVICIO	0.00	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	0.00	0.00	
042 31-0151-0002 SERVICIOS E INCENTIVOS PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	58,033.73	58,033.73	58,033.73	141,966.27	0.00	0.00	
051 31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	1,269,888.00	-30,000.00	1,239,888.00	0.00	744,196.17	744,196.17	744,196.17	595,691.83	0.00	0.00	
055 31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	1,177,148.00	-36,000.00	1,141,148.00	0.00	683,241.50	683,241.50	683,241.50	458,906.50	0.00	0.00	
071 31-0151-0002 AGUAS	941,540.00	35,000.00	976,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,540.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0002 BARRIO SAN ANTONIO (BORNALIS)	941,540.00	-84,000.00	857,540.00	0.00	795,499.40	795,499.40	795,499.40	57,040.60	1,955.00	0.00	
073 31-0151-0002 BORNALIS (BORNA)	784,000.00	-33,000.00	751,000.00	0.00	212,309.61	212,309.61	212,309.61	536,690.39	0.00	0.00	
<b>100</b>				0.00	40,998.00	40,998.00	40,998.00	250,002.00	0.00	0.00	
135 22-0101-0001 MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
135 31-0151-0002 MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,845.00	0.00	0.00	
167 31-0151-0002 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y/O DE CONSTRUCCION	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	199,155.00	199,155.00	199,155.00	43,143.00	0.00	0.00	
169 31-0151-0002 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	2,535.00	54,322.00	54,322.00	54,322.00	65,000.00	0.00	0.00	
171 31-0151-0002 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE EQUIPOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001 OTRAS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0002 OTRAS SERVICIOS	40,000.00	9,500.00	49,500.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	26,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>				0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	1,057.00	0.00	0.00	
211 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	500,000.00	0.00	0.00	
214 31-0151-0002 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y/O ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 32-0151-0003 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y/O ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	184,086.60	184,086.60	0.00	184,086.60	184,086.60	184,086.60	2,200,119.46	0.00	0.00	
223 31-0151-0002 OTRAS SERVICIOS	2,200,000.00	280,656.60	2,480,656.60	0.00	279,930.54	279,930.54	279,930.54	2,200,119.46	0.00	0.00	
223 32-0101-0017 OTRAS SERVICIOS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	

255



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**  
**DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 121000102**

**Página: 34 de 48**  
**Fecha: 01/09/2025**  
**Hora: 11:22:21**  
**R00814981.rpt**


**Usuario: JMONTENEGRIC**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devenzado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
223 32-0151-0003 PROMOCIONES Y SERVICIOS	0.00	1,687,810.00	1,687,810.00	0.00	1,687,810.00	1,687,810.00	1,687,810.00	0.00	0.00	0.00	
224 31-0151-0002 PAQUETES DE SERVICIOS	20,000.00	-20.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	
224 32-0151-0003 PAQUETES DE SERVICIOS	0.00	10,793.25	10,793.25	0.00	10,793.25	10,793.25	10,793.25	0.00	0.00	0.00	
231 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
232 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	154,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
233 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
234 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	
234 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	99,825.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00	
241 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	32,538.50	32,538.50	0.00	32,538.50	32,538.50	32,538.50	0.00	0.00	0.00	
242 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
242 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	99,243.35	99,243.35	0.00	99,243.35	99,243.35	99,243.35	0.00	0.00	0.00	
245 29-0101-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	88.160000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	298,050.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,050.00	0.00	0.00	
245 32-0101-0017 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	
245 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	1,048,185.30	1,048,185.30	0.00	1,048,185.30	1,048,185.30	1,048,185.30	0.00	0.00	0.00	
247 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	804,015.00	0.00	804,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,015.00	0.00	0.00	
247 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	172,769.20	172,769.20	0.00	172,769.20	172,769.20	172,769.20	0.00	0.00	0.00	
248 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	1,000,000.00	90,000.00	1,090,000.00	0.00	86,845.50	86,845.50	86,845.50	1,003,154.50	0.00	0.00	
248 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	813,126.85	813,126.85	0.00	603,126.85	603,126.85	603,126.85	210,000.00	0.00	0.00	
249 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
249 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	63,941.81	63,941.81	0.00	63,941.81	63,941.81	63,941.81	0.00	0.00	0.00	
271 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
271 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	214,255.90	214,255.90	0.00	214,255.90	214,255.90	214,255.90	0.00	0.00	0.00	
273 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
274 29-0101-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	607,500.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00	
274 31-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	
274 32-0101-0018 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	662,500.00	20.00	662,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,520.00	0.00	0.00	
274 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
274 32-0151-0003 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	0.00	-20,136.00	720,136.00	0.00	720,136.00	720,136.00	720,136.00	0.00	0.00	0.00	
275 31-0151-0002 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 35 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO


### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
275	32	0101	0001			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	0.00	433,523.78	433,523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	433,523.78	0.00	0.00
275	32	0101	0001			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	0.00	256,404.37	256,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	256,404.37	0.00	0.00
275	32	0151	0003			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	0.00	788,878.85	788,878.85	0.00	678,807.00	678,807.00	0.00	110,071.85	0.00	0.00
281	31	0151	0002			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
281	32	0151	0003			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	0.00	1,003,910.75	1,003,910.75	0.00	1,003,910.75	1,003,910.75	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31	0151	0002			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	32	0151	0003			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	0.00	38,517.00	38,517.00	0.00	38,517.00	38,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31	0151	0002			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	139,208.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00
283	32	0151	0003			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	0.00	82,716.50	82,716.50	0.00	82,716.50	82,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31	0151	0002			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	492,200.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00
284	32	0151	0003			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31	0151	0002			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00
286	32	0151	0003			PROYECTOS DE CUENCA POR ZONAS URBANAS VIAL	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31	0151	0002			OTROS PROYECTOS URBANOS	13,850.00	15,500.00	29,350.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
289	32	0151	0003			OTROS PROYECTOS URBANOS	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31	0151	0002			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	272,295.00	0.00	272,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,295.00	0.00	0.00
297	32	0151	0003			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	0.00	112,739.25	112,739.25	0.00	112,739.25	112,739.25	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31	0151	0002			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	50,000.00	17,170.00	67,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,830.00	0.00	0.00
299	31	0151	0002			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	42,860.00	17,170.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00	0.00
299	32	0151	0003			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	0.00	26,302.60	26,302.60	0.00	26,302.60	26,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00
327	21	0101	0001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,490.00	49,490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
329	21	0101	0001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,646.50	49,646.50	0.00	354.00	0.00	0.00
							902,440.00	197,876.00	197,876.00	0.00	197,876.00	197,876.00	0.00	6,086,995.68	0.00	0.00
							0.00	197,876.00	197,876.00	0.00	197,876.00	197,876.00	0.00	2,489,335.68	0.00	0.00
							0.00	197,876.00	197,876.00	0.00	197,876.00	197,876.00	0.00	44,335.68	0.00	0.00
331	31	0101	0004			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	0.00	197,876.00	197,876.00	0.00	197,876.00	197,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32	0101	0007			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	0.00	44,335.68	44,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	44,335.68	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 at: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pr Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA A BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,234,920.00	-55,000.00	1,179,920.00	0.00	680,072.62	680,072.62	680,072.62	680,072.62	0.00	0.00	499,847.98	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	71,697.34	71,697.34	71,697.34	71,697.34	0.00	0.00	3,302.66	0.00	0.00
022	32-0101-0014	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	397.94	397.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CAMPO PERSONALES PREVENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-38,000.00	318,000.00	0.00	189,240.08	189,240.08	189,240.08	189,240.08	0.00	0.00	128,759.92	0.00	0.00
027	32-0101-0014	CAMPO PERSONALES PREVENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001	COMPLEMENTOS E INCREMENTOS DE PERSONAL TEMPORAL	523,200.00	-38,000.00	485,200.00	0.00	298,886.67	298,886.67	298,886.67	298,886.67	0.00	0.00	186,313.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ADICIONALES AL SUeldo	131,766.00	0.00	131,766.00	0.00	78,151.31	78,151.31	78,151.31	78,151.31	0.00	0.00	53,614.69	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ADICIONALES AL SUeldo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ADICIONALES AL SUeldo	123,492.00	0.00	123,492.00	0.00	73,229.27	73,229.27	73,229.27	73,229.27	0.00	0.00	50,271.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ADICIONALES AL SUeldo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUIAL	102,910.00	0.00	102,910.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIAL	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIONES AL PERSONAL	102,910.00	0.00	102,910.00	0.00	77,368.21	77,368.21	77,368.21	77,368.21	0.00	0.00	25,541.79	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONIFICACIONES AL PERSONAL	28,000.00	-8,700.00	19,300.00	0.00	19,208.22	19,208.22	19,208.22	19,208.22	0.00	0.00	91.78	0.00	0.00
<b>100</b>															
115	21-0101-0001	EXTRACCION DE SANGRE Y DE SUELO PARA ANALISIS DE BASTIDORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014	EXTRACCION DE SANGRE Y DE SUELO PARA ANALISIS DE BASTIDORES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	240,000.00	75,000.00	0.00
182	32-0101-0014	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ALIMENTOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002	ALIMENTOS DIVERSOS	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,492.28	39,492.28	39,492.28	39,492.28	0.00	0.00	507.72	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002	PAREDES Y TABICADOS PARA CUARTOS DE OPERACIONES	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE OPERACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE OPERACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
													1,572,087.70	75,000.00	0.00
													1,572,087.70	75,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 36 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
249	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BARRIO CALLES 1 ARRIENS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.70	4,999.70	0.00	6.30	0.00	0.00
249	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BARRIO CALLES 1 ARRIENS	29,000.00	29,000.00	29,000.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001					EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS DE BIENES COMUNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
251	31-0151-0002					EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS DE BIENES COMUNALES	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
256	21-0101-0001					PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,281.56	149,281.56	0.00	718.44	0.00	0.00
256	22-0101-0001					PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,280.91	134,280.91	0.00	15,719.09	0.00	0.00
256	31-0151-0002					PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
256	31-0151-0002					PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00
280	31-0151-0002					OTROS EQUIPAMIENTOS DE BIENES COMUNALES	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA	140,000.00	0.00	140,000.00	2,531.00	56,173.00	56,173.00	0.00	81,296.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA	2,374.00	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,890.00	1,890.00	1,890.00	752.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00
300						<b>300</b>										
322	21-0101-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,015.00	18,015.00	0.00	985.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO	32,736.00	32,736.00	32,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	16,446.00	0.00	0.00	0.00	33,554.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO	20,895.00	20,895.00	20,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,895.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTROS EQUIPAMIENTOS DE BIENES COMUNALES	20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTROS EQUIPAMIENTOS DE BIENES COMUNALES	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,712,605.55</b>	<b>3,388,922.78</b>	<b>3,388,922.78</b>	<b>7,298,315.45</b>	<b>323,682.77</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										
						<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>										
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>300</b>										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										
						<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>										
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>300</b>										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										
						<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>										
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>300</b>										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										
						<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>										
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>300</b>										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										
						<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>										
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>300</b>										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										
						<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>										
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>300</b>										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>										
						<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>										
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
						<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										
						<b>300</b>										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES COMUNALES DE FOMENTO Y RECREACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,00		



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 39 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt


Usuario: JMONTENEGRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
332	32-0151-0003				300	0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	3,388,922.78	3,388,922.78	0.00	0.00	3,388,922.78	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																		
330					300	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0004				300	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				300	0.00	1,741,117.00	1,741,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>36 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>																		
000	SIN PROGRAMA				000	142,535.80	8,701,567.09	9,102,290.12	142,535.80	8,701,567.09	9,102,290.12	9,102,290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				000	142,535.80	8,701,567.09	9,102,290.12	142,535.80	8,701,567.09	9,102,290.12	9,102,290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				000	92,236.00	2,430,337.56	2,430,337.56	92,236.00	2,430,337.56	2,430,337.56	2,430,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				000	92,236.00	2,430,337.56	2,430,337.56	92,236.00	2,430,337.56	2,430,337.56	2,430,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	PERSONAL PERMANENTE				000	44,420.00	2,390.00	44,420.00	0.00	28,478.23	28,478.23	28,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				000	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,643.16	7,643.16	7,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				000	1,592,200.00	85,200.00	1,677,400.00	0.00	1,086,200.00	1,086,200.00	1,086,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				000	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				000	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				000	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				000	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				000	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	2,115.62	2,115.62	2,115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				000	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				000	181,000.00	4,700.00	185,700.00	0.00	119,311.08	119,311.08	119,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				000	163,470.00	4,000.00	167,470.00	0.00	110,334.00	110,334.00	110,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				000	136,225.00	3,700.00	139,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				000	136,225.00	2,000.00	138,225.00	0.00	131,180.51	131,180.51	131,180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATORINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 40 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt


Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pasar	
073	31-0151-0001					BONOS VOUCHER	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	34,438.36	34,438.36	0.00	0.00	3,561.64	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	49,986.00	49,986.00	49,986.00	0.00	65,014.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	156,225.00	156,225.00	0.00	74,105.00	74,105.00	74,105.00	0.00	82,120.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.70	9,999.70	9,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,984.40	9,984.40	9,984.40	0.00	15.60	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,982.00	14,982.00	14,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,108.00	23,108.00	23,108.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	319,970.00	319,970.00	33,970.00	147,570.00	147,570.00	147,570.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,600.00	29,600.00	4,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					herramientas menores	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,994.50	34,994.50	34,994.50	0.00	5.50	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	46,325.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	11,221.00	11,221.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32401510001	OTROS SERVICIOS Y MATERIAS			5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				<b>300</b>													
322	32401010014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00
329	21401010001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	23,410.00	23,410.00	23,410.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
				<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>													
				<b>000 SIN OBRA</b>													
				<b>000</b>													
011	31401510001	PERSONAL PERMANENTE			127,260.00	0.00	127,260.00	0.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	67,660.00	0.00	0.00
011	31101510002	PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31401510001	COMPLEMENTOS INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31401510001	PERSONAL POR CONTRATO			520,620.00	0.00	520,620.00	0.00	0.00	330,889.82	330,889.82	330,889.82	0.00	0.00	189,730.18	0.00	0.00
022	31401510002	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	22,109.68	22,109.68	22,109.68	0.00	0.00	1,890.32	0.00	0.00
027	31401510001	COMPLEMENTOS INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	87,165.06	87,165.06	87,165.06	0.00	0.00	44,834.94	0.00	0.00
027	31401510002	COMPLEMENTOS INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,935.48	5,935.48	5,935.48	0.00	0.00	6,064.52	0.00	0.00
029	31401510001	OTROS PUESTOS VACANTES AL PERSONAL TEMPORAL			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	31401510001	ADICIONALES AL PERSONAL			69,129.00	0.00	69,129.00	0.00	0.00	43,727.53	43,727.53	43,727.53	0.00	0.00	25,401.47	0.00	0.00
055	31401510001	ADICIONALES AL PERSONAL			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31401510002	ADICIONALES AL PERSONAL			64,788.00	0.00	64,788.00	0.00	40,981.73	40,981.73	40,981.73	0.00	0.00	23,806.27	0.00	0.00	
071	31401510001	AGUIALDO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31401510002	AGUIALDO			53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00
072	31401510001	BONIFICACIONES AL PERSONAL			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
072	31401510001	BONIFICACIONES AL PERSONAL			53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	45,920.45	45,920.45	45,920.45	0.00	0.00	8,069.55	0.00	0.00	
073	31401510001	BONO VACACIONAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,123.29	12,123.29	12,123.29	0.00	0.00	2,876.71	0.00	0.00
				<b>100</b>													
115	31401510001	EXTRACUOTAS DE PASAJES Y DESTRUCTURA DE PASAJES			15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
115	32401510001	EXTRACUOTAS DE PASAJES Y DESTRUCTURA DE PASAJES			0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
169	31401510001	AGUIALDO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
169	32401510001	AGUIALDO			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
195	31401510001	AGUIALDO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31401510001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32401510001	OTROS SERVICIOS			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
				<b>200</b>													
249	31401510001	SERVICIOS DE IMPRESION			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31401510001	PRODUCCION DE MATERIALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATERINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 42 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenpar	Saldo por Pasar
<b>003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001						PROYECTO POR CONSTRUCI	635,546.00	0.00	635,546.20	0.00	415,795.65	415,795.65	0.00	219,664.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0002						REPOSICION DE PUNTERAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001						COMPROMISOS DE PREPAGO A PERSONA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	111,129.03	111,129.03	0.00	68,870.97	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						APORTE ADMINISTRATIVO A RASS	67,805.00	0.00	67,805.00	0.00	44,203.70	44,203.70	0.00	23,600.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0002						APORTE ADMINISTRATIVO A RASS	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001						APORTE PARA CUATRO PASADIS	63,546.00	0.00	63,546.00	0.00	41,428.00	41,428.00	0.00	22,118.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002						APORTE PARA CUATRO PASADIS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						MANTENIMIENTO	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002						MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001						BONIFICACION A LA BOMBA DE	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002						BONIFICACION A LA BOMBA DE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001						BOMBA A BOMBA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	31-0151-0001						MANTENIMIENTO DE REPARACION DE BOMBAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001						OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001						OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	31-0151-0001						MANTENIMIENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001						FURNICION DE MATERIALES	0.00	0.00	6,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,267.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001						PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	545.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001						OTROS PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001						PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001						DEBENTURAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001						DEBENTURAS MENORES	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001						MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001						MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	54,400.00	0.00	24,752.65	24,752.65	0.00	54.65	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	675.00	675.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	
<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
								0.00	0.00	4,659,422.46	0.00	5,060,145.49	5,060,145.49	0.00	2,909,779.54	0.00	-400,723.03	
								0.00	0.00	4,659,422.46	0.00	5,060,145.49	5,060,145.49	0.00	2,909,779.54	0.00	-400,723.03	




Usuario: JMONTENEGRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenpar	Saldo por Pagar	
022	22-01014-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	231,660.00	0.00	161,720.00	161,720.00	0.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00
022	31-01014-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-01014-0001				COMPRAS DE BIENES PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
002	31-01014-0001				SERVICIOS DE ORDENACION DE PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,245.06	4,245.06	0.00	6,754.94	0.00	0.00	0.00
051	31-01014-0001				APORTE PATRONAL BASS	24,719.00	3,000.00	27,719.00	0.00	18,023.34	18,023.34	0.00	9,693.66	0.00	0.00	0.00
055	31-01014-0001				APORTE POR CONTRATACION	23,166.00	1,000.00	24,166.00	0.00	16,036.00	16,036.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00
071	31-01014-0001				AGUINALDOS	19,405.00	1,000.00	20,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,405.00	0.00	0.00	0.00
072	31-01014-0001				BONIFICACION PATRONAL	19,405.00	1,000.00	20,405.00	0.00	19,515.00	19,515.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
073	31-01014-0001				BONIFICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	3,007,130.61	3,007,130.61	0.00	1,792,869.39	391,336.81	0.00	0.00
111	31-01014-0001				ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
155	31-01014-0001				TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
155	32-01014-0001				APORTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	67,421.95	67,421.95	0.00	52,578.05	0.00	0.00	0.00
200						14,919.00	0.00	14,919.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
207	31-01014-0001				MATERIAL DE OFICINA	0.00	2,063,108.00	2,063,108.00	0.00	1,270,408.50	1,270,408.50	0.00	792,699.50	0.00	0.00	0.00
300						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-01014-0001				OTRAS MATERIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380						104,935.00	0.00	104,935.00	0.00	2,529,507.99	2,529,507.99	0.00	1,568,367.13	0.00	0.00	0.00
380						104,935.00	0.00	104,935.00	0.00	2,529,507.99	2,529,507.99	0.00	1,568,367.13	0.00	0.00	0.00
380						104,935.00	0.00	104,935.00	0.00	2,529,507.99	2,529,507.99	0.00	1,568,367.13	0.00	0.00	0.00
380						104,935.00	0.00	104,935.00	0.00	2,529,507.99	2,529,507.99	0.00	1,568,367.13	0.00	0.00	0.00
380						104,935.00	0.00	104,935.00	0.00	2,529,507.99	2,529,507.99	0.00	1,568,367.13	0.00	0.00	0.00
000						845,820.00	0.00	845,820.00	0.00	506,087.55	506,087.55	0.00	331,591.47	0.00	0.00	0.00
000						216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	125,285.71	125,285.71	0.00	90,714.29	0.00	0.00	0.00
000						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,450.54	5,450.54	0.00	549.46	0.00	0.00	0.00
000						708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
000						907,199.00	0.00	907,199.00	0.00	511,378.78	511,378.78	0.00	378,720.22	0.00	0.00	0.00
000						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
000						84,582.00	0.00	84,582.00	0.00	49,089.75	49,089.75	0.00	35,492.25	0.00	0.00	0.00
000						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
071	31-0151-0001						70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00
							AGUINALDO									
							ACTUALIZO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001						70,485.00	-16,561.00	53,924.00	0.00	53,923.85	53,923.85	0.00	0.15	0.00	0.00
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
073	31-0151-0001						19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	13,071.23	13,071.23	0.00	5,928.77	0.00	0.00
							BONO VACACIONAL									
							<b>100</b>									
121	31-0151-0001						5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00
							DIVULGACION EN FORMACION									
187	31-0151-0001						210,000.00	-11,639.00	198,361.00	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00	16,561.00	0.00	0.00
							SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS									
187	31-0151-0002						0.00	8,439.00	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.00	0.00	0.00
							SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS									
187	32-0101-0003						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS									
187	32-0151-0001						0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO									
196	31-0151-0001						42,000.00	3,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO									
196	32-0151-0001						0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO									
199	31-0151-0002						351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	331,501.00	331,501.00	0.00	19,499.00	0.00	0.00
							OTROS SERVICIOS									
199	32-0101-0003						0.00	44,775.00	44,775.00	0.00	44,775.00	44,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS SERVICIOS									
199	32-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							OTROS SERVICIOS									
199	61-2102-0038						0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
							OTROS SERVICIOS									
							<b>200</b>									
211	31-0151-0001						80,700.00	28,400.00	109,100.00	490.00	98,702.50	98,702.50	0.00	9,907.50	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	32-0151-0001						0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS									
212	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	24,965.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
							GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMO PARA PRENDAS DE VESTIR									
233	31-0151-0001						176,500.00	0.00	176,500.00	59,480.00	110,083.48	110,083.48	0.00	6,936.52	0.00	0.00
							PRENDAS DE VESTIR									
233	31-0151-0002						0.00	26,890.48	26,890.48	0.00	0.00	0.00	0.00	26,890.48	0.00	0.00
							PRENDAS DE VESTIR									
233	32-0151-0001						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
							OTROS TEXTILES Y VESTUARIO									
239	31-0151-0001						37,000.00	-3,000.00	34,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
							PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS									
242	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							CARTONES Y OTROS									
242	32-0151-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS									
244	31-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
262	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
267	31-0151-0001						40,000.00	-2,000.00	38,000.00	0.00	34,983.00	34,983.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
268	31-0151-0001						47,100.00	-26,000.00	21,100.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00
							UTILES DE OFICINA									
291	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES									
293	31-0151-0001						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
							UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES									
294	31-0151-0001						215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	208,988.10	208,988.10	0.00	6,011.90	0.00	0.00
							UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									
294	31-0151-0002						180,000.00	4,811.50	184,811.50	0.00	174,811.50	174,811.50	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 45 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenpar	Saldo por Pagar
294	32	0151	0001				0.00	198,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,450.00	0.00	0.00	
UTILIDADES RELATIVAS							0.00	198,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,450.00	0.00	0.00
294	61	2102	0038				0.00	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00	
UTILIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS							0.00	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
298	31	0151	0001				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES							10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
298	32	0151	0001				0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES							0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31	0151	0001				10,000.00	22,300.00	0.00	0.00	31,605.60	31,605.60	0.00	695.00	0.00	0.00	
OTRAS MATERIAS SUMINISTROS							10,000.00	22,300.00	0.00	0.00	31,605.60	31,605.60	0.00	695.00	0.00	0.00	
299	32	0151	0001				0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
OTRAS MATERIAS SUMINISTROS							0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
322	61	2102	0019				0.00	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00	
MERCADERIAS DE USO DOMESTICO							0.00	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
324	21	0101	0001				6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE TRABAJO GENERAL							6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
324	31	0151	0002				0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE TRABAJO GENERAL							0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	61	2102	0016				0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE TRABAJO GENERAL							0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61	2102	0016				0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE TRABAJO GENERAL							0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
400							130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
RECURSOS DE CAPITAL INTERIOR							130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
39	SEGURIDAD						0.00	14,502,326.33	0.00	0.00	14,502,326.33	14,502,326.33	0.00	10,374,422.86	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	14,502,326.33	0.00	0.00	14,502,326.33	14,502,326.33	0.00	10,374,422.86	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO						0.00	14,502,326.33	0.00	0.00	14,502,326.33	14,502,326.33	0.00	10,374,422.86	0.00	0.00	
001	DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO						0.00	5,076,493.37	0.00	0.00	5,076,493.37	5,076,493.37	0.00	4,083,204.63	0.00	0.00	
0000	SIN OBRA						0.00	5,076,493.37	0.00	0.00	5,076,493.37	5,076,493.37	0.00	4,083,204.63	0.00	0.00	
0000							0.00	1,030,609.86	0.00	0.00	1,030,609.86	1,030,609.86	0.00	1,675,350.04	0.00	0.00	
022	21	0101	0001				2,870,906.00	465,000.00	0.00	1,030,609.86	1,030,609.86	1,030,609.86	0.00	1,675,350.04	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO							2,870,906.00	465,000.00	0.00	1,030,609.86	1,030,609.86	1,030,609.86	0.00	1,675,350.04	0.00	0.00	
022	31	0151	0001				2,870,906.00	2,240,000.00	0.00	1,670,810.93	1,670,810.93	1,670,810.93	0.00	869,189.07	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO							2,870,906.00	2,240,000.00	0.00	1,670,810.93	1,670,810.93	1,670,810.93	0.00	869,189.07	0.00	0.00	
026	31	0151	0001				4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
COMPENSACIONES POR LICUACION PERSONAL							4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31	0151	0001				1,332,000.00	160,000.00	0.00	633,166.24	633,166.24	633,166.24	0.00	518,833.76	0.00	0.00	
COMPENSACIONES POR LICUACION PERSONAL							1,332,000.00	160,000.00	0.00	633,166.24	633,166.24	633,166.24	0.00	518,833.76	0.00	0.00	
029	31	0151	0001				300,000.00	96,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
OTRAS MATERIAS SUMINISTROS							300,000.00	96,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
051	31	0151	0001				573,082.00	0.00	0.00	288,826.71	288,826.71	288,826.71	0.00	284,253.29	0.00	0.00	
MATERIAS SUMINISTROS							573,082.00	0.00	0.00	288,826.71	288,826.71	288,826.71	0.00	284,253.29	0.00	0.00	
055	31	0151	0001				537,096.00	0.00	0.00	270,219.30	270,219.30	270,219.30	0.00	266,876.70	0.00	0.00	
MATERIAS SUMINISTROS							537,096.00	0.00	0.00	270,219.30	270,219.30	270,219.30	0.00	266,876.70	0.00	0.00	
071	31	0151	0001				447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	
MATERIAS SUMINISTROS							447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	
072	31	0151	0001				447,500.00	0.00	0.00	316,804.96	316,804.96	316,804.96	0.00	130,755.04	0.00	0.00	
MATERIAS SUMINISTROS							447,500.00	0.00	0.00	316,804.96	316,804.96	316,804.96	0.00	130,755.04	0.00	0.00	
073	31	0151	0001				114,000.00	-38,606.66	0.00	75,728.77	75,728.77	75,728.77	0.00	271.23	0.00	0.00	
MATERIAS SUMINISTROS							114,000.00	-38,606.66	0.00	75,728.77	75,728.77	75,728.77	0.00	271.23	0.00	0.00	
100							0.00	50,000.00	0.00	24,908.00	24,908.00	24,908.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	
MATERIAS SUMINISTROS							0.00	50,000.00	0.00	24,908.00	24,908.00	24,908.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	
155	32	0151	0001				0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
MATERIAS SUMINISTROS							0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
169	31	0101	0001				0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
MATERIAS SUMINISTROS							0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	40.00	0.00	0.00	







SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 48 de 48  
 Fecha: 01/09/2025  
 Hora: 11:22:21  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRK

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Prs Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							270,000,000.00	123,089,991.50	393,089,991.50	2,939,680.72	250,146,667.56	173,673,790.47	173,673,790.47	0.00	140,003,643.22	76,472,877.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>																		



**V EJECUCIÓN FÍSICA DE  
PROGRAMAS Y PROYECTOS,  
INDICADORES DE DIVULGACIÓN DE  
LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA  
EN EL SECTOR DE LA  
CONSTRUCCIÓN -COST-**

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 338558

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 4-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 05/03/2025 NOG 25338773; * Estudio de Factibilidad de fecha 15/07/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 57-2024 de fecha 11/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-0102-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 08107-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/rdor de fecha 07/10/2024.
	2. Propósito	• Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 44.08" O Latitud 14° 34' 02"
	4. Beneficiarios	22,559
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 15/07/2024, publicado con fecha 5/03/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 57-2024 de fecha 11/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 140 de fecha 04/06/2025 publicada con fecha 05/07/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.2,700,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.5,939,021.14 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 53-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 11/12/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 05/03/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 06/03/2025.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 25338773; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 05/03/2025; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 4-2025 y documentos anexos con fecha 05/03/2025; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 06/03/2025; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 21/04/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 4-2025 y publicada con fecha 15/04/2025.
	14. Lista de oferentes	1) Ivan Estuardo Porras Rivera, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Consultoria Ingenieria Civil;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 4-2025 de fecha 02/05/2025 y publicada con fecha 05/05/2025 adjudicado al Ivan Estuardo Porras Rivera, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Consultoria Ingenieria Civil, por un monto de Q.5,933,961.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: - (12165484) DOMINGUEZ,DEL CID,,JORGE,MARIO. - (8417385) RAFAEL,MONTERROSO,,LUIS,ANTONIO. - (37101501) MARROQUIN,HUN,,LUIS,FERNANDO. - (10320539K) GUDIEL, OSORIO,,JULIO,SEBASTIAN. - (93283733) FLORES,DE LA CRUZ,,SERGIO,PABLO.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 05/03/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 06/03/2025.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Ivan Estuardo Porras Rivera, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Consultoria Ingenieria Civil;
	20. Precio del contrato	Q.5,933,961.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 13-2025 de fecha 13/06/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 8019 de fecha 16/06/2025 por un valor de Q.593,961.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 8020 de fecha 16/06/2025 por un valor de Q.1,186,792.20; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-113709-0 de fecha 19/06/2025 por un valor de Q.8,333,961.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acta 33-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 25/06/2025; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 01/07/2025.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.5,933,961.00

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.1,186,792.20 efectuado a través del cheque N°. 41742 de fecha 22/08/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 673-2025 de fecha 16/06/2025;
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 20.40%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 20.40% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe 1 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: lote ciento treinta y dos (132) zona siete (7) del cantón linda vista, Aldea Laguna Bermeja del Municipio de Santa  
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA  
 BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 319301

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Consiste en el ingreso de la maquinaria que se encargara de la perforación de un pozo mecánico, de igual forma se realizaran todos los trabajos necesarios para la correcta colocación del equipo de bombeo. Así mismo se realizaran los trabajos de construcción de muro perimetral en todo el contorno del inmueble, se construirá una caseta de bombeo que contara con tres ambientes, siendo estos una área para los tanques de cloración, área para panel de control y un servicio sanitario, esta caseta será de muro de block con acabados de fachaleta de barro y zócalo de granito martelinado.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 1-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 16/2/2024 NOG 22155376; * Estudio de Factibilidad de fecha 30/08/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2023 de fecha 18/12/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-4750-2023 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 07794-2023/DIGARN/DCA/GEHL/ajcb de fecha 21/09/2023.
	2. Propósito	• proporcionar el suministro necesario de agua a la población
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 12.54" O Latitud 14° 33' 45" N
	4. Beneficiarios	2,534
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 30/08/2023, publicado con fecha 16/2/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2023 de fecha 18/12/2023 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 85 de fecha 28/05/2024 publicada con fecha 29/05/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.6,591,281.22
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.6,591,281.22 aprobado en el Punto 9° del Acta N°. 01-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 03/01/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 15/02/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 15/02/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 22155376;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 31/1/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 1-2024 y documentos anexos con fecha 16/2/2024;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 20/2/2024;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 19/05/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 07-2024 y publicada con fecha 19/04/2024.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) JORGE AURELIO MOLINA GOMEZ, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA JMG.</p> <p>2) IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial C.I.C CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL.</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 6-2024 de fecha 29/04/2024 y publicada con fecha: 30/04/2024, adjudicado a IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial C.I.C CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL. por un monto de Q.6,591,281.22.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>Juan Ramon Cheng Barrios Guenfri Alexander Estrada Alvizurez Cesar Roberto Munguia Maldonado</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala;</li> <li>* Nombramiento de fecha 15/02/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</li> <li>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 15/02/2024.</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial C.I.C CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL.
	20. Precio del contrato	Q.6,591,281.22
	21. Trabajos y alcance de la obra	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Contrato Administrativo de Obra N°. 3-2024 de fecha 3/04/2024;</li> <li>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2404085 de fecha 07/06/2024 por un valor de Q.659,128.12;</li> <li>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2404087 de fecha 07/06/2024 por un valor de Q. 1,318,256.24;</li> <li>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-111348-0 de fecha 11/06/2024 por un valor de Q.7,791,281.22;</li> <li>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 25-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 12/06/2024;</li> <li>* Oficio de Gerencia Municipal No. 90-2024 de fecha 17/06/2024, donde consta la notificación a la CGC;</li> <li>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 17/06/2024.</li> <li>* Contrato administrativo de Prorroga contractual de fecha 4/04/2025.</li> </ul>
22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 359-2024 de fecha 20/06/2024.	
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Acuerdo de Trabajo Extra Uno
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q7,866,900.21

	<p><b>28. Total de pagos realizados</b></p>	<p>Al Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:                  1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 1,318,256.24 efectuado a través del cheque N°. 32253 de fecha 5/07/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 378-2024 de fecha 02/07/2024;                  2) pago de estimación 1 por un monto de Q.2,062,812.58 Factura Electronica serie: 4FCA58F6 número de DTE: 320489538 de fecha 17/07/2024, realizado con el cheque No. 32636 de fecha 23/07/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 415-2024 de fecha 17/07/2024;                  3) pago de estimación 2 por un monto de Q. 2,449,184.00 Factura</p>
	<p><b>29. Alcance real de la obra</b></p>	<p>Avance Fisico del 119.35%</p>
<p><b>10. Post contrato de las obras</b></p>	<p><b>30. Programa actualizado</b></p>	<p>Avance Fisico del 119.35% y Avance Financiero del 100%</p>
	<p><b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 30/06/2024.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 31/07/2024.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/09/2024.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación.*</li> <li>Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe Final Pormenorizado.</li> </ul>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 340427

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 25-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/12/2024 NOG  24974552; * Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 54-2024 de fecha 05/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-01251-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00360-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/abc de fecha 14/11/2024.
	2. Propósito	* mejorar el establecimiento educativo de los niños y jóvenes de la Aldea El Pajon.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 27' 42.98" O Latitud 14° 33' 46.40" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024, publicado con fecha 12/12/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 56-2024 de fecha 05/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 31 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.794,597.65
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.795,545.84 aprobado por medio de la resolución de gerencia municipal numero 749-2024 de fecha 06/12/2025.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24974196;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/12/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 26-2024 y documentos anexos con fecha 12/12/2024;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de cotización con fecha 27/12/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 25-2024 y publicada con fecha 27/12/2024.</p>
	14. Lista de oferentes	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 27-2024 de fecha 27/12/2024 y publicada con fecha: 27/12/2024, adjudicado a la entidad Corporacion Redmas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.794,597.65</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:  MONTERROSO,GALLARDO,,JOSUE,EMMANUEL.  REYES,LINARES,,WYLBER,FERLAN.  PINEDA,NAVICOQUE,,JORGE,ANTONIO</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima;
	20. Precio del contrato	Q.794,597.65
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 4-2025 de fecha 6/02/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 4688 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.79,459.77;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 4689 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.158,919.53;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11032 de fecha 18/02/2025 por un valor de Q.1,994,597.65;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 9-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 26/12/2025;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 65-2025 de fecha 05/03/2025, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/03/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 213-2025 de fecha 10/03/2025.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA UNO (ATE-1)
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.951,020.51

		<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:  1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.158,919.53 efectuado a través del cheque N°. 38553 de fecha 7/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 267-2025 de fecha 27/03/2025;</p>
	<b>28. Total de pagos realizados</b>	
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico del 119.69%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 119.69% y Avance Financiero del 0.00%
10. Post contrato de las obras	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	* Informe 1 y su correspondiente resolución de aprobación.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: 320118  
 CÓDIGO SNIP: 320118

La ampliación al sistema de agua potable por medio de la perforación y equipamiento del pozo mecánico, es de suma importancia para los habitantes de la Aldea El Pueblito y plenamente justificable la ejecución del proyecto, puesto que los pozos existentes no son suficientes para abastecer y satisfacer la necesidad de tan importante servicio a la población, además que algunos de ellos ya no se encuentran en óptimas condiciones hidrogeológicamente, las cuales son necesarias para abastecer del vital líquido a toda la población que reside en el

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización Pública No. 2-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 24/01/2025 NOG 25074636; * Estudio de Factibilidad de fecha 15/07/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 58-2025 de fecha 11/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-F-0099-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 8316-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/mgmh de fecha 07/10/2024.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 28.37" O Latitud 14° 33' 11.62" N
	4. Beneficiarios	8,314
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 15/07/2024, publicado con fecha 14/01/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 58-2024 de fecha 11/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 126 de fecha 11/04/2025 publicada con fecha 11/04/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.7,510,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.5,939,021.14 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 53-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 11/12/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/01/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 24/01/2025.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 25074636;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 24/01/2025;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 02-2025 y documentos anexos con fecha 24/01/2025;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 2/03/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 1-2025 y publicada con fecha 07/03/2025.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) CRISTY JUDITH GIRÓN MARTÍNEZ propietaria de la empresa mercantil empresa mercantil individual de nombre comercial "ZENITRAM";</p> <p>2) GLADIS MARISSOLA YOL PÉREZ DE GUZMÁN, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MARITECSA";</p> <p>3) EDDIE EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA, propietario propietario de la empresa mercantil mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS."</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 1-2025 de fecha 18/03/2025 y publicada con fecha: 19/03/2025, adjudicado a la señora CRISTY JUDITH GIRÓN MARTÍNEZ propietaria de la empresa mercantil empresa mercantil individual de nombre comercial "ZENITRAM", por un monto de Q.7,510,000.00.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (93788223) OSOY, MONTENEGRO, ANGEL, MANUEL.</li> <li>- (8417385) RAFAEL, MONTERROSO, LUIS, ANTONIO.</li> <li>- (43122205) MENDEZ, JIMENEZ, CARLOS, VIDAL.</li> <li>- (12165484) DOMINGUEZ, DEL CID, JORGE, MARIO.</li> <li>- (93283733) FLORES, DE LA CRUZ, SERGIO, PABLO.</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Ingenieros de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 24/01/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 24/01/2025.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	CRISTY JUDITH GIRÓN MARTÍNEZ propietaria de la empresa mercantil empresa mercantil individual de nombre comercial "ZENITRAM"
	20. Precio del contrato	Q.7,510,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 10-2025 de fecha 2/05/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1064985 de fecha 02/05/2025 por un valor de Q.751,000.00;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1064986 de fecha 02/05/2025 por un valor de Q.1,502,000.00;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-113187-0 de fecha 12/05/2025 por un valor de Q.8,700,000.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 25-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 14/05/2025;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 20/05/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.7,510,000.00

10. Post contrato de las obras	<b>28. Total de pagos realizados</b>	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.82,726.86 efectuado a través del cheque N°. 38626 de fecha 10/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 269-2025 de fecha 27/03/2025; 2) En proceso estimacion uno.
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Fisico del 22.58%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Fisico del 22.58% y Avance Financiero del 0.00%
	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	* Informe 1 y su correspondiente resolucion de aprobacion. * Informe 2 y su correspondiente resolucion de aprobacion.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 320116

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El cementerio de la aldea El Carmen ha sido afectado por la demanda de espacio necesario para los difuntos y la falta de ordenamiento que se ha tenido para los entierros generando desorden, adherido a esto la falta de espacio y cuidado provoca la inseguridad del lugar y el mal resguardo de las tumbas; creando esto un área poco segura y sanitariamente indebida para los vecinos de dicha aldea así mismo no existe resguardo para los restos de los difuntos, por lo cual los vecinos solicitan los servicios municipales para la construcción de un cementerio.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 1-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 28/01/2025 NOG 24973998; * Estudio de Factibilidad de fecha JULIO 2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 43-2024 de fecha 07/11/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2795-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 4637-2024/DIGARN/MOCMD/ammr de fecha 30/05/2024.
	2. Propósito	* Brindar dar un mejor servicio, seguro, salubre por medio del control del ordenamiento y aprovechamiento del espacio, así como la optimización del uso del suelo del cementerio
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 39.05" O Latitud 14° 33' 00.32" N
	4. Beneficiarios	12,998
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha julio 2024, publicado con fecha 28/01/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 43-2024 de fecha 07/11/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 130 de fecha 28/04/2025 publicada con fecha 29/04/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.3,371,445.93
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.3,392,033.91 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 48-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 12/11/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/01/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 28/01/2025.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24973998;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 28/01/2025;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 1-2025 y documentos anexos con fecha 28/01/2025;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 10/03/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 2-2025 y publicada con fecha 12/03/2025.</p>
	14. Lista de oferentes	1) Constructora las Charcas, Sociedad Anonima.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 2-2025 de fecha 24/03/2025 y publicada con fecha: 26/03/2025, adjudicado a la entidad denominada Constructora las Charcas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.3,371,445.93.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (106824171) ROLDAN, RAMIREZ, BRANDON, ELIAN.</li> <li>- (104797878) GONZALEZ, AGUILAR, MARILYN, DENISSE.</li> <li>- (95479988) LOPEZ, CRUZ, CHRISTIAN, RENATO.</li> <li>- (111955920) PACHECO, CHÁVEZ, CHRISTA, MARÍA.</li> <li>- (98360612) GARCIA, SEGURA, KIMBERLYN, ALICIA.</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
7. Detalles del contrato de las obras	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 24/01/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 28/01/2025.</p>
	19. Nombre del contratista	1) Constructora las Charcas, Sociedad Anonima.
	20. Precio del contrato	Q.3,371,445.93
8. Ejecución del contrato de supervisión	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 11-2025 de fecha 09/05/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1065800 de fecha 13/05/2025 por un valor de Q.337,144.59;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1065801 de fecha 13/05/2025 por un valor de Q.674,289.18;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-486-146357-0 de fecha 09/05/2025 por un valor de Q.4,571,445.93;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 26-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 21/05/2025;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 02/07/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal.
9. Ejecución del contrato de las obras	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>Orden de Cambio Uno OC-1</p> <p>Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1</p> <p>Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1</p>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.4,043,646.98
	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.674,289.18 efectuado a través del cheque N°. 41540 de fecha 18/08/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 589-2025 de fecha 27/06/2025;</p> <p>2) EN PROCESO DE ESTIMACION UNO</p>

10. Post contrato de las obras	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 20.40%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 20.40% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe 1 y su correspondiente resolucion de aprobacion.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN CEMENTERIO (CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 320132

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 El cementerio de la aldea San José El Manzano ha sido afectado por la demanda de espacio necesario para los difuntos y la falta de ordenamiento que se ha tenido para los entierros generando desorden, adherido a esto la falta de un muro perimetral y cuidado provoca la inseguridad del lugar y el mal resguardo de las tumbas; creando esto un área poco segura y sanitariamente indebida para los vecinos de dicha aldea así mismo no existe resguardo para los restos de los difuntos, por lo cual los vecinos solicitan los servicios municipales para el mejoramiento del cementerio.  
 Para los habitantes de la comunidad es preocupante al observar que uo se cuenta con una circulación actual ya que causa inseguridad de los habitantes del lugar.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de cotización Pública No. 4-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 07/02/2025 NOG 25058355; * Estudio de Factibilidad de fecha 17 de septiembre 2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 50-2024 de fecha 27/11/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-4528-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 8504-2024/DIGARN/MOCMD/ggaa de fecha 4/09/2024.
	2. Propósito	* Brindar un mejor servicio, seguro, salubre por medio del control del ordenamiento y aprovechamiento del espacio, así como la optimización del uso del suelo del cementerio existente.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 25' 58.03" O Latitud 14° 35' 31.89" N
	4. Beneficiarios	2,664
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 17/09/2024, publicado con fecha 07/02/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 50-2024 de fecha 27/11/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 125 de fecha 10/04/2025 publicada con fecha 10/04/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.894,035.99
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.863,103.78 aprobado por medio de la Resolucion de Gerencia Municipal numero 755-2025 de fecha 06/12/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 04/02/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 07/02/2025.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 25058355;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 07/02/2025;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 4-2025 y documentos anexos con fecha 07/02/2025;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 20/02/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 4-2025 y publicada con fecha 24/02/2025.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) Constructora las Charcas, Sociedad Anonima.</p> <p>2) Miriam Elisa de Gandarias Lira, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CODECA CONSTRUCTORA DE GANDARIAS.</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 4-2025 de fecha 06/03/2025 y publicada con fecha: 10/03/2025, adjudicado a la entidad denominada Constructora las Charcas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.894035.99.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (106824171) ROLDAN, RAMIREZ, BRANDON, ELIAN.</li> <li>- (105504300) ALVAREZ, GUZMÁN, BEVERLY, YOANA.</li> <li>- (95479988) LOPEZ, CRUZ, CHRISTIAN, RENATO.</li> <li>- (111955920) PACHECO, CHÁVEZ, CHRISTA, MARÍA.</li> <li>- (98360612) GARCIA, SEGURA, KIMBERLYN, ALICIA.</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 04/02/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 07/02/2025.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Constructora las Charcas, Sociedad Anonima.
	20. Precio del contrato	Q.894,035.99
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 9-2025 de fecha 24/04/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1063266 de fecha 29/04/2025 por un valor de Q.89,403.60;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1063267 de fecha 29/04/2025 por un valor de Q.178,807.20;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-113068-0 de fecha 05/05/2025 por un valor de Q.90,603,599.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Resolución de Gerencia Municipal numero 403-2025 de fecha 06/05/2025;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 06/05/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.1,066,086.90

10. Post contrato de las obras	<b>28. Total de pagos realizados</b>	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO</p> <p>2) EN PROCESO DE LIQUIDACION</p>
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico del 119.24%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 119.24% y Avance Financiero del 0.00%
	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe 1 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> <li>* Informe 2 y su correspondiente resolución de aprobación.</li> <li>* Informe Final Pormenorizado.</li> </ul>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: Aldea el Manzano la Liberta, sector el riito Lote doscientos setenta y cinco (275), zona siete (7), municipio de santa  
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE  
 SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 313546

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE  
 SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 7-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/06/2024 NOG 23159952; * Estudio de Factibilidad de fecha 27/02/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 12-2024 de fecha 14/05/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-0269-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 01756-2024/DIGARN/DCA/OMC/JDRG de fecha 04/03/2023.
	2. Propósito	* tratar las aguas residuales de la aldea en mension
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 48.87" O Latitud 14° 33' 19.36" N
	4. Beneficiarios	832
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 27/02/2024, publicado con fecha 12/06/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 12-2024 de fecha 14/05/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 100 de fecha 2/09/2024 publicada con fecha 08/10/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.11,237,817.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.20,022,739.87 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 21-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 15/05/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 4/06/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 09/02/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 23159952;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 22/05/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 7-2024 y documentos anexos con fecha 12/06/2024;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 13/06/2024;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 24/06/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 12-2024 y publicada con fecha 26/07/2024.</p>
	14. Lista de oferentes	CONSTRUCTORA CODICO, S.A.;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 11-2024 de fecha 31/07/2024 y publicada con fecha: 31/07/2024, adjudicado a CONSTRUCTORA CODICO, S.A. por un monto de Q.18,264,127.48</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>Luis Antonio Rafael Monterroso</p> <p>Ingrid Elizabeth Calix Pereira</p> <p>Francisco Orlando Archila Ramirez</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 4/06/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 09/02/2024.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	CONSTRUCTORA CODICO, S.A.;
	20. Precio del contrato	Q.18,264,127.48
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 5-2024 de fecha 10/09/2024;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2407668 de fecha 10/09/2024 por un valor de Q.1,826,412.75;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2407669 de fecha 10/09/2024 por un valor de Q.3,652,825.50;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-111577-0 de fecha 12/09/2024 por un valor de Q.19,464,127.48;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 40-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 18/09/2024;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 212-2024 de fecha 23/09/2024, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/09/2024.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 568-2024 de fecha 02/10/2024.</p> <p>* nuevo programa de trabajo numero uno derivado de las variaciones al valor original contratado.</p>
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno, Dos, Tres y Cuatro</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno, dos y tres</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno y Dos.</p>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q19,300,784.91

	<p><b>28. Total de pagos realizados</b></p>	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 15% por un monto de Q.2,739,619.12 efectuado a través del cheque N°. 34964 de fecha 31/10/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 607-2024 de fecha 22/10/2024;</p> <p>2) pago de estimacion 1 por un monto de Q.5,359,539.16 Factura Electronica serie: 7B2D737A número de DTE: 1674593866 de fecha 14/02/2025, realizado con el cheque No. 37158 de fecha 21/02/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 130-2025 de fecha 14/02/2025;</p> <p>3) pago de estimacion 2 por un monto de Q.9,725,286.50 Factura</p>
	<p><b>29. Alcance real de la obra</b></p>	<p>Avance Físico del 105.68%</p>
<p><b>10. Post contrato de las obras</b></p>	<p><b>30. Programa actualizado</b></p>	<p>Avance Físico del 105.68% y Avance Financiero del 100.00%</p>
	<p><b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación</li> <li>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación</li> <li>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación</li> <li>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación</li> <li>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación</li> <li>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación</li> <li>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación</li> <li>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación</li> <li>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación</li> <li>* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación</li> <li>* Informe Final Pormenorizado.</li> </ul>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 331868

La implementación de un tratamiento de aguas residuales es importante para la aldea Piedra Parada Cristo Rey, así como para la conservación del medio ambiente ya que el desfogue desmedido de estas va directo a los riachuelos naturales o mantos freáticos contaminando estos y creando focos de infección.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Entre las tareas Municipales esta velar por el ornato y saneamiento del municipio, así como la prestación de servicios básicos (agua y saneamiento), en este sentido, contar con sistemas de alcantarillado sanitario y que la descarga de las aguas residuales de estos cumpla con los valores de los parámetros establecidos en el Acuerdo Gubernativo 236-2006 "REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICIÓN DE LODOS".

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 5-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 11/03/2025 NOG 25581619; * Estudio de Factibilidad de fecha enero 2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 06-2025 de fecha 27/01/2025; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-9138-2019 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 2868-2024/DIGARN/EAPM/ammr de fecha 06/02/2020.
	2. Propósito	* Ejecutar el proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA" para darle el manejo adecuado de las aguas residuales del sector en mención y reducir la contaminación a los mantos acuíferos.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 39.79" O Latitud 14° 34' 25.37" N
	4. Beneficiarios	2,040
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha enero 2024, publicado con fecha 11/03/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 06-2025 de fecha 27/01/2025 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 141 de fecha 04/06/2025 publicada con fecha 05/06/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.12,726,456.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.26,894,696.00 aprobado en el Punto 5° del Acta N°. 5-2025 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 29/01/2025.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 06/03/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 11/03/2025.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 25581619;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 11/03/2025;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 5-2025 y documentos anexos con fecha 11/03/2025;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 21/04/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 5-2025 y publicada con fecha 23/04/2025.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) EDDY ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS PL"</p> <p>2) MARIO DAVID ARCHILA OCHOA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA OCHOA"</p> <p>3) CRISTY JUDITH GIRÓN MARTÍNEZ, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ZENITRAM"</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 5-2025 de fecha 05/05/2025 y publicada con fecha: 07/05/2025, adjudicado a la entidad denominada Constructora las Charcas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.29,584,165.28.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>- (55671195) SANDOVAL,AQUINO,,PABLO,CESAR.</p> <p>- (8417385) RAFAEL,MONTERROSO,,LUIS,ANTONIO.</p> <p>- (77684516) LAN,CHAVEZ,,CELVIN,ARNOLDO.</p> <p>- (71722564) MAZARIEGOS,ORTIZ,,VICTOR,RENE.</p> <p>- (93283733) FLORES,DE LA CRUZ,,SERGIO,PABLO.</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 24/01/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 28/01/2025.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Constructora las Charcas, Sociedad Anonima.
	20. Precio del contrato	Q.29,584,165.28
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 12-2025 de fecha 11/06/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 6684 de fecha 11/06/2025 por un valor de Q.2,958,416.53;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 6685 de fecha 11/06/2025 por un valor de Q.5,916,833.06;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-113751-0 de fecha 20/06/2025 por un valor de Q.30,784,165.28;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8" del Acta 33-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 25/06/2025;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 01/07/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.29,584,165.28

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 18% por un monto de Q.5,325,149.75 efectuado a través del cheque N°. 41105 de fecha 24/07/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 622-2025 de fecha 08/07/2025;
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 2.05%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 2.05% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe 1 y su correspondiente resolucion de aprobacion.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 320133

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 13-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 08/10/2024 NOG 24227390; * Estudio de Factibilidad de fecha 11/06/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 35-2024 de fecha 03/10/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2589-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 05193-2024/DIGARN/DCA/SGEE/rdor de fecha 4/07/2024.
	2. Propósito	* tratamiento de aguas residuales
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 44.08" O Latitud 14° 34' 0.2" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 10/06/2024, publicado con fecha 08/10/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 35-2024 de fecha 03/09/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 28 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.1,897,152.28
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.1,898,652.29 aprobado en el Punto 6° del Acta N°. 39-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 11/09/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 08/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 08/10/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24227390;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 23/09/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 17-2024 y documentos anexos con fecha 08/10/2024;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/08/2024;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 1/10/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 15-2024 y publicada con fecha 03/10/2024.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS PL;</p> <p>2) ORSON EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA;</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 13-2024 de fecha 02/12/2024 y publicada con fecha: 04/12/2024, adjudicado al EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS PL, por un monto de Q.1,971,52.28.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:  OSOY, MONTENEGRO, ANGEL, MANUEL.  MENDEZ, JIMENEZ, CARLOS, VIDAL.  RODRIGUEZ, CRUZ, MYNOR, RENE.</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 8/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 8/10/2024.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS PL
	20. Precio del contrato	Q.1,971,52.28
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 1-2025 de fecha 16/01/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2500580 de fecha 20/01/2025 por un valor de Q.189,715.23;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2500581 de fecha 20/01/2025 por un valor de Q.379,430.46;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 10981 de fecha 22/01/2025 por un valor de Q.3,097,152.28;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 4-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 22/01/2025;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 30-2025 de fecha 28/01/2025, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 28/01/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 84-2025 de fecha 04/02/2025.</p>
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	Orden de trabajo suplementario uno Acuerdo de trabajo extra uno
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.2,262,823.43

		<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.379,430.46 efectuado a través del cheque N°. 37850 de fecha 11/03/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 131-2025 de fecha 14/02/2025;</p> <p>2) Pago de estimacion 1 por la cantidad de Q.1,600,622.70 en proceso, aprobado por medio de la resolucio de gerencia municipal numero 387-2025 de fecha 05/05/2025.</p> <p>3) En proceso de recepcion y liquidacion de obra</p>
	<b>28. Total de pagos realizados</b>	
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Fisico del 119.17%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Fisico del 119.17% y Avance Financiero del 100%
10. Post contrato de las obras	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe 1 y su correspondiente resolucio de aprobacion.</li> <li>* Informe 2 y su correspondiente resolucio de aprobacion.</li> <li>* Informe 3 y su correspondiente resolucio de aprobacion.</li> <li>* Informe 4 y su correspondiente resolucio de aprobacion.</li> <li>* Informe 5 y su correspondiente resolucio de aprobacion.</li> <li>* Informe Final Pormenorizado</li> </ul>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 335749

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 14-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 17/10/2024 NOG 24192007; * Estudio de Factibilidad de fecha 20/08/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 34-2024 de fecha 03/09/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3602-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 05197-2024/DIGARN/DCA/SGEE/gdbp de fecha 09/06/2024.
	2. Propósito	• tratamiento de aguas residuales
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 44.08" O Latitud 14° 34' 02" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 20/08/2024, publicado con fecha 17/10/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 34-2024 de fecha 03/09/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 29 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.1,760,085.62
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.1,761,085.52 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 38-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 04/09/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 08/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 08/10/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24192007; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 20/09/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 14-2024 y documentos anexos con fecha 17/10/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/10/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 27/11/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 19-2024 y publicada con fecha 29/11/2024.
	14. Lista de oferentes	1) GLADIS MARISSOLA YOL PEREZ DE GUZMAN, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MARITECSA;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 18-2024 de fecha 10/12/2024 y publicada con fecha: 11/12/2024, adjudicado a la señora GLADIS MARISSOLA YOL PEREZ DE GUZMAN, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MARITECSA, por un monto de Q.1,760,085.62 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: OSOY, MONTENEGRO, ANGEL, MANUEL. RAFAEL, MONTEROSO, LUIS, ANTONIO. MENDEZ, JIMENEZ, CARLOS, VIDAL
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 08/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 08/10/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Floralma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco
	20. Precio del contrato	Q.1,760,085.62
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 3-2025 de fecha 31/01/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1053856 de fecha 31/01/2025 por un valor de Q.176,008.56; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1053857 de fecha 31/01/2025 por un valor de Q.352,017.12; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-112027-0 de fecha 17/02/2025 por un valor de Q.2,960,085.62; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 8-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/02/2025; * Oficio de Gerencia Municipal No. 57-2025 de fecha 26/02/2025, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 26/02/2025.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 169-2025 de fecha 28/02/2025.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO UNO (OTS-1) Y ACUERDO DE TRABAJO EXTRA UNO (ATE-1)
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.2,110,194.52

		<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.352,017.12 efectuado a través del cheque N°. 38625 de fecha 10/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 218-2025 de fecha 11/03/2025;</p> <p>2) Pago de estimacion uno por un monto de Q1,756,448.74, aprobado por medio de la resolucio de gerencia municipal numero 386-2025 de fecha 5/05/2025, en tramite.</p> <p>3) en proceso de recepcion y liquidacion de la obra.</p>
	<b>28. Total de pagos realizados</b>	
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Fisico del 119.90%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Fisico del 119.90% y Avance Financiero del 100%
<b>10. Post contrato de las obras</b>	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe 1 y su correspondiente resolucio de aprobacion.</li> <li>* Informe 2 y su correspondiente resolucio de aprobacion.</li> <li>* Informe 3 y su correspondiente resolucio de aprobacion.</li> <li>* Informe 4 y su correspondiente resolucio de aprobacion.</li> <li>* Informe Final Pormenorizado.</li> </ul>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 337733

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Actualmente en la Aldea El Carmen existe infraestructura educativa de nivel preprimario y primario pero debido a la alta demanda y al crecimiento poblacional, se hace difícil llevar a cabo una educación formativa de manera correcta. Debido a esto, no es posible cubrir la demanda de infraestructura para el Debido desarrollo de las actividades escolares a nivel primario. Con la finalidad de cumplir con la población pinulteca, pinulteca, se contempla la construcción de una escuela que supla las necesidades de un espacio dedicado a la enseñanza de nivel primario, para desempeñar las actividades escolares de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio De Educación Pública (MINEDUC).

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 13-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 02/05/2025 NOG 26169029; * Estudio de Factibilidad de fecha 04/02/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 24-2025 de fecha 31/03/2025; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-01208-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00357-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/abc de fecha 14/11/2024.
	2. Propósito	• Proveer la infraestructura adecuada para los estudiantes de nivel primario de la Aldea El Carmen, que reúna las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 39.05" O Latitud 14° 33' 00.32" N
	4. Beneficiarios	489
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 04/02/2025, publicado con fecha 02/05/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 24-2025 de fecha 31/03/2025 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 155 de fecha 17/07/2025 publicada con fecha 17/07/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.7,235,872.52
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.7,235,872.52 aprobado en el Punto 6° del Acta N°. 16-2025 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 02/04/2025.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 06/05/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 07/05/2025.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 26169029;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 02/05/2025;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 13-2025 y documentos anexos con fecha 02/05/2025;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 12/07/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 12-2025 y publicada con fecha 12/06/2025.</p>
	14. Lista de oferentes	1) Constructora Las Charcas, Sociedad Anonima;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 12-2025 de fecha 20/06/2025 y publicada con fecha: 20/06/2025, adjudicado a la entidad Constructora Las Charcas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.21,403,769.32</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (10092633) CALIX,PEREIRA,CAAL,INGRID,ELIZABETH.</li> <li>- (8417385) RAFAEL,MONTERROSO,,LUIS,ANTONIO.</li> <li>- (39885828) FLORES,REYES,,EDUARDO,ANTONIO.</li> <li>- (823468K) MORALES,GONZALEZ,,ESVIN,EDUARDO.</li> <li>- (71722564) MAZARIEGOS,ORTIZ,,VICTOR,RENE.</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 06/05/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 07/05/2025.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Constructora Las Charcas, Sociedad Anonima;
	20. Precio del contrato	Q.21,403,769.32
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 16-2025 de fecha 06/08/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1080995 de fecha 08/08/2025 por un valor de Q.2,140,376.93;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1080996 de fecha 08/08/2025 por un valor de Q.4,280,753.86;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-486-148797-0 de fecha 13/08/2025 por un valor de Q.22,603,769.32;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 43-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 13/08/2025;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 14/08/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.21,403,769.32
	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo en proceso.</p>

<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico del 0.00%
<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 0.00% y Avance Financiero del 0.00%
<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	No aplica.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 340427

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 25-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/12/2024 NOG  24974552; * Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 54-2024 de fecha 05/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-01251-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00360-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/abc de fecha 14/11/2024.
	2. Propósito	* mejorar el establecimiento educativo de los niños y jóvenes de la Aldea El Pajon.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 27' 42.98" O Latitud 14° 33' 46.40" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024, publicado con fecha 12/12/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 56-2024 de fecha 05/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 31 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.794,597.65
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.795,545.84 aprobado por medio de la resolución de gerencia municipal numero 749-2024 de fecha 06/12/2025.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24974196;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/12/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 26-2024 y documentos anexos con fecha 12/12/2024;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de cotización con fecha 27/12/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 25-2024 y publicada con fecha 27/12/2024.</p>
	14. Lista de oferentes	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 27-2024 de fecha 27/12/2024 y publicada con fecha: 27/12/2024, adjudicado a la entidad Corporacion Redmas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.794,597.65</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:  MONTERROSO,GALLARDO,,JOSUE,EMMANUEL.  REYES,LINARES,,WYLBER,FERLAN.  PINEDA,NAVICHOQUE,,JORGE,ANTONIO</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima;
	20. Precio del contrato	Q.794,597.65
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 4-2025 de fecha 6/02/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 4688 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.79,459.77;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 4689 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.158,919.53;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11032 de fecha 18/02/2025 por un valor de Q.1,994,597.65;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 9-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 26/12/2025;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 65-2025 de fecha 05/03/2025, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/03/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 213-2025 de fecha 10/03/2025.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA UNO (ATE-1) ORDEN DE CAMBIO (OC-1)
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.938,763.83

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.158,919.53 efectuado a través del cheque N°. 38553 de fecha 7/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 267-2025 de fecha 27/03/2025;</p> <p>2) En proceso de recepcion y liquidacion de la obra.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 119.69%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 119.69% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe 1 y su correspondiente resolucion de aprobacion.</p> <p>* Informe Final Pormenorizado.</p>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJÓN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 340462  
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJÓN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 26-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/12/2024 NOG  24974552; * Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 56-2024 de fecha 05/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-00439-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00052-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/rdor de fecha 10/10/2024.
	2. Propósito	• mejorar el establecimiento educativo de los niños y jóvenes de la Aldea El Pajon.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 18" O Latitud 14° 32' 59" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024, publicado con fecha 12/12/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 56-2024 de fecha 05/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 32 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.623,285.14
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.623,807.43 aprobado por medio de la resolución de gerencia municipal numero 750-2024 de fecha 06/12/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24974552; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/12/2024; 3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 26-2024 y documentos anexos con fecha 12/12/2024; 4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 27/12/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 26-2024 y publicada con fecha 27/12/2024.
	14. Lista de oferentes	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima;

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 28-2024 de fecha 27/12/2024 y publicada con fecha: 27/12/2024, adjudicado a la entidad Corporacion Redmas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.623285.14 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: MONTERROSO,GALLARDO,,JOSUE,EMMANUEL. REYES,LINARES,,WYLBER,FERLAN. PINEDA,NAVICHOQUE,,JORGE,ANTONIO
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima;
	20. Precio del contrato	Q.623,285.14
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 6-2025 de fecha 6/02/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 4692 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.62,328.51; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 4693 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.124,657.03; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11033 de fecha 18/02/2025 por un valor de Q.1,823,285.14; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 9° del Acta 9-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 26/12/2025; * Oficio de Gerencia Municipal No. 67-2025 de fecha 05/03/2025, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/03/2025.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 212-2025 de fecha 10/03/2025.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA UNO (ATE-1)
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.731,316.10
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.124,657.03 efectuado a través del cheque N°. 38627 de fecha 10/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 268-2025 de fecha 27/03/2025; * 2) En proceso de recepción y liquidación de la obra.
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 117.33%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 117.33% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe 1 y su correspondiente resolución de aprobación. * Informe Final Pormenorizado.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
UBICACIÓN: lote veinticuatro (24), sector Iglesia Calle Principal de la Aldea El Carmen del Municipio de Santa Catarina Pinula, AMEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
NOMBRE DEL PROYECTO: SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
CÓDIGO SNIP: 335256

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización Pública No. 20-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 17/10/2024 NOG 24422452; * Estudio de Factibilidad de fecha 30/04/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 25-2024 de fecha 18/06/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2828-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 4638-2024/DIGARN/MOCMD/ammr de fecha 26/06/2024.
	2. Propósito	• Mejorar la atención al vecino y creación de áreas recreativas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 31' 06.53" O Latitud 14° 33' 45.32" N
	4. Beneficiarios	450
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 30/04/2024, publicado con fecha 17/10/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 25-2024 de fecha 18/06/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 115 de fecha 27/11/2024 publicada con fecha 27/11/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.895,382.07
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.862,963.28 aprobado por medio de la Resolución de Gerencia Municipal numero 582-2024 de fecha 09/10/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 17/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 17/10/2024.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24422452; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 10/10/2024; 3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 20-2024 y documentos anexos con fecha 17/10/2024; 4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 30/10/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 19-2024 y publicada con fecha 30/10/2024.
	14. Lista de oferentes	1) Corporacion Redmas, S.A. 2) Jacob Guaracax Joj propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Construservicios Jaguar.

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 18-2024 de fecha 31/10/2024 y publicada con fecha: 31/10/2024, adjudicado a la entidad denominada Corporación Redmas, S.A. por un monto de Q.895,382.07. Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Josue Emmanuel Monterroso Gallardo Esvin Eduardo Morales Gonzalez Jorge Antonio Pineda Navichoque
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nominamiento de fecha 17/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nominamiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 17/10/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Corporación Redmas, S.A
	20. Precio del contrato	Q.895,382.07
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 8-2024 de fecha 28/11/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-196221 de fecha 28/11/2024 por un valor de Q.89,538.21; * Fianza de Anticipo, Clase FC-5 No. 0405-196222 de fecha 28/11/2024 por un valor de Q.179,076.41; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6786 de fecha 04/12/2024 por un valor de Q.2,095,382.07; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 51-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 04/12/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 258-2024 de fecha 09/12/2024, donde consta la notificación a la CGC.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 785-2024 de fecha 10/12/2024. * nuevo programa de trabajo uno derivado de las variaciones al valor original contratado.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	ATE-1
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q1,066,921.49
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.179,076.41 efectuado a través del cheque N°. 36296 de fecha 18/12/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 801-2024 de fecha 16/12/2024; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor de Q.642,177.06 Factura Electronica serie: CC1CC187 número de DTE: 865747696 de fecha 27/12/2024, realizado con el cheque No. 36633 de fecha 27/12/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 863-2024 de fecha 27/12/2024; 3) Pago de Liquidación por un valor de Q.424,744.43 Factura Electronica serie: 001FF790 número de DTE: 3443346634 de fecha 01/07/2025, realizado con el cheque No. 41382 de fecha 31/07/2025, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 596-2025 de fecha 01/07/2025;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 119.16%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.16% y Avance Financiero del 119.16%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación. * Informe final pormenorizado y su respectiva aprobación.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 340469

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización Pública No. 27-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/12/2024 NOG 24974803; * Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 55-2024 de fecha 05/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-00776-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00239-2024/DIGARN/DCA//MOCMD/gdbp de fecha 10/10/2024.
	2. Propósito	* mejorar el establecimiento educativo de los niños y jóvenes de la Aldea El Pajon.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 18" O Latitud 14° 32' 59" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024, publicado con fecha 12/12/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 55-2024 de fecha 05/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 33 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 07/03/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.413,634.30
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.411,390.73 aprobado por medio de la resolución de gerencia municipal numero 752-2024 de fecha 06/12/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24974803; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/12/2024; 3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 27-2024 y documentos anexos con fecha 12/12/2024; 4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 27/12/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 27-2024 y publicada con fecha 27/12/2024.
	14. Lista de oferentes	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 29-2024 de fecha 27/12/2024 y publicada con fecha: 27/12/2024, adjudicado a la entidad Corporacion Redmas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.413,634.30. Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: CHAMALE, PALMA, JESLER, ALEXANDER. PEREZ, AJTUM, JACKELINE, DE TRINIDAD. PACHECO, CHÁVEZ, CHRISTA, MARÍA.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Corporacion Redmas, Sociedad Anonim
	20. Precio del contrato	Q.413,634.30.
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 5-2025 de fecha 6/02/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 4690 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.41,363.43; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 4691 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.82,726.86; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11034 de fecha 18/02/2025 por un valor de Q.1,613,634.30; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 10° del Acta 09-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 26/02/2025; * Oficio de Gerencia Municipal No. 66-2025 de fecha 05/03/2025, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/03/2025.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 214-2025 de fecha 10/03/2025.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA UNO (ATE-1)
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.467,662.86
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.82,726.86 efectuado a través del cheque N°. 38626 de fecha 10/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 269-2025 de fecha 27/03/2025; 2) en proceso de recepción y liquidación de contrato.
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 113.06%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 113.06% y Avance Financiero del 0.00%

31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

\* Informe 1 y su correspondiente resolución de aprobación.  
\* Informe Final Pormenorizado

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: Kilómetro dieciséis punto cinco (16.5), lote diecinueve (19), Polideportivo Don Justo, Zona 7, del municipio de Santa Catarina Pinula  
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 304758  
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: consiste en la construcción de doce salones de clases, un laboratorio de computación, enfermería, área administrativa, área de tienda y comedores, instalaciones deportivas y de recreación, rampa, mdulo de gradas, pasillos y servicios sanitarios. El área a construir tendrá un área total aproximada de 1,850 metros cuadrados.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 13-2023, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 27/12/2023 NOG 21770549; * Estudio de Factibilidad de fecha 8/09/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 41-2023 de fecha 16/11/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-4707-2023 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 06635-2023/DIGARN/DCA/GEHL/plss de fecha 2/10/2023.
	2. Propósito	* suplir las necesidades de un espacio dedicado a la enseñanza
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 27' 16.63" O Latitud 14° 32' 35.93" N
	4. Beneficiarios	400
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 8/09/2023, publicado con fecha 27/12/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 41-2023 de fecha 16/11/2023 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 75 de fecha 20/03/2024 publicada con fecha 21/03/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.14,445,706.74
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.13,780,035.46 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 48-2023 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 27/11/2023.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/2/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 24/04/2024.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 21770549; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 14/12/2023; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 13-2023 y documentos anexos con fecha 27/12/2023; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 28/12/2023; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 06/02/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 03-2024 y publicada con fecha 08/02/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A.; 2) PETER DOMINGO SAMAYOA RUANO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE; 3) HUGO DAVID MOSCOSO MIGUEL, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLC; 4) GUILLERMO EFRAIN GUTIERREZ SAMAYOA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA CONGUSA; 5) H3 GUATEMALA, S.A.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 3-2024 de fecha 20/02/2024 y publicada con fecha: 21/02/2024, adjudicado a CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A. por un monto de Q.14,445,706.74 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Edgar Rolando Barrios Barrera Sergio Rene Monterroso Perez Victor Rene Mazariegos Ortiz
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/2/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 24/04/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A.
	20. Precio del contrato	Q.14,445,706.74
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 2-2024 de fecha 3/04/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2402347 de fecha 08/04/2024 por un valor de Q.1,444,570.67; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2402348 de fecha 08/04/2024 por un valor de Q. 2,889,141.35; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-110846-0 de fecha 9/03/2024 por un valor de Q.15,045,706.74; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 17-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/04/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 74-2024 de fecha 24/04/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 24/04/2024.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 244-2024 de fecha 25/04/2024.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Cambio Uno * Orden de Trabajo Suplementario Uno * Acuerdo de Trabajo Extra Uno
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q15,948,072.62

<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p><b>28. Total de pagos realizados</b></p>	<p>A la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.2,889,141.35 efectuado a través del cheque N°.30582, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 252-2024 de fecha 6/05/2024;</li> <li>2) Pago de Estimación No. 1 por un valor de Q.3,747,198.62 Factura Electronica serie: 90C66F0F número de DTE: 4223616154 de fecha 01/08/2024, realizado con el cheque No.33166 de fecha 8/08/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 437-2024 de fecha 31/07/2024;</li> <li>3) Pago de Estimación No. 2 por un valor de Q.5,789,258.88 Factura Electronica serie: D48E1C61 número de DTE: 3523037466 de fecha 22/10/2024, realizado con el cheque No.34693 de fecha 25/10/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 606-2024 de fecha 22/10/2024;</li> <li>4) Pago de Estimación No. 3 por un valor de Q.4,463,328.40 Factura Electronica serie: B6D903BF número de DTE: 3817685808 de fecha 13/12/2024, realizado con el cheque No.36436 de fecha 19/12/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 727-2024 de fecha 02/12/2024;</li> <li>5) Pago en concepto de liquidación por un valor líquido de Q.3,248,579.14 Factura Electronica serie: E7FAAEDB número de DTE: 3092203007 de fecha 21/04/2025, realizado con el cheque No.39177 de fecha 02/05/2025, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 273-2025 de fecha 27/05/2025,.</li> </ol>
	<p><b>29. Alcance real de la obra</b></p>	<p>Avance Fisico del 119.40%</p>
	<p><b>30. Programa actualizado</b></p>	<p>Avance Fisico del 119.40% y Avance Financiero del 100.00%</p>
	<p><b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2024.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 11/07/2024.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/08/2024.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/09/2024.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/11/2024.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación.</li> <li>* Informe final pormenorizado y su respectiva aprobación.</li> </ul>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
 Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: Aldea El Carmen, Sector Norte I, Lote ciento cuarenta (140), "A" zona diez (10), del Municipio de Santa Catarina Pinula,  
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA  
 CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 320136

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA  
 CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 10-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/08/2024 NOG 23798386; * Estudio de Factibilidad de fecha 19/07/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 29-2024 de fecha 21/07/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2589-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 4274-2024/DIGARN/MOCMD/cemg de fecha 12/06/2024.
	2. Propósito	* educación vial para los ciudadanos del municipio
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 40" O Latitud 14° 33' 57" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 19/07/2024, publicado con fecha 21/08/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 29-2024 de fecha 21/07/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 114 de fecha 13/11/2024 publicada con fecha 13/11/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.5,432,104.20
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.6,159,680.15 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 32-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 24/07/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/08/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/08/2024.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 23798386; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 05/08/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 10-2024 y documentos anexos con fecha 21/08/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/08/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 1/10/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 15-2024 y publicada con fecha 03/10/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco; 2) ROBERTO MAURICIO VIDES DOMINGUEZ, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA VIDES;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 14-2024 de fecha 10/10/2024 y publicada con fecha: 10/10/2024, adjudicado a la señora Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco, por un monto de Q.5,802,500.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Sergio Pablo Flores de la Cruz Güenfri Alexander Estrada Alvizurez Josue Emmanuel Monterroso Gallardo
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/08/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/08/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Floralalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco
	20. Precio del contrato	Q.5,802,500.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 7-2024 de fecha 3/11/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2010201 de fecha 14/11/2024 por un valor de Q.580,250.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2410210 de fecha 14/11/2024 por un valor de Q.1,160,500.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 10909 de fecha 21/11/2024 por un valor de Q.7,002,500.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 51-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 04/12/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 257-2024 de fecha 09/12/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 09/12/2024.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 795-2024 de fecha 13/12/2024.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	OC-1 OC-2 OTS-1 OTS-2 ATE-1 ATE-2 ATE-3
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.6,740,181.74

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.1,160,500.00 efectuado a través del cheque N°. 36620 de fecha 27/12/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 800-2024 de fecha 16/12/2024;</p> <p>2) pago de estimacion 1 por un monto de Q.1,676,387.09 Factura Electronica serie: B9FA0F20 número de DTE: 2631221714 de fecha 17/03/2025, realizado con el cheque No. 37887 de fecha 19/03/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 164-2025 de fecha 27/02/2025;</p> <p>3) pago de estimacion 2 por un monto de Q.1,655,239.59 Factura Electronica serie: AAB6502D número de DTE: 3434169280 de fecha 01/04/2025, efectuado a través del cheque No. 38610 de fecha 10/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 270-2025 de fecha 27/03/2025;</p> <p>4) pago de estimacion 3 por un monto de Q.1,132,533.61 Factura Electronica serie: 284D8C85 número de DTE: 393953737 de fecha 05/06/2025, efectuado a través del cheque No. 40034 fecha 12/06/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 490-2025 de fecha 29/05/2025.</p> <p>5) En proceso de estimacion cuatro.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 95.33%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 95.33% y Avance Financiero del 76.94%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación .</li> <li>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación .</li> <li>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación .</li> <li>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación .</li> <li>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación .</li> <li>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación .</li> <li>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación .</li> <li>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación .</li> </ul>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 340487

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 24-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/12/2024 NOG 24974986; * Estudio de Factibilidad de fecha 24/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 52-2024 de fecha 04/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-s-00792-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00287-2024/DIGARN/MOCMD/rdo de fecha 10/10/2024.
	2. Propósito	• mejoramiento de calle y movilidad de los vecinos
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 44.80" O Latitud 14° 34' 02" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 24/09/2024, publicado con fecha 24/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 52-2024 de fecha 04/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 30 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.197,876.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.203,535.68 aprobado por medio de la resolución de gerencia municipal numero 751-2024, de fecha 06/12/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24974986; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/12/2024; 3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 24-2024 y documentos anexos con fecha 12/12/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica NO APLICA; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 27/12/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 24-2024 y publicada con fecha 27/12/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) DEYSI EMILSA HICHOS POSADAS, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial GRUPO DHC; 2) JUAN PABLO MANSILLA MORALES, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial COAMCO;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 26-2024 de fecha 27/12/2024 y publicada con fecha: 27/12/2024, adjudicado a la señora DEYSI EMILSA HICHOS POSADAS, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial GRUPO DHC, por un monto de Q.197,876.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: CHAMALE, PALMA, JESLER, ALEXANDER PEREZ, AJTUM, JACKELINE, DE TRINIDAD PACHECO, CHÁVEZ, CHRISTA, MARÍA
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
7. Detalles del contrato de las obras	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.
	19. Nombre del contratista	Floralidma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco
7. Detalles del contrato de las obras	20. Precio del contrato	Q.197,876.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 7-2025 de fecha 6/02/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1053964 de fecha 07/02/2025 por un valor de Q.19,787.60; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1053965 de fecha 07/02/2025 por un valor de Q.39,575.20; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01112007-0 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.1,437,876.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 07-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 12/02/2025; * Oficio de Gerencia Municipal No. 45-2025 de fecha 17/02/2025, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 17/02/2025.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 795-2024 de fecha 13/12/2024.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.197,876.00
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.39,575.20 efectuado a través del cheque N°. 37778 de fecha 7/03/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 163-2025 de fecha 27/02/2025; 2) Pago de Liquidación por un monto de Q.197,876.00 factura serie: C1E5CF50, serie no.: 4210642757 efectuado a través del cheque N°. 42071 de fecha 28/08/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 675-2025 de fecha 17/07/2025;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 100.00%

	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 100.00% y Avance Financiero del 100.00%
	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	* Informe 1 y su correspondiente resolución de aprobación. * Informe final pormenorizado y su correspondiente resolución de aprobación.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: primera calle, cinco guion cincuenta, zona uno, de la Cabecera Municipal de Santa Catarina Pinula, Guatemala  
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 304828  
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 9-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 26/07/2023 NOG 23612878; * Estudio de Factibilidad de fecha 19/02/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 26-2024 de fecha 8/07/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-0361-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 02186-2024/DIGARN/DCA/OMZ/mgmh de fecha 18/03/2024.
	2. Propósito	• Mejorar la atención al vecino y creación de áreas recreativas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 45" O Latitud 14° 34' 13" N
	4. Beneficiarios	22,559
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 19/02/2024, publicado con fecha 26/07/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 26-2024 de fecha 08/07/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 111 de fecha 16/10/2024 publicada con fecha 18/10/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q. 16,500,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.50,501,928.22 aprobado en el Punto 5° del Acta N°. 29-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 10/07/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/07/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 26/07/2024.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 23612878; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 11/07/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 9-2024 y documentos anexos con fecha 26/07/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 29/07/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 05/07/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 14-2024 y publicada con fecha 09/09/2024.
	14. Lista de oferentes	Sergio Augusto Cruz Barillas, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Constructora A & C Integral;

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 13-2024 de fecha 18/09/2024 y publicada con fecha: 18/09/2024, adjudicado a Sergio Augusto Cruz Barillas, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Constructora A & C Integral. por un monto de Q.52,384,050.64 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Edgar Rolando Barrios Barrera Luis Antonio Rafael Monterroso Cesar Roberto Munguia Maldonado
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/07/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 26/07/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Sergio Augusto Cruz Barillas, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Constructora A & C Integral;
	20. Precio del contrato	Q.52,384,050.64
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 6-2024 de fecha 22/10/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-195940 de fecha 07/11/2024 por un valor de Q.5,238,405.06; * Fianza de Anticipo, Clase FC-5 No. 0405-195941 de fecha 07/11/2024 por un valor de Q.10,476,810.13; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-111690-0 de fecha 22/10/2024 por un valor de Q.53,584,050.64; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 3° del Acta 47-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 07/11/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 242-2024 de fecha 13/11/2024, donde consta la notificación a la CGC.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 710-2024 de fecha 26/11/2024. * nuevo programa de trabajo uno y dos derivado de las variaciones al valor original contratado.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q52,384,050.64
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.10,476,810.13 efectuado a través del cheque N°. 35912 de fecha 06/12/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 726-2024 de fecha 02/12/2024; 2) EN PROCESO DE PAGO ESTIMACION UNO.
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 30.22%



Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN:  
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA  
 CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 338985

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Las áreas deportivas son muy importantes para el desarrollo de la comunidad debido a que fomentan la recreación, la socialización y el ejercicio físico, aspectos vitales para la salud física y mental de la población. Además, se plantea la necesidad de diversificar las áreas deportivas, implementando específicamente una cancha de futbol, calle de ingreso, área de servicio, baños, rejillas, muros de contención, caminamientos, juegos infantiles y muros perimetrales

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 11-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 29/04/2025 NOG 26093294; * Estudio de Factibilidad de fecha FEBRERO 2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 09-2025 de fecha 06/02/2025; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3604-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00034-2024/DIGARN/MENG/cemg de fecha 29/11/2024.
	2. Propósito	• Proporcionar las instalaciones deportivas adecuadas a los habitantes de la Aldea Piedra Parada Cristo Rey, por medio de la construcción de unas nuevas instalaciones deportivas y recreativas
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 14° 34' 33.07" O Latitud 90° 26' 37"
	4. Beneficiarios	7,399
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha febrero 2025, publicado con fecha 29/04/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 09-2025 de fecha 06/02/2025 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 154 de fecha 17/07/2025 publicada con fecha 17/07/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.4,000,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.6,258,325.09 aprobado en el Punto 6° del Acta N°. 15-2025 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 26/03/2025.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 29/04/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 29/04/2025.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 26093294; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 29/04/2025; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 11-2025 y documentos anexos con fecha 29/04/2025; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 29/04/2025; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 09/06/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 11-2025 y publicada con fecha 11/06/2025.

CONSTRUCCION	14. Lista de oferentes	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 11-2025 de fecha 20/06/2025 y publicada con fecha: 24/06/2025, adjudicado a la entidad Corporacion Redmas, S.A, por un monto de Q.10,647,920.04 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: - (93283733) FLORES,DE LA CRUZ,,SERGIO,PABLO. - (823468K) MORALES,GONZALEZ,,ESVIN,EDUARDO. - (41737849) FLORES,GUERRA,,OSBERTO,BOSBELI. - (82409285) RAMIREZ,RODRIGUEZ,,DAVID,ALEJANDRO. - (8417385) RAFAEL,MONTERROSO,,LUIS,ANTONIO.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
6. Detalles del contrato de supervisión	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 29/04/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 29/04/2025.
	19. Nombre del contratista	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima.
7. Detalles del contrato de las obras	20. Precio del contrato	Q.10,647,920.04
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 15-2025 de fecha 06/08/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 7862 de fecha 13/08/2025 por un valor de Q.1,064,792.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 7906 de fecha 14/08/2025 por un valor de Q.2,129,584.01; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11386 de fecha 25/08/2025 por un valor de Q10,707,071.46; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 48-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 02/09/2025; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 03/09/2025.
7. Detalles del contrato de las obras	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	en proceso
	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
8. Ejecución del contrato de supervisión	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.10,647,920.04
10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo a iniciar.
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 0.00%
10. Post contrato de las obras	30. Programa actualizado	Avance Físico del 0.00% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	No aplica.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 NOMBRE DEL PROYECTO: CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 320134  
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 15-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/10/2024 NOG 24366145; * Estudio de Factibilidad de fecha 1/08/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 32-2024 de fecha 13/08/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-1262-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 04639-2024/DIGARN/MOCMD/ajcb de fecha 23/05/2024.
	2. Propósito	• educación deportiva y recreativa para los vecinos
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 42.89" O Latitud 14° 34' 14.66"
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 19/07/2024, publicado con fecha 21/08/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 29-2024 de fecha 21/07/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 114 de fecha 13/11/2024 publicada con fecha 13/11/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.5,432,104.20
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.3,248,703.19 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 41-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 26/09/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 18/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 18/10/2024.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24366145; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 21/10/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 15-2024 y documentos anexos con fecha 21/10/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/08/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 1/10/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 15-2024 y publicada con fecha 03/10/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco; 2) PROYECCIONES DIVERSAS ASEV, S.A.; 3) Raul Guillermo Rodriguez Taylor, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA RR.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 19-2024 de fecha 13/12/2024 y publicada con fecha: 16/12/2024, adjudicado a la entidad PROYECCIONES DIVERSAS ASEV, S.A, por un monto de Q.3,099,836.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Brandon Elian Roldan Ramirez Jackeline de Trinidad Perez Ajtum Cesar Roberto Munguia Maldonado
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 18/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 18/10/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	PROYECCIONES DIVERSAS ASEV, S.A
	20. Precio del contrato	Q.3,099,836.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 8-2025 de fecha 10/02/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2501582 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.309,983.60; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2501583 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.619,967.20; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11027 de fecha 14/02/2025 por un valor de Q.4,299,836.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 8-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/02/2025; * Oficio de Gerencia Municipal No. 58-2025 de fecha 26/02/2025, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 26/02/2025.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 170-2025 de fecha 03/03/2025.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	Acuerdo de Trabajo Extra Uno. ATE-1
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.3,712,605.41
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.619,967.20 efectuado a través del cheque N°. 38365 de fecha 28/03/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 219-2025 de fecha 11/03/2025; 2) pago de estimación 1 por un monto de Q.1,803,216.61 Factura Electronica serie: F8679F33 número de DTE: 2708032929 de fecha 14/05/2025, realizado con el cheque No. 39309 de fecha 16/05/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 375-2025 de fecha 28/04/2025; 3) pago de estimación 2 por un monto de Q.636,842.27 Factura
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 109.33%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 109.33% y Avance Financiero del 78.71%

**31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.**

- \* Informe 1 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 2 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 3 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 4 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.
- \* Informe 5 y su respectiva aprobacion de Gerencia Municipal.

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura  
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA  
 NOMBRE DEL PROYECTO: SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 338988

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Las áreas deportivas son muy importantes para el desarrollo de la comunidad debido a que fomentan la recreación, la socialización y el ejercicio físico, aspectos vitales para la salud física y mental de la población. Además, se plantea la necesidad de diversificar las áreas deportivas, implementando específicamente una cancha de futbol, graderíos, rampa vehicular, patio de maniobras, baños para hombres y mujeres, rejillas, muros de contención y muros perimetrales, estación de carga para buses eléctricos e iluminación en todas las instalaciones.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 10-2025, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 25/04/2025 NOG 26064421; * Estudio de Factibilidad de fecha 26/09/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 08-2025 de fecha 03/02/2025; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-00668-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 356-2024/DIGARN/MOCMD/abc de fecha 23/10/2024.
	2. Propósito	* Proporcionar las instalaciones deportivas adecuadas a los habitantes de la Aldea Laguna Bermeja, por medio de la construcción de unas nuevas instalaciones deportivas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 14° 33' 45.25" O Latitud 90° 26' 12.54"
	4. Beneficiarios	2,654
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 26/09/2024, publicado con fecha 25/04/2025; * Dictamen de Factibilidad N°. 08-2025 de fecha 03/02/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 153 de fecha 16/07/2025 publicada con fecha 16/07/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.3,291,117.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.3,291,117.00 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 15-2025 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 26/03/2025.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 29/04/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 29/04/2025.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 260664421;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 25/04/2025;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 10-2025 y documentos anexos con fecha 25/04/2025;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 25/04/2025;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 5/06/2025, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 10-2025 y publicada con fecha 09/06/2025.</p>
	14. Lista de oferentes	1) Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 10-2025 de fecha 18/06/2025 y publicada con fecha: 19/06/2025, adjudicado a la señora Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco, por un monto de Q.6,798,270.00</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (95289895) CONTRERAS, BARILLAS, JOSE, MANUEL.</li> <li>- (8417385) RAFAEL, MONTERROSO, LUIS, ANTONIO.</li> <li>- (71722564) MAZARIEGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE.</li> <li>- (12165484) DOMINGUEZ, DEL CID, JORGE, MARIO.</li> <li>- (93283733) FLORES, DE LA CRUZ, SERGIO, PABLO.</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</li> <li>* Nombramiento de fecha 29/04/2025 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</li> <li>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 29/04/2025.</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco;
	20. Precio del contrato	Q.6,798,270.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Contrato Administrativo de Obra N°. 14-2025 de fecha 29/07/2025;</li> <li>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2508870 de fecha 31/07/2025 por un valor de Q.679,827.00;</li> <li>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2508872 de fecha 31/07/2025 por un valor de Q.1,359,654.00;</li> <li>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11365 de fecha 07/08/2025 por un valor de Q7,998,270.00;</li> <li>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 43-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 13/08/2025;</li> <li>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 15/08/2025.</li> </ul>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.6,798,270.00

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo en proceso.
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 0.00%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 0.00% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	No aplica.



# VI ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES



**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO  
AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025**

* Grupo de Gasto	* Tipo de Gasto					Total Q.
	Funcionamiento			Inversión		
	Gastos de Administración Q.	Desarrollo Humano Q.	Transferencias Corrientes Q.	Inversión Física Q.	Inversión Financiera Q.	
Servicios personales	23,634,912.11	19,080,359.70	0.00	18,073,877.85	0.00	60,789,149.66
Servicios no personales	14,469,037.07	3,752,370.59	0.00	15,087,629.65	0.00	33,309,037.31
Materiales y suministros	9,747,240.69	1,999,769.20	0.00	26,031,480.25	0.00	37,778,490.14
Propiedad, planta, equipo e intangible	0.00	0.00	0.00	36,905,743.97	0.00	36,905,743.97
Transferencias corrientes	0.00	0.00	4,880,705.02	0.00	0.00	4,880,705.02
Otros gastos	10,664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,664.37
Asignaciones globales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>47,861,854.24</b>	<b>24,832,499.49</b>	<b>4,880,705.02</b>	<b>96,098,731.72</b>	<b>0.00</b>	<b>173,673,790.47</b>

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR RUBRO  
AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	99,783,300.00	99,783,300.00	74,759,426.12
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	98,133,300.00	98,133,300.00	73,411,511.68
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	150,000.00	150,000.00	136,036.94
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	400,000.00	400,000.00	175,590.50
10.02.89.00.00	Otros Arbitrios Municipales	1,100,000.00	1,100,000.00	1,036,287.00
11.00.00.00.00	Ingresos no Tributarios	49,612,825.00	49,612,825.00	36,340,679.99
11.02.00.00.00	Tasas	36,568,665.00	36,568,665.00	26,569,932.34
11.03.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	200,000.00	73,304.31
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	2,050,000.00	2,050,000.00	1,091,264.36
11.06.00.00.00	Multas	10,427,160.00	10,427,160.00	8,150,568.48
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	367,000.00	367,000.00	455,610.50
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	9,338,600.00	9,338,600.00	4,058,626.52
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	9,338,600.00	9,338,600.00	4,058,626.52
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	10,646,636.00	10,646,636.00	5,832,643.14
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	10,646,636.00	10,646,636.00	5,832,643.14



**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR RUBRO  
AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	3,700,000.00	3,700,000.00	2,116,837.21
15.01.00.00.00	Intereses	3,700,000.00	3,700,000.00	2,116,837.21
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	14,317,500.00	15,787,797.52	12,267,747.42
16.02.00.00.00	Del Sector Público	14,317,500.00	15,783,983.40	12,267,747.42
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes	0.00	3,814.12	0.00
17.00.00.00.00	Transferencias De Capital	82,601,139.00	111,367,283.46	74,292,349.44
17.02.00.00.00	Del Sector Público	82,601,139.00	111,367,283.46	74,292,349.44
23.00.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	92,853,549.52	0.00
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	92,853,549.52	0.00
<b>Total</b>		<b>270,000,000.00</b>	<b>393,089,991.50</b>	<b>209,668,309.84</b>

FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2025  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Ingresos/ Clase	Denominación	Asignado Q.	Modificado Q.	Vigente Q.	Devengado Q.	Pagado Q.
10	Ingresos tributarios	99,783,300.00		99,783,300.00	74,759,426.12	74,759,426.12
11	Ingresos no tributarios	49,612,825.00		49,612,825.00	36,340,679.99	36,340,679.99
13	Venta de bienes y servicios de la administración pública	9,338,600.00		9,338,600.00	4,058,626.52	4,058,626.52
14	Ingresos de operación	10,646,636.00		10,646,636.00	5,832,643.14	5,832,643.14
15	Rentas de la propiedad	3,700,000.00		3,700,000.00	2,116,837.21	2,116,837.21
16	Transferencias corrientes	14,317,500.00	1,470,297.52	15,787,797.52	12,267,747.42	12,267,747.42
17	Transferencias de capital	82,601,139.00	28,766,144.46	111,367,283.46	74,292,349.44	74,292,349.44
23	Disminución de otros activos financieros	0.00	92,853,549.52	92,853,549.52	0.00	0.00
	<b>Totales</b>	<b>270,000,000.00</b>	<b>123,089,991.50</b>	<b>393,089,991.50</b>	<b>209,668,309.84</b>	<b>209,668,309.84</b>
<b>Egresos/ Grupo</b>						
000	Servicios personales	103,976,930.00	499,759.12	104,476,689.12	60,789,149.66	60,789,149.66
100	Servicios no personales	43,988,352.00	18,079,280.89	62,067,632.89	33,309,037.31	33,309,037.31
200	Materiales y suministros	50,751,423.18	29,136,284.63	79,887,707.81	37,778,490.14	37,778,490.14
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	64,380,198.82	74,200,939.85	138,581,138.67	36,905,743.97	36,905,743.97
400	Transferencias corrientes	6,853,096.00	1,159,415.85	8,012,511.85	4,880,705.02	4,880,705.02
800	Otros gastos	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	10,664.37	10,664.37
900	Asignaciones globales	0.00	20,311.16	20,311.16	0.00	0.00
	<b>Totales</b>	<b>270,000,000.00</b>	<b>123,089,991.50</b>	<b>393,089,991.50</b>	<b>173,673,790.47</b>	<b>173,673,790.47</b>

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024-2025  
(Expresado en quetzales)

CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
	2024 Q.	2025 Q.	ABSOLUTA Q.	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>	<b>124,467,574.19</b>	<b>138,339,962.38</b>	<b>13,872,388.19</b>	<b>11.15%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>124,467,574.19</b>	<b>138,339,962.38</b>	<b>13,872,388.19</b>	<b>11.15%</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>69,363,386.49</b>	<b>74,759,426.12</b>	<b>5,396,039.63</b>	<b>7.78%</b>
Impuestos Directos	68,166,612.44	73,411,511.68	5,244,899.24	
Impuesto Indirectos	1,196,774.05	1,347,914.44	151,140.39	
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>31,884,839.04</b>	<b>36,340,679.99</b>	<b>4,455,840.95</b>	<b>13.97%</b>
Tasas	23,730,719.32	26,569,932.34	2,839,213.02	
Contribuciones por Mejoras	14,843.40	73,304.31	58,460.91	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	902,783.42	1,091,264.36	188,480.94	
Multas	6,978,992.90	8,150,568.48	1,171,575.58	
Otros Ingresos no Tributarios	257,500.00	455,610.50	198,110.50	
<b>VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA</b>	<b>11,353,779.93</b>	<b>9,891,269.66</b>	<b>-1,462,510.27</b>	<b>-12.88%</b>
Venta de Servicios	11,353,779.93	9,891,269.66	-1,462,510.27	
<b>INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>2,160,759.05</b>	<b>2,116,837.21</b>	<b>-43,921.84</b>	<b>-2%</b>
Intereses	2,160,759.05	2,116,837.21	-43,921.84	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>9,566,809.68</b>	<b>12,267,747.42</b>	<b>2,700,937.74</b>	<b>28.23%</b>
Transferencias Corrientes del Sector Público	9,566,809.68	12,267,747.42	2,700,937.74	
<b>DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>138,000.00</b>	<b>2,964,001.98</b>	<b>2,826,001.98</b>	<b>2047.83%</b>
Donaciones Externas	0.00	0.00	0.00	
Donaciones en especie	138,000.00	2,964,001.98	2,826,001.98	
<b>GASTOS</b>	<b>168,918,275.02</b>	<b>200,050,813.33</b>	<b>31,132,538.31</b>	<b>18.43%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>168,918,275.02</b>	<b>200,050,813.33</b>	<b>31,132,538.31</b>	<b>18.43%</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>162,897,733.35</b>	<b>191,251,467.24</b>	<b>28,353,733.89</b>	<b>17.41%</b>
Remuneraciones	41,933,449.97	44,219,557.98	2,286,108.01	
Bienes y Servicios	25,373,886.71	27,448,850.68	2,074,963.97	
Depreciación y Amortización	95,590,396.67	117,371,647.72	21,781,251.05	
Bienes y servicios donados	0.00	2,211,410.86	2,211,410.86	
<b>INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.</b>	<b>2,430,834.00</b>	<b>2,519,566.87</b>	<b>88,732.87</b>	<b>3.65%</b>
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	478,000.00	301,000.00	-177,000.00	
Derechos sobre Bienes Intangibles	1,013,614.00	1,030,194.00	16,580.00	
Otros Alquileres	939,220.00	1,188,372.87	249,152.87	
<b>OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN</b>	<b>151,942.17</b>	<b>2,903,360.37</b>	<b>2,751,418.20</b>	<b>1810.83%</b>
Otras Pérdidas	151,942.17	10,664.37	-141,277.80	
Pérdidas por inversión		2,892,696.00	2,892,696.00	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>3,437,765.50</b>	<b>3,376,418.85</b>	<b>-61,346.65</b>	<b>-1.78%</b>
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	1,304,765.50	943,516.85	-361,248.65	
Transferencias Otorgadas al Sector Público	2,133,000.00	2,432,902.00	299,902.00	
<b>RESULTADO DEL CUATRIMESTRE</b>	<b>-44,450,700.83</b>	<b>-61,710,850.95</b>	<b>-17,260,150.12</b>	<b>38.83%</b>



# VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Segundo Cuatrimestre 2025**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
<b>Eje Katun:</b>															
Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física Meta financiero	6584335.68	7187211.68	13655	0	Ejecución física Ejecución fina	0	0	0	197876	197876	2.75%	197876	3.01%
340487-MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	388	388	388	1	Ejecución física				0	388	100%	388	100%
337511-CONSERVACIÓN CALLE (S) Y CALLE JONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta financiera	84335.68	242211.68	8667	3	Ejecución financiera	0	0	0	197876	197876	81.7%	197876	234.63%
353477-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA SALVADORA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	4600	4600	4600	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%
341709-CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta financiera	2000000	45872164.65	2445000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%
<b>Eje Katun:</b>															
Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física Meta financiero	36319381	45872164.65	5300	0	Ejecución física Ejecución fina	303.16	407.04	365.70	347.68	1423.58	26.86%	2497.89	47.13%
341709-CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	5300	5300	5300	0	Ejecución física	303.16	407.04	365.70	347.68	1423.58	26.86%	2497.89	47.13%
341709-CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta financiera	36319381	45872164.65	45872164.65	8	Ejecución financiera	3998853.7	1333015.3	2211731.43	1606330.5	9149931.12	19.95%	18113919.62	25.19%
341709-CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta financiera	36319381	45872164.65	45872164.65	8	Ejecución financiera	3998853.7	1333015.3	2211731.43	1606330.5	9149931.12	19.95%	18113919.62	25.19%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Segundo Cuatrimestre 2025

Fecha y Hora 4/09/2025 16:17



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Proyecto Nacional de Desarrollo:</b>															
Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	7041298.87	2500	0	Ejecución física	0	0	0	0	702.39	0%	28.1%	0%	0%
		Meta financiera	3758681.27	3758681.27	0	Ejecución fina	3248579.1	0	0	0	3248579.14	86.43%	86.43%	46.14%	46.14%
341720-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	3200	3200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	3296283.87	13739.87	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
304758-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO. SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	100	100	1	Ejecución física	1	0	0	0	100	100%	100%	0%	100%
		Meta financiera	3248580.10	3248580.10	1	Ejecución financiera	3248579.14	0	0	0	3248579.14	100%	100%	100%	100%
340469-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PALON. SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	275	275	1	Ejecución física	1	0	0	0	275	100%	100%	0%	100%
		Meta financiera	496434.90	496361.30	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Segundo Cuatrimestre 2025

Fecha y Hora: 4/09/2025 16:17



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrmaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Bienestar para la gente</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Educación</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
<b>Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos</b>																
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física Meta financiero	500 6700623.31	15102 4803595.08	0	Ejecución físic Ejecución fina	0	0	424744.43	0	424744.43	8.84%	500	3.31%	0%	100%
341185-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
366731-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta financiera	4000000	11683.65	1	Ejecución financiera	1	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335256-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	14102	160	1	Ejecución física	1	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2548351.08	4367115.21	3	Ejecución financiera	3	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
			152272.23	424786.22	2	Ejecución física	1	0	0	0	0	0%	160	100%	0%	100%
						Ejecución financiera	2	0	424744.43	0	424744.43	99.99%	424744.43	99.99%	278.94%	278.94%

46

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Segundo Cuatrimestre 2025**



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Total	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)				Acumulado al 2do. Cuatrimestre
<b>Eje Katún:</b>															
Propiedad Nacional de Desarrollo															
Metas Estratégicas de Desarrollo:															
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Personas	Meta física	9759206.57	15100	0	Ejecución física	998.45	1000	1002.20	700	3700.65	24.51%	8453.74	55.99%	0%
341707-APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	14102	14102	0	Ejecución física	806.64	805.22	805.22	672.67	3089.75	21.91%	7118.69	50.48%	21.91%
337733-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2235872.52	450	0	Ejecución física	0	0	0	65.25	65.25	14.5%	65.25	14.5%	14.5%
340462-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	325804.23	615	1	Ejecución física	615	0	0	0	615	100%	615	100%	0%
340427-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	368858.64	729	1	Ejecución física	729	0	0	0	729	100%	729	100%	0%
<b>Eje Katún:</b>															
Propiedad Nacional de Desarrollo															
Reducción de la pobreza y protección social															
Metas Estratégicas de Desarrollo:															
Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	Familia	Meta física	2500000	2100	0	Ejecución física	297	110	439.50	846.50	40.31%	40.31%	846.50	40.31%	0%
341708-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	2100	2100	0	Ejecución física	297	110	439.50	846.50	40.31%	40.31%	846.50	40.31%	40.31%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Segundo Cuatrimestre 2025**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance Acumulado al Segundo Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Segundo Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Segundo Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Recursos naturales para hoy y para el futuro</b>																
<b>Profil Nacional de Desarrollo:</b>																
Acceso al agua y gestión de RRRN																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Familias con servicio de sistema de drenajes																
	Familia	Meta física	3500	3750	0	Ejecución física	123	120	125	126	494	13.17%	2369.0570	63.17%	14.11%	67.69%
		Meta financiero	23641452.48	36415926.91		Ejecución fina	3357071.4	9725286.5	0	0	13082357.94	35.92%	18441897.10	50.64%	55.34%	78.01%
331868-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física		67.20	155.80		223	11.15%	223	11.15%	11.15%	11.15%
		Meta financiera	12226456	12726456	1	Ejecución financiera		0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
313546-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física		628.80	32.70		750	25%	3000	100%	25%	100%
		Meta financiera	7026310.48	19300784.91	3	Ejecución financiera		0	0	0	9725286.50	50.39%	15084825.66	78.16%	138.41%	214.69%
320133-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	450	450	1	Ejecución física		14.94	11.07	62.5950	88.6050	19.69%	450	100%	19.69%	100%
		Meta financiera	2276583	2276583	1	Ejecución financiera		1600622.7	0	0	1600622.70	70.31%	1600622.70	70.31%	70.31%	70.31%
335749-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	390	390	1	Ejecución física		1.36	0.78		58.4580	14.99%	390	100%	14.99%	100%
		Meta financiera	2112103	2112103	1	Ejecución financiera		1756448.74	0	0	1756448.74	83.16%	1756448.74	83.16%	83.16%	83.16%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Segundo Cuatrimestre 2025**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
<b>Eje Katun:</b>															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	0%														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	8500	8500	0	Ejecución física	1601	1230	4649	5148.70	60.57%	60.57%	0%	0%	0%
		Meta financiera	54841987.98	69934688.58	5272125.2	Ejecución fina	4630611.0	3657444.4	20663752.05	37784405.36	54.03%	54.03%	37.5%	68.9%	68.9%
338558-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	457	457	0	Ejecución física	20.75	95.15	115.90	115.90	25.36%	25.36%	25.36%	25.36%	25.36%
		Meta financiera	12000000	27000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
341710-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	1200	1200	163.08	Ejecución física	122.16	124.92	520.68	891.84	43.39%	43.39%	43.39%	43.32%	74.32%
		Meta financiera	42000000	54392700.60	5272125.2	Ejecución financiera	3919209.4	3657444.4	19852350.45	34429501.73	36.5%	36.5%	47.27%	81.98%	81.98%
319301-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	200	200	92.48	Ejecución física	46.40	46.40	138.88	200	69.44%	69.44%	69.44%	100%	100%
		Meta financiera	3355284.59	3355284.59	0	Ejecución financiera	711401.60	0	711401.60	3354903.63	21.2%	21.2%	21.2%	99.99%	99.99%
185974-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1976703.39	1976703.39	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
320119-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	458	458	74.29	Ejecución física	148.11	18.87	241.27	241.27	52.68%	52.68%	52.68%	52.68%	52.68%
		Meta financiera	6310000	7510000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Segundo Cuatrimestre 2025

Fecha y Hora: 4/09/2025 16:17



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gram. Ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al Zdo. Cuatrimestre	% Avance al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
<b>Eje Katun:</b>															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proidad Nacional de Desarrollo:</b>															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	4650000	5500	0	Ejecución física	338	1015	827	325	2505	2505	45.55%	0%	0%
		Meta financiera		5160650		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
320116-CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física		130.13	331.63	185	646.76	646.76	99.5%	99.5%	99.5%
		Meta financiera	3700000	4043650	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
320132-AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1544	1544	1	Ejecución física	522.03	998.35	23.62	0	1544	1544	100%	100%	100%
		Meta financiera	900000	1067000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
352804-CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	1	Ejecución física							0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	1	Ejecución financiera							0%	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Segundo Cuatrimestre 2025**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 3do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto					
<b>Eje Katun:</b>														
Bienestar para la gente														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> SIN MED ASOCIADA														
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	Persona	Meta física	6625	16600	0	Ejecución física	450	480	105	1455	8.77%	4898	29.51%	73.93%
		Meta financiero	6769804	11010921		Ejecución fina	1803216.6	0	948863.90	3388922.78	30.78%	3388922.78	30.78%	50.06%
339985-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2310	2310	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	30000000	40000000	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%
320134-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2330	2330	1	Ejecución física	325.03	61.51		553.3690	23.75%	2034.5540	87.32%	87.32%
		Meta financiera	3719804	3719804	1	Ejecución financiera	1803216.6	636842.27	0	948863.90	91.1%	3388922.78	91.1%	91.1%
339988-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMELA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	860	860	1	Ejecución física			43	43	5%	43	5%	5%
		Meta financiera	50000	3291117	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>														
Guatemala Urbana y Rural														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Ordenamiento Territorial														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía														
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física		22559	0	Ejecución física	1166	1215.75	1000	207	3588.75	15.91%	6846.75	30.35%
		Meta financiero	20000000	38000000.77		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%
304828-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	51.70	53.90	50	3.50	159.10	15.91%	303.50	30.35%
		Meta financiera	20000000	36000000.77	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 16:17


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Cuatrimestre	% de Avance 2do. Trimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Acceso a servicios de salud																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Persona	Meta física		26700	0	Ejecución física	1391	1513.96	3647.22	1569.96	8122.14	30.42%	14797.14	55.42%	55.42%	0%
		Meta financiero	3061198	3790723.27		Ejecución fina	286232.73	244362.93	468432.66	207191.52	1206219.84	31.82%	2105576.57	55.55%	39.4%	68.78%
341706-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA A BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	26700	26700	0	Ejecución física	1391	1513.96	3647.22	1569.96	8122.14	30.42%	14797.14	55.42%	30.42%	55.42%
		Meta financiera	3061198	3790723.27	8	Ejecución financiera	286232.73	244362.93	468432.66	207191.52	1206219.84	31.82%	2105576.57	55.55%	39.4%	68.78%
<b>Eje Katun:</b>																
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles																
Programas de Educación y Seguridad Vial	Evento	Meta física		1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	727575.95	6963000		Ejecución fina	0	1132533.6	0	0	1132533.61	16.27%	4464160.29	64.11%	155.66%	613.57%
320136-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	340	340	0	Ejecución física	10.03	10.51	9.96	42.06	72.96	21.34%	334.90	98.5%	21.34%	98.5%
		Meta financiera	727575.95	6963000	1	Ejecución financiera	0	1132533.61	0	0	1132533.61	16.27%	4464160.29	64.11%	155.66%	613.57%



F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal



# VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN



VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	Status	Justificación
2025 12 01 001 000 003	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en Aldea Laguna Bermeja Santa Catarina Pinula	0.00	1,976,703.39	1,976,703.39	0.00	1,976,703.39	Terminado	Acta de Liquidación No. 12-2019 de fecha 05/12/2019, Autorización de pago de Liquidación según Resolución de Gerencia Municipal 15-2020 de fecha 09/03/2020, se remitió los oficios No. 764-2021 de fecha 08/06/2021, No. 1304-2021 de fecha 28/09/2021 y DC 216-2022 de fecha 29/06/2022 para solicitar la liquidación correspondiente

Tel: 1525

www.scp.gob.gt • f • @

info@scp.gob.gt

Edificio Municipal, 1 calle 5-50 Zona 1 • Santa Catarina Pinula, Guatemala